



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. В.Житомирська, 15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21,  
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

*Від \_\_\_\_\_ № 058/3/1-  
На № 1241/1282 від 27.05.2021  
На № 1544/1585 від 24.06.2021*

Департамент економіки та  
інвестицій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної  
адміністрації)

Департамент фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань бюджету та  
соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань житлово-  
комунального господарства та  
паливно-енергетичного  
комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638), надаємо звіт за 9 місяців 2021 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки.

Додатки: на \_\_\_\_\_ арк.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва  
на 2021-2025 роки за 9 місяців 2021 року

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2021 рік (затверджені рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 9 місяців 2021 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
<b>1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>												
<b>1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території</b>												
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	270010.00	0.00	270010.00	0.00	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2021 №1006 «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2021 році» (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2021 №1829) передбачено виконання робіт на 259 об'єктах/533 ліфти (у т.ч. проєктні роботи 137 об'єктах/297 ліфтах). Введено в експлуатацію 38 об'єктів/61 ліфт, укладено договорів на ПҚД 76 об'єктів/131 ліфт; укладено договорів на БМР 20 об'єктів/40 ліфтів; роботи продовжуються на 29 об'єктах/35 ліфтах.	118154.31	0.00	117991.94	162.37	У зв'язку із затвердженням лише у серпні місяці поточного року змін до адресного переліку (розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.08.2021 № 1829), згідно з якими було збільшено кількість об'єктів для проведення будівельно-монтажних робіт з 34 до 122, а також затверджено перелік для виконання проєктних робіт.
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	327487.16	0.00	284770.70	42716.46	Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» функції замовників робіт покладено на районні в м. Києві державні адміністрації. У звітному періоді районними в місті Києві державними адміністраціями сформовано адресні переліки об'єктів, на яких наразі проводяться ремонтні роботи на умовах співфінансування реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна, а також здійснюються енергоефективні заходи.	65171.29	0.00	62656.60	2514.69	

1.1.3.	Конкурс з реалізації проєктів енергоєфективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	201500.00	0.00	155000.00	46500.00	Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2021 № 736 «Про реалізацію проєктів енергоєфективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено перелік перехідних об'єктів з 2020 року. У редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 29.07.2021 № 1690 затверджено перелік робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проєктів, які перемогли у 2021 році у конкурсі проєктів з реалізації енергоєфективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, у кількості 91. Ведуться роботи на 78 об'єктах. На 8 об'єктах роботи завершено у повному	38600.10	0.00	38600.10	0.00	
1.1.4.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоєфективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	320000.00	0.00	320000.00	0.00	ДЖКІ постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо Урядової програми енергозбереження та державної фінансової підтримки, міської стимулюючої програми реалізації механізму здешевлення «теплих» кредитів для ОСББ та ЖБК через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК, для всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального сервісу». У звітному періоді реєстри позичальників на відшкодування уповноваженими банками до ДЖКІ не надавалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	208000.00	0.00	208000.00	0.00	По 20 об'єктах капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) погоджено завдання на проєктування, проводяться процедури закупівель щодо визначення проєктних організацій.	35007.12	0.00	35007.12	0.00	Тривалий час погодження змін до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 в частині доповнення переліку об'єктів.

1.1.6.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	653206.21	0.00	653206.21	0.00	КП "Київбудреконструкція" Передбачено встановити 10 ігрових майданчиків. По 9 об'єктах отримано експертні звіти, укладено договори та розпочато роботи. КП "Інженерний центр" Передбачено облаштування 125 ігрових майданчиків та 172 спортивних майданчиків. По 82 об'єктах (ігрові майданчики) розпочато конкурсні торги з визначення виконавця робіт, 21 ігровий майданчик змонтовано, по 61 об'єкту укладено договори.	302511.81	0.00	302511.81	0.00	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти передбачено у грудні 2021 року.
<b>1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва</b>												
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	12008.70	0.00	12008.70	0.00	У 4 бюджетних установах Солом'янського району ДНЗ-762, ДНЗ-686, ЗОШ-12, ЗОШ-74 в рамках капітального ремонту виконано комплекс робіт. На 21 об'єкті Дніпровського району виконано роботи з утеплення фасадів і покрівлі, заміни вікон.	35697.60	0.00	35697.60	0.00	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	122000.00	0.00	0.00	122000.00	Розпорядженням від 10.09.2021 № 690 передбачені кошти на капітальний ремонт (модернізацію) ІТП у 5 закладах освіти Дарницького району в сумі 5000,0 тис.грн. Роботи завершені в повному обсязі.	4928.00	0.00	4928.00	0.00	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.

1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	6242.50	0.00	6242.50	0.00	Програмою економічного і соціального розвитку передбачені кошти на 2 об'єкти співфінансування: - Термомодернізація (реконструкція) будівлі бюджетної сфери ДНЗ №693 "Волошка" вул.Григорівича - Барського,5-А м.Києва - Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району м.Києва вул.Шолом-Алейхова, 16-А (10% суми кошторисної вартості за кошти місцевого бюджету, а 90% суми кошторисної вартості за кошти ДФРР), але ці об'єкти не ввійшли до затверджених проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році. Роботи не виконувались. Надані пропозиції щодо виключення об'єктів з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10796.20	0.00	10796.20	0.00	Виконано 50 енергоаудитів.	5610.80	0.00	5610.80	0.00	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4000.00	0.00	4000.00	0.00	На 1 об'єкті Дніпровського району здійснена заміна інженерних мереж.	2007.60	0.00	2007.60	0.00	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	66449.00	0.00	66449.00	0.00	Погашення кредиту здійснюється згідно графіку, передбаченого кредитним договором.	27632.60	0.00	27632.60	0.00	
1.3. Система водопостачання та водовідведення												

1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Борницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	225997.55	175897.55	50100.00	0.00	У зв'язку з відставанням від графіку будівництва у травні 2021 року з підрядною організацією ПАТ "Київметробуд", розірвано договір від 22.08.2018 № 2208. За результатами тендерної процедури 29.07.2021 укладено договір генпідряду за № 2907 з ТОВ "Укрметал Буд". Наразі проект реалізується відповідно до графіку будівництва договору генпідряду, будівельна готовність об'єкту складає 63 %.	60651.23	52817.41	7833.82	0.00	Роботи виконуються відповідно до графіку.
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Борницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	28500.00	0.00	28500.00	0.00	1. Реконструкція дамби мулового поля № 3 БСА - оголошено про початок проведення відкритих торгів на визначення підрядної організації для виконання робіт з розробки проектної документації (ОГОЛОШЕННЯ UA-2021-09-30-004868-B). 2. Реконструкція дамби мулових полів №№1,2 БСА - завершено спрощену процедуру закупівлі щодо визначення проектної організації та 20.09.2021 укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт за №11-КПР з ТОВ «Київська проектна група». В рамках договору підряду від 19.06.2018 № 7/18-КТ - виконано роботи з ущільнення ґрунту 525 м3 та виконуються інженерно-геодезичні та моніторингові заходи.	451.00	0.00	451.00	0.00	Відповідно до отриманих технічних умов виникла необхідність коригування проектно-кошторсної документації у зв'язку з чим будівельні роботи на об'єкті призупинено.
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	983081.55	0.00	76829.05	906252.50	1. Будинок КК по вул. Степана з метою ліквідації КНС "Львів" в м. Києві розпорядженням №2 КМР (МД) від 10.04.2021 №051/05/01 заплановано ліквідувати від КНС інженерний центр до ПрАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та подано до ДКМ та ПАДА запитання на коригування проектної документації. Почато проведення відкритих торгів з визначення проектної організації - оголошення UA-2021-09-28-010336-B. 2. Реконструкція КК Д-800 900-2000 мм по вул. Вербоїв на ділянці від камери самотісного колектора КНС "Львівська вулиця" до КНС "Юліанів". Підприємство організації ТОВ «СЛАВІВ-АКБ» продовжує виконання будівельних робіт, зокрема укладення шифра, меридіан тиснотного електропротягування, прокладання трубопроводу від КСА до КС1 та відновлення стовпу КС3. 3. Капітальний ремонт Глобоного млиного КК - оголошено про початок проведення відкритих торгів на визначення підрядної організації для виконання робіт з розробки проектної документації (оголошення - UA-2021-09-23-011027-B). 4. Реконструкція КК по вул. Дегтярна - проведено процедуру попереднього закупівля. З партнерами ТОВ «Алтрабуд», укладено договір підряду від 30.04.2021 №17221-41. Заплановано виконання робіт, включених закладено до акту об'єкта в експлуатацію. 5. Реконструкція каналізаційної мережі по пров. Історико-меморіалу на ділянці від вул. Карпенків до Вознесенського узвозу - будівельні роботи завершені. Підприємство організації надано фінальний акт на відпрацювання. 6. Реконструкція ділянки КК Д-400 мм від Столиного заводу, 53 до вул. Пальмира, 17 - будівельні роботи завершені в повному обсязі. 7. Реконструкція каналізаційної мережі Д-300 мм по вул. Іллієвській на ділянці від вул. Братської до вул. Пончаковського - будівельні роботи на завершальній стадії. 8. Реконструкція напірних мулопроводів Борницької станції аерації від камери ІМБ 20 по вул. Колотилова, 1 в районі району м. Києва до камери ІМБ 20 на території Гнідийської сілської ради Бориспільського району, Київської області-відповідно до постанови ННРЕКП від 23.06.2021 № 2031 виключено як делікативна інвестиційна програма на 2020 рік. ПІД розроблено та затверджено відповідно до чинного законодавства. 9. Реконструкція ділянки Старшого самопливного КК від вул. Вербицької до вул. С.Солженіцина в Подільському районі м. Києва - у поточному році інший акт відомлено до постанови ННРЕКП від 14.09.2017 р. №1131 реалізує замість інвестиційної програми попередніх періодів. Будівельні роботи завершені в повному обсязі. 10. Реконструкція Ново-Михайлівського КК у Голосіївському районі м. Києва - у поточному році інший акт відомлено до постанови ННРЕКП від 14.09.2017 №1131 реалізує замість інвестиційної програми попередніх періодів, ПІД розроблено, отримано експертну оцінку. 11. Реконструкція відвідів (4 нитки сталевих трубопроводів Д=1400 мм) через річку Либідь між КК 11 та КК 11 БСА по вул. Промисловій, 57 у поточному році інший акт відомлено до постанови ННРЕКП від 14.09.2017 №1131.	10860.99	0.00	10860.99	0.00	Тривалий процес проведення конкурсних торгів на розробку проектної документації та коригування.

1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	5000.00	0.00	5000.00	0.00	Виконавцем будівельних робіт – ТОВ «Натеко енерго монтаж» - продовжувались підготовчі будівельні роботи: виконуються роботи з улаштування гідроізоляції в камері К-6 та К-5 та технологічних стволів на лівому та правому березі р. Дніпро.	3659.12	0.00	3659.12	0.00	Роботи виконуються відповідно до графіків.
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	34796.45	0.00	20619.00	14177.45	<p>1 Реконструкція ділянки водоводу №1 від ДВС до НС «Смородинська» видано розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.03.2021 № 548 про визначення виконавця робіт - ПрАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та погоджено технічне завдання та завдання на проектування. Розпочато спрощену процедуру закупівель з визначення генеральної проектної організації (оголошення UA-2021-09-28-009782-b).</p> <p>2. Будівництво водопроводу на вулиці Зрошувальній, 4-А – виконавцем будівельних робіт – ТОВ «САБ-ЕНТЕРПРАЙЗ» - продовжувались будівельні роботи. У зв'язку із зміною технічних рішень проекту (зміна глибини прокладання мереж та виникнення додаткових робіт - благоустрій території) ТОВ «Промсервіспроєкт» здійснюється коригування проектної документації.</p> <p>3. Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської - розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 19.04.2021 №904 функції замовника передано від КП «Інженерний центр» до ПрАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та погоджено з ДЖКІ та КМДА завдання на коригування проектної документації. Розпочато проведення відкритих торгів з визначення проектних організацій - оголошення UA-2021-09-28-010336-b та UA-2021-09-29-009978-b відповідно.</p>	2602.10	0.00	2602.10	0.00	

1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	280004.00	0.00	0.00	280004.00	<p>1.Реконструкція Дніпровської заводоуправної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва -ПКД проходить експертизу.</p> <p>2. Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві -вирішуються питання розподілу реконструкції об'єкта на дві черги.</p> <p>3. Реконструкція ВНС «Оболонь-1» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінграду,12 в Оболонському районі м.Києва- розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>4. Реконструкція ВНС «Оболонь-2» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/2Б в Оболонському районі м.Києва- розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>5. Реконструкція ВНС «Троєщина» з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйвера,2 в Деснянському районі м.Києва- розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>6. Реконструкція системи водопостачання (арт. свердловини №298, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цилина, 60 Г в Голосівському районі м. Києва- укладено договір на розробку проектної документації. Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>7. Водопровідна станція №1 Деснянської водопровідної станції" (коригування) 1 черга будівництва. Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва-у поточному році ліцензіат реалізував захід в рамках інвестиційних...</p>	5324.22	0.00	0.00	5324.22
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	16495.60	0.00	16495.60	0.00	Здійснювалось утримання 8 фонтанів, а також придбано 16 одиниць обладнання, необхідного для забезпечення їх функціонування.	10667.90	0.00	10667.90	0.00
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	32203.92	0.00	32203.92	0.00	<p>1. Здійснювалось утримання 203 біоветних комплексів.</p> <p>2. По 8 біоветних комплексах,по яких планується виконати капітальний ремонт отримано 8 експертних звітів, по 5 об'єктам укладено договори з підрядними організаціями, по 3 проводиться процедура визначення</p>	113414.79	0.00	16012.70	97402.09



1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	7950.00	0.00	7950.00	0.00	1 вул. Вишгородська, 10 - кошторисну документацію, розроблену у 2017 році, скориговано та отримано новий експертний звіт. Укладено договір підряду з ТОВ "Гидротехнобур" від 28.09.2021 року №1-КБАС. Проводяться підготовчі роботи для початку будівництва. 2 просп. Героїв Сталінграда, 14/16 - отримано розпорядження ВО КМР (КМДА) від 07.04.2021 №788 щодо необхідності здійснення будівництва та визначення замовника робіт. Визначено виконавця робіт з проектування й укладено договір з ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС». Оголошення: UA-2021-05-05-002562-а. Роботи виконуються згідно з графіком. 3 просп. Оболонський, 14-6 - отримано розпорядження ВО КМР (КМДА) від 07.04.2021 №789 щодо необхідності здійснення будівництва та визначення замовника робіт. Визначено виконавця робіт з проектування й укладено договір з ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС». Оголошення: UA-2021-05-05-000864-В. Роботи виконуються згідно з графіком.	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії</b>												
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передіключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	377496.23	0.00	217496.23	160000.00	По 12 об'єктах капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж виконуються наступні роботи: по 8 об'єктах отримано експертні звіти, по 1 розробляється проектна документація, по 1 у стадії укладання договору підряду та по 3-х розпочато будівельні роботи. Реконструкції теплових мереж: - на вул. Старонаводницькій - введуться будівельно-монтажні роботи, здійснено переладку 550 метрів теплової мережі; -по вул. Набережно-Лугівській та вул. Набережно-Хрещатицькій - конкурсні торги щодо визначення підрядної організації на завершальній стадії (оголошення UA-2021-09-06-011195-С); - до станції теплопостачання СТ-2 КП "Київтеплоенерго", пров. Електриків, 17 - конкурсні торги на виконання робіт з розробки проектної документації не відбулись (ua-2021-09-16-000324-а) у зв'язку з відсутністю пропозицій.	27806.46	0.00	27806.46	0.00	Всі роботи проводяться згідно з графіком.
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	31000.00	0.00	31000.00	0.00	Оснащення інженерних ввідів житлових будинків - проведено спрощену процедуру закупівлі на розробку проектної документації по 62 об'єктах (62 лічильна), укладено 5 договорів на розробку проектної документації та проведення експертизи. Капітальний ремонт ЦТП на вул. Ревуцького, 25 А - розпочато процедуру конкурсних торгів з виконання проектних робіт. Реконструкція ЦТП на вул Беретті, 14 - виконуються будівельні роботи. Будівельна готовність об'єкта -50%.	1570.90	0.00	1570.90	0.00	1. Тривалий час погодження змін до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 в частині доповнення преліку об'єктів.

1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельні та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	17000.00	0.00	5000.00	12000.00	Реконструкція станції тепlopостачання СТ-2 КП «Київтеплоенерго» зі встановленням у комірках котлів № 5 і № 6 нових водогрійних котлів потужністю 100 Гкал/год пров. Електриків, 17 - готується технічне завдання на проектування для проведення конкурсних торгів на виконання робіт з розробки проектно-документації. Проект розпорядження КМДА про виконання функцій замовника проходить погодження в КМДА (пр 1450).	0.00	0.00	0.00	0.00	Всі роботи проводяться згідно з графіком. Освоєння коштів буде відображено після завершення робіт та прийняття актів виконаних робіт, що плануються у IV кварталі поточного року.
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	0.00	0.00	0.00	0.00	У звітному періоді парк не оновлювався.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	204.60	0.00	204.60	0.00	Закупівля електрообладнання буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП "Київводофонд" та ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". Готуються пропозиції щодо зменшення обсягів бюджетних асигнувань у сумі 204,6 тис. грн.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	1979300.00	0.00	0.00	1979300.00	ТЕЦ-5: Виконано поточні ремонти блоків №№1,2,4 - 100%. Виконується капітальний ремонт блоку №3 - 68%. Виконано поточні ремонти пікових водогрійних котлів - 100%. Ремонт електротехнічного обладнання виконується згідно графіка. ТЕЦ-6: Виконано поточний ремонт блоку №2 - 100%. Виконується капітальний ремонт блоку №1 - 78%. Виконано поточні ремонти 5-ти водогрійних котлів, один знаходиться в ремонті - 83%. Ремонт електротехнічного обладнання виконується. По запланованим заходам: підрядними організаціями розробляється проектно-кошторисна документація (ПКД), проводиться експертиза розробленої ПКД, виконуються будівельно-монтажні роботи, закуповується обладнання та матеріали для виконання будівельно-монтажних робіт згідно термінів, передбачених умовами договору.	37305.72	0.00	0.00	37305.72	Роботи виконуються згідно графіків, передбачених умовами договору. Завершення робіт по запланованим заходам передбачене у IV кварталі поточного року. Реалізація заходів реконструкції ВРП та впровадження маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів відтерміновано на майбутні періоди.

1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	92444.80	0.00	60943.80	31501.00	Капітальний ремонт обмурування топки та заміна водного економайзера котла №1 по вул. Колекторній, 44, Дарницький район: - виконано демонтаж обшиви котла; - виконано демонтаж обмурування топки котла;  - виконано демонтаж водного економайзера; - виконуються виготовлення елементів водного економайзера; - виконуються монтаж обмурування топки котла.  Капітальний ремонт котла №2 по вул. Колекторній, 44, Дарницький район: - виконано в повному обсязі демонтаж труб екранів, колекторів, елементів каркаса котла, ширмового випарника 1-ої шахти, пароперегрівача, фєстону від другого фронтального екрану 1-ої шахти, газозуццєльнення коробів та елементів кріплення; - виконано демонтаж теплоізоляційного шару ізоляції та обмурування; - виконано демонтаж обладнання КВП і А; - виконуються виготовлення елементів котла. Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах Сп "Завод Енергія" КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 29.04.2021 №997 КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" визначено замовником робіт. Визначено проєктну організацію на коригування проєкту - ТОВ "ДІАЛОГ МЕРЕЖІ-УКРАЇНА", укладено договір від 15.07.2021 №747/дтсіп-21-бк. Розпочато коригування.	21165.57	0.00	21165.57	0.00	
<b>1.5. Санітарне очищення міста</b>												
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Кієвжитлоспецексплуатація», КП «Кієвкомунсервіс»	28228.40	0.00	1308.00	26920.40	За 9 місяців 2021 року КП "Кієвкомунсервіс" та підприємствами сфери поводження з відходами було оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: 1) відремонтовано 214 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів на загальну суму 233,04 тис. грн.; 2) Придбано 31 од. контейнерів (1,1 м3, сітка) на суму 238,9 тис. грн.; 3) Придбано 95 од. контейнерів типу дзвінок (колокол) (53 од.-для скла; 34 од.-для пластику; 8 од.-для паперу) на загальну суму 1 142,33 тис. грн.; 4) Придбано 5 од. контейнерів для збирання небезпечних відходів на суму 193,32 тис. грн. Також було оновлено контейнерний парк для збирання твердих побутових відходів :1) відремонтовано 3 548 од. контейнерів на загальну суму 2 294,21 тис. грн.; придбано 953 од. контейнерів на загальну суму 9 219,31 тис. грн. Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 03.08.2021 № 1708 затверджено адресний перелік об'єктів для встановлення підземних контейнерів для побутових відходів. КП "Кієвжитлоспецексплуатація" термін виконання робіт загальною вартістю 1308,0 тис. грн встановлено з серпня по грудень 2021. Бюджетні асигнування заплановано на грудень 2021 року.	13321.11	0.00	0.00	13321.11	Заходи щодо забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами здійснювалися за рахунок коштів КП "Кієвкомунсервіс" та підприємств сфери поводження з відходами. Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 03.08.2021 № 1708 затверджено адресний перелік об'єктів для встановлення підземних контейнерів для побутових відходів. Термін виконання робіт КП "Кієвжитлоспецексплуатація" загальною вартістю 1308,0 тис. грн встановлено з серпня по грудень 2021. Бюджетні асигнування заплановано на грудень 2021 року.

1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	4000.00	0.00	0.00	4000.00	За 9 місяців 2021 року КП "Київкомунсервіс" та підприємствами сфери поводження з відходами придбано 17 од. спецтранспорту на суму 40 447,07 тис. грн. Крім того було здійснено капітальний ремонт спецтранспорту на загальну суму 4 652,70 тис. грн.	45099.47	0.00	0.00	45099.47	Заходи здійснювалися за рахунок коштів КП "Київкомунсервіс" та підприємств сфери поводження з відходами.
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	460437.30	44595.00	415842.30	0.00	02.07.2021 розпорядженням ВО КМР (КМДА) №1496 по об'єкту перезатверджено робочий проект, в частині уточнення виду будівництва, як реконструкція. Отримано дозвіл від ДАБІ на виконання будівельних робіт від 04.09.2021 № ІУ013210721855 та розпочато будівельні роботи. Виконано підготовку території, відведеної під будівництво, завезено обладнання майбутньої системи хімічного очищення димових газів. Завершено демонтажні роботи, розпочато облаштування нового фундаменту для монтажу конструкції та нового технічного обладнання.	0.00	0.00	0.00	0.00	Тривалий процес отримання дозвілу на виконання будівельних робіт від 04.09.2021 № ІУ013210721855.
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	12485.66	0.00	12485.66	0.00	У січні-вересні здійснювалося утримання 19 громадських вбиралень. Крім того у 2021 році заплановано провести капітальний ремонт 2 громадських вбиралень. У січні-вересні укладено договори на проведення експертизи кошторисної документації та отримано позитивні експертні звіти. По всім об'єктам укладено договори з підрядними організаціями на проведення капітального ремонту.	5577.90	0.00	5577.90	0.00	Всі роботи проводяться згідно з графіком. Освоєння коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних формул підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	471.10	0.00	471.10	0.00	У 2021 році планується завершити виконання робіт з будівництва інженерних мереж - пункту підключення для встановлення громадської вбиральні модульного типу, що було розпочато у 2020 році за адресою: Конрактова площа, 8 (напроти, в сквері №1). Будівельні роботи на завершальному етапі.	0.00	0.00	0.00	0.00	Всі роботи проводяться згідно з графіком. Освоєння коштів буде відображено після завершення робіт та прийняття актів виконаних робіт, що планується у IV кварталі поточного року.
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	12293.00	0.00	12293.00	0.00	Заплановано закупівлю 5 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу.	0.00	0.00	0.00	0.00	Закупка запланована у IV кварталі 2021 року.

1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ВКП «Київводфонд»	304.50	0.00	304.50	0.00	Було забезпечено виконання доручень та розпоряджень КО КМР (КМДА) та встановлено мобільні туалетні кабінні під час проведення наступних заходів: молебню з нагоди Дня Хрещення Київської Русі та хресної ходи до Києво-Печерської Лаври; відзначення дня Державного прапора та річниці незалежності України; відзначення Дня пам'яті захисників України; проведення "Відкритого чемпіонату міста Києва з	239.30	0.00	239.30	0.00	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороенням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	397000.12	10000.00	387000.12	0.00	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 - укладено договір підряду з ТОВ «Бум» від 09.02.2021 №03/02-216. Виконувались роботи по монтажу підпірної стінки та прокладці дренажної системи. Рекультивация ділянки №1 - отримано дозвіл на будівництво. ТОВ «Хозімсеравіс» виконано прокладання електричного кабелю від ТП 570 до очисних споруд довжиною 26 метрів. Роботи виконано в рамках розділу проекту «Реконструкція енергетичного господарства - електропостачання очисних споруд» та виконано планування близько 31,4 тис кв. м поверхні першої карти полігону. Рекультивация ділянки №2 - ПРАТ «Київспецтранс» погоджено з ДЖКІ та затверджено заступником голови КМДА технічне завдання для проведення процедури конкурсних торгів. Оголошення щодо розробки проекної документації планується у першій декаді жовтня 2021 року. Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів N 5 - технічне завдання для проведення процедури конкурсних торгів погоджено ДЖКІ та затверджено заступником голови КМДА. Розпочато конкурсні торги на розробку ПКД. Оголошення UA-2021-09-23-004786-В.	126478.73	80044.23	46255.80	178.70	Роботи виконуються відповідно до графіків.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	0.00	0.00	0.00	0.00	У 2021 році не передбачено фінансування заходу.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
<b>1.6. Ритуальні послуги</b>												
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	3691.80	0.00	3691.80	0.00	На Лісовому кладовищі (вул. Крайня, 3) провжувалось будівництво колумбарної стіни, зокрема виконано облицювання стін полірованими гранітними плитами, зовнішнє електроосвітлення та благоустрій.	1342.50	0.00	1342.50	0.00	Роботи виконуються відповідно до графіків.
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.

1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	109280.10	0.00	109280.10	0.00	Здійснювалось утримання 552,95 га міських кладовищ та 10,8 га колумбарію. Ремонтні роботи огорожі з благоустрієм Старообрядного кладовища по вул. Лук'янівській, 48 у м. Києві. Отримано експертний звіт № 01-0034-21-ЦБ від 30.04.2021. Роботи призупинено. У зв'язку з відсутністю документів на право землекористування подано прозиції щодо зменшення коштів по об'єкту.	61979.13	0.00	61979.13	0.00	У зв'язку з відсутністю документів на право землекористування подано прозиції щодо зменшення коштів по об'єкту.
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
<b>1.7. Інженерний захист територій</b>												
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	46610.08	0.00	46610.08	0.00	КП "СУППР" виконуються роботи з експлуатації та поточного ремонту 893 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі підприємства. Протяжністю 225,229 км. в тому числі: - дренажно-шольневі системи – 77448,4м.п. – дренажі мілкого залягання (колодазі до 2м) – 9906,1м.п. – лотки та відкриті водостоки – 28171,90м.п. – підпірні стінки довжиною – 33630,0м.п. – водостоки, дренажі та дощові колектори закритого типу – 61565,80м.п. та інші, які розташовані на правому березі річки Дніпро.	34664.31	0.00	34664.31	0.00	КП «СУППР» не в повному обсязі використані кошти по статті оплата електроенергії. До кінця року кошти будуть освоєні.
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	12593.20	0.00	12593.20	0.00	По трьох об'єктах продовжувались будівельні роботи. Рівень будівельної готовності об'єктів складає: -будівництво протизсувних споруд для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі - 80,0%; -комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) - 72,0 %; -протизсувні роботи на схилі Бативевої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської - 95,0%.	5796.00	0.00	5796.00	0.00	Роботи виконуються відповідно до графіків.
<b>2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери</b>												
<b>2.1. Організація та проведення публічних заходів</b>												

2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	12478.80	0.00	12478.80	0.00	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	8776.60	0.00	8776.60	0.00	
<b>2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми</b>												
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2035.00	0.00	2035.00	0.00	Розроблення Схеми теплопостачання м. Києва в частині виконання робіт з розрахунково-інформаційного комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Києва пропонується перенести на 2022 рік.	0.00	0.00	0.00	0.00	Порядок розроблення Схеми теплопостачання передбачено Методикою розроблення схем теплопостачання населених пунктів України, затвердженої наказом Міністерства розвитку і громадської території України від 02.10.2020 № 235, визначає, що для здійснення теплових та гідравлічних розрахунків під час розроблення схем теплопостачання населеного пункту Розробником використовуються інструменти електронного моделювання, у тому числі, геоінформаційна система (ГІС) у разі її наявності. Інформаційно-розрахунковий комплекс має бути сумісний з системою гідравлічних розрахунків теплових мереж DN-GIS, яка побудована на платформі ПС-ришень GE Spatialworld, встановлена на КП "Київтеплоенерго", а також відповідати вимогам та умовам існуючого стану системи централізованого теплопостачання м. Києва. На сьогодні потенційних ліцензіатів, які в повній мірі відповідають вищезазначеним вимогам та технічному заданню в Україні не знайдено.
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	1200.00	0.00	1200.00	0.00	ТОВ «УкрНДІкомунпроект» підготовлено анотовані звіти до Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року Проведено дослідження з визначення морфологічного та фракційного складу твердих побутових відходів м. Києва за чотирма сезонами та середньорічний, надано відповідні звіти. Також, у встановленому законодавством порядку проведено громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року, отримано пропозиції від відповідних підрозділів Київської міської державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я та на цей час складається Звіт про CEO.	0.00	0.00	0.00	0.00	У стадії виконання. Усі роботи проводяться згідно з графіком. Видатки передбачено на IV квартал 2021 року.
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>7,416,283.53</b>	<b>230,492.55</b>	<b>3,560,419.17</b>	<b>3,625,371.81</b>		<b>1,234,076.29</b>	<b>132,861.64</b>	<b>899,906.28</b>	<b>201,308.37</b>	

**Звіт**  
**про виконання результативних показників за 9 місяців 2021 року**  
**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста**  
**Києва**  
**на 2021-2025 роки**

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
<b>1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території</b>						
1.1.1.	<b>продукту:</b> кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од.	260	96	-164	37	
1.1.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн	1038.50	1230.77	192.27	119	
1.1.1.	<b>якості:</b> питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, %	3.5	0.87	-2.63	25	
1.1.2.	<b>продукту:</b> кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од.	308	30	-278	10	
1.1.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість виконання робіт на одному об'єкті, тис. грн	1063.27	2172.38	1109.11	204	
1.1.2.	<b>якості:</b> питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, %	100	36	-64	36	
1.1.3.	<b>продукту:</b> кількість проектів в межах конкурсу, од	155	70	-85	45	



1.1.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн	1300.0	1072.23	-227.77	82	
1.1.3.	<b>якості:</b> питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проектів до планової кількості, %	100	36	-64	36	
1.1.4.	<b>продукту:</b> кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од.	320	0	-320	0	У звітному періоді реєстри позичальників на відшкодування уповноваженими банками до ДЖКІ не надавалися.
1.1.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн	1000.00	0	-1000	0	
1.1.4.	<b>якості:</b> частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, %	100	0	-100	0	
1.1.5.	<b>продукту:</b> відремонтований об'єкт, од.	416	63	-353	15	
1.1.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці продукту, тис. грн	500	555.67	55.67	111	
1.1.5.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %	100	15	-85	15	
1.1.6.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів	620.90	300	-320.9	48	
1.1.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість відновлення асфальтового покриття, тис. грн	1000.01	802.24	-197.77	80	
1.1.6.	<b>якості:</b> питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, %	100	72.19	-27.81	72	
1.1.6.	<b>продукту:</b> кількість майданчиків, що планується облаштувати, од.	190	48	-142	25	
1.1.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн	170	603.22	433.22	355	
1.1.6.	<b>якості:</b> питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування, %	100	39	-61	39	

## 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.2.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од.					Відсутність фінансування.
1.2.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення енергомоніторингу, тис. грн					
1.2.1.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження,%					
1.2.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од.	990	990	0	100	Обслуговуються всі об'єкти
1.2.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн	12.13	6.91	-5.22	57	Буде на кінець року економія коштів в розмірі 1,5 млн, яка відбулася в літні місяці за рахунок відключення МІТП
1.2.2.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	5-8	5-8	0	100	
1.2.3.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од.	200	5	-195	2.5	
1.2.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн	610.00	985.6	375.6	161.57	
1.2.3.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	15	6	-9	40	
1.2.4.	<b>продукту:</b> кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од.					

1.2.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного моніторингу, тис. грн					
1.2.4.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження, %					
1.2.5.	<b>продукту:</b> кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи, од.	2	0	-2	0	Програмою економічного і соціального розвитку були виділені кошти на 2 об'єкти спів фінансування (10% від суми кошторисної вартості за кошти місцевого бюджету, а 90% від суми кошторисної вартості за кошти ДФРР), але відповідно до рейтингового списку ці об'єкти не ввійшли до затверджених проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році.
1.2.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість термомодернізації одного закладу, тис. грн	3121.25	0	-3121.25	0	
1.2.5.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження, %	29	0	-29	0	
1.2.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості, %	10	0	-10	0	
1.2.6.	<b>продукту:</b> кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження, од.	150	150	0	100	
1.2.6.	<b>продукту:</b> кількість працівників, залучених до супроводження проєктів, од.	26	22	-4	85	Штатних осіб 26, а по факту працює 22
1.2.6.	<b>ефективності:</b> середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, тис. грн	415.24	255.03	-160.21	61	
1.2.6.	<b>якості:</b> відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів, %	30	30	0	100	

1.2.6.	<b>якості:</b> обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,%	20	20	0	100	
1.2.7.	<b>продукту:</b> кількість реконструйованих об'єктів,од.	4	3	-1	75	
1.2.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість реконструкції одного об'єкта, тис. грн	1000.00	669.2	-330.8	66.92	
1.2.7.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження, %	10-15	10-15	0	100	
1.2.8.	<b>продукту:</b> кількість угод, од.	2	2	0	100	
1.2.8.	<b>ефективності:</b> відшкодування за однією угодою, тис. грн	33224.50	13816.3	-19408.2	42	
1.2.8.	<b>якості:</b> виконання зобов'язань за угодою, од	2	2	0	100	
<b>1.3. Система водопостачання та водовідведення</b>						
1.3.1.	<b>продукту:</b> будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	1	1	0	100	
1.3.1.	<b>ефективності:</b> вартість робіт та обладнання, тис. грн.	225997.55	60,651.20	-165346.35	27	
1.3.1.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	98	63	-35	64	
1.3.2.	<b>продукту:</b> протяжність реконструкції дамб та мулопроводів, км	0.7	0.012	-0.688	2	У зв'язку з необхідністю внесення змін до проектних рішень розроблено завдання на коригування проектної документації, погоджено у встановленому порядку, за результатами закупівлі завершена спрощена процедура закупівлі, визначена проектна організація та укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт.
1.3.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн.	40714.3	37583.3	-3131	92	Середні витрати розраховувались на 0,7км, фактично виконано на 0,012км
1.3.2.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	33.6	0.57	-33.03	2	Роботи будуть виконуватись після виконання проектно-вишукувальних робіт та отримання позитивного експертного звіту.

1.3.3.	<b>продукту:</b> протяжність відновлених колекторів, км	17.511	0.47	-17.041	3	
1.3.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн.	56140.80	141,403.20	85262.4	252	Фактичне значення даного показника відображає вартість 1 км. колектору з урахуванням всіх понесених затрат на реалізацію заходів ( в т. ч. ПКД, монтаж, демонтаж, відновлення благоустрою та інше)
1.3.3.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	50	25	-25	50	
1.3.4.	<b>продукту:</b> протяжність 3 дюкерів, км	0.04	0.3281	0.2881	820	
1.3.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 км, тис. грн	125000.00	11,152.39	-113847.6074	9	Фактичне значення даного показника відображає вартість 1 км. колектору з урахуванням всіх понесених затрат на реалізацію заходів ( в т. ч. ПКД, монтаж, демонтаж, відновлення благоустрою та інше)
1.3.4.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	5	28	23	560	
1.3.5.	<b>продукту:</b> протяжність будівництва систем водопостачання, км	0.93	0	-0.93	0	
1.3.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн	35265.00	0	-35265	0	
1.3.5.	<b>продукту:</b> проект реконструкції водоводу	1	0	-1	0	
1.3.5.	<b>ефективності:</b> вартість проектних робіт	2000.00	0	-2000	0	
1.3.5.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	50	0	-50	0	
1.3.6.	<b>продукту:</b> кількість реконструйованих насосних станцій, од.	1	0	-1	0	У поточному році передбачено розробку ПКД по 5-ти заходах, також у 2021 році ліцензіатом здійснювалося виконання зобов'язань по ІІ попередніх періодів згідно постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131
1.3.6.	<b>продукту:</b> кількість етапів впровадження реконструкції, од	3	0	-3	0	
1.3.6.	<b>ефективності,</b> середня вартість етапу впровадження, тис. грн.	93334.70	0	-93334.7	0	
1.3.6.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	23.00	0	-23	0	

1.3.7.	<b>продукту:</b> кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати, од.	8	8	0	100	
1.3.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість утримання та ремонт одного фонтану, тис. грн	2061.95	1333.49	-728.46	65	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.3.7.	<b>якості:</b> питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.3.8.	<b>продукту:</b> кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	203	203	0	100	
1.3.8.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн	158.64	78.88	-79.76	50	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.3.8.	<b>якості:</b> питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі,%	100	100	0	100	
1.3.9.	<b>продукту:</b> загальна кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	4	0	-4	0	У 2021 році в межах виділених коштів планується збудувати два об'єкта. По одному об'єкту у вересні укладено договір на будівництво, а по другому проводиться розробка проєктної документації. Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
1.3.9.	<b>ефективності:</b> середня вартість на будівництво 1 об'єкта, тис. грн	1987.50	0	-1987.5	0	Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
1.3.9.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єктів будівництва, %	100	0	-100	0	Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
<b>1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії</b>						

1.4.1.	<b>продукту:</b> протяжність теплових мереж, які планується замінити, км	26.48	6.85	-19.63	26	1. Доведених та затверджених обсягів фінансування недостатньо для виконання запланованого обсягу робіт на 2021 році. 2. Впродовж року відбулося подорожчання вартості матеріалів. 3. По деяким об'єктам тендерні процедури щойно закінчені чи на стадії проведення. 4. Показник п.п. 1.4.1 - відносний, так як обсяг освоєних коштів за звітний період включає виконання проектних, будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою. Кінцевий показник середньої вартості заміни 1 км мереж буде визначений після виконання робіт при підготовці річного звіту. 5. Терміни виконання робіт не настав.
1.4.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	14255.90	4,059.34	-10196.56	28	
1.4.1.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого, %	100	25.9	-74.13	26	
1.4.2.	<b>продукту:</b> кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи, од.	1	1	0	100	
1.4.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість реконструкції одного теплового пункту, тис. грн	2000.0	1570.9	-429.1	79	
1.4.2.	<b>якості:</b> частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років, %	85	85.6	0.6	101	
1.4.2.	<b>продукту:</b> кількість теплових лічильників, од.	290	0	-290	0	Проходить розробка ПКД фактично має робитися 150 об'єктів
1.4.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного теплового лічильника, тис. грн	100	0	-100	0	

1.4.2.	<b>якості:</b> частка встановлених теплових лічильників від плану, %	100	0	-100	0	
1.4.3.	<b>продукту:</b> кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам, од.	1	0	-1	0	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМІРКАХ КОТЛІВ № 5 І № 6 НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ 100 ГКАЛЛ, ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17: готується технічне завдання на проектування для проведення конкурсних торгів на виконання робіт з розробки проектної документації. Проект розпорядження КМДА про виконання функцій замовника проходить погодження в КМДА (пр 1450). Згідно ІП триває процес виконання ПВР щодо реконструкції обладнання котелень - 5 од. Терміни виконання робіт не настав.
1.4.3.	<b>ефективності:</b> середні витрати на реконструкцію котельні, тис. грн	17000	0	-17000	0	
1.4.3.	<b>якості:</b> економія природного газу, млн м3	0.01	0	-0.01	0	У звітньому періоді передбачено кошти виключно на виконання проектно-вишукувальних робіт. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції обладнання котелень, у тому числі за рахунок кредитних коштів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано на майбутні періоди.
1.4.4.	<b>продукту:</b> кількість придбаної спецтехніки, од.					
1.4.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці спецтехніки, тис. грн					
1.4.4.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %					
1.4.5.	<b>продукту:</b> кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано, од.	2	0	-2	0	Обладнання буде закуповуватись в разі необхідності проведення аварійних ремонтних робіт



1.4.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання, тис. грн	102.30	0	-102.3	0	Кошти будуть використанні для закупівля електрообладнання в разі необхідності проведення аварійних ремонтних робіт
1.4.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту, %	100	0	-100	0	Обладнання буде закуповуватись в разі необхідності проведення аварійних ремонтних робіт
1.4.6.	<b>продукту:</b> кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	25	0	-25	0	Роботи виконуються згідно графіків, передбачених умовами договору. Завершення робіт по запланованим заходам передбачене у IV кварталі поточного року. Закінчення капітальних ремонтів у IV кварталі. Терміни реалізації заходів з реконструкції та капітальних ремонтів обладнання не настав.
1.4.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	79172.00	0	-79172	0	
1.4.6.	<b>якості:</b> економія природного газу, млн м3	1.0	0	-1	0	Виконується капітальні ремонти бл.№3 на ТЕЦ-5 та бл.№1 на ТЕЦ-6. Термін виконання режимно-налагоджувальних випробувань паливовикористовуючого обладнання не настав. Реалізація проектів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано на 2022/2023 рр.
1.4.7.	<b>продукту:</b> кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	8	3	-5	38	Терміни реалізації заходів з реконструкції та капітальних ремонтів обладнання не настав.
1.4.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	11555.60	7055.19	-4500.41	61	
1.4.7.	<b>якості:</b> підвищення надійності роботи обладнання, %	90	90	0	100	

<b>1.5. Санітарне очищення міста</b>						
1.5.1.	<b>продукту:</b> кількість контейнерів, яку планується встановити, од.	668	1084	416	162	
1.5.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного контейнера, тис. грн	40.3	9.96	-30.34	25	Середня вартість одного контейнера за результатами проведення закупівель
1.5.1.	<b>продукту:</b> кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од.	2	0	-2	0	Відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування заплановано на грудень 2021 року
1.5.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного контейнера, тис. грн	654	0	-654	0	Відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування заплановано на грудень 2021 року
1.5.1.	<b>якості:</b> оновлення контейнерів від плану, %	100	162.28	62.28	162	
1.5.2.	<b>продукту:</b> кількість ПКД, що планується розробити, од.	1	0	-1	0	Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного ПКД, тис. грн	4000	0	-4000	0	Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного комплексу, тис. грн					Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного центру, тис. грн					Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.2.	<b>якості:</b> % до потреби	100	0	-100	0	Не визначено місця розташування об'єктів та фінансування
1.5.3.	<b>продукту:</b> кількість етапів впровадження системи, од.	2	0	-2	0	
1.5.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів, тис. грн	230218.65	0	-230218.65	0	Надання дозвілу на виконання будівельних робіт від 04.09.2021 № IV013210721855. Термін реалізації проєкту з впровадження системи хімічного очищення димових газів у

1.5.3.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	77.5	4	-73.5	5	2023 році.
1.5.3.	<b>якості:</b> зменшення викидів CO2 до, мг/м <sup>3</sup>					
1.5.4.	<b>продукту:</b> кількість систем моніторингу, що планується до впровадження, од.					Реалізація заходу відтерміновано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.
1.5.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість систем моніторингу, тис. грн					
1.5.4.	<b>якості:</b> рівень готовності, %					
1.5.5.	<b>продукту:</b> кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	19	19	0	100	
1.5.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн	657.14	293.57	-363.57	45	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.5.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.5.6.	<b>продукту:</b> кількість пунктів підключення, од.	1	0	-1	0	Укладено всі необхідні додаткові угоди до договорів, виконуються роботи. Завершення робіт заплановано здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
1.5.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість підключення одного пункту, тис. грн	471.1	0	-471.1	0	Всі роботи проводяться згідно з графіком. Освоєнні коштів буде відображено після завершення робіт та прийняття актів виконаних робіт.
1.5.6.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта будівництва, %	17	16	-1	94	Всі роботи проводяться згідно з графіком. Освоєнні коштів буде відображено після завершення робіт та прийняття актів виконаних робіт.
1.5.7.	<b>продукту:</b> кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити, од.	5	0	-5	0	Фінансування згідно затвердженого плану передбачено на грудень 2021 року

1.5.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік, тис. грн	2458.60	0	-2458.6	0	Фінансування згідно затвердженого плану передбачено на грудень 2021 року
1.5.7.	<b>якості:</b> питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби, %	100	0	-100	0	Фінансування згідно затвердженого плану передбачено на грудень 2021 року
1.5.8.	<b>продукту:</b> кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати, од.	116	82	-34	71	Встановлення туалетних кабін відбувається виключно на виконання доручень і розпоряджень КМДА
1.5.8.	<b>ефективності:</b> середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік, тис. грн	2.625	2.918	0.293	111	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.5.8.	<b>якості:</b> % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	100	100	0	100	
1.5.9.	<b>продукту:</b> площа полігону, га	22	22	0	100	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.5.9.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на 1 га, тис. грн	18045.46	9838.10	-8207.36	55	ПрАТ "Київспецтранс" передбачено фінансування на 2021 рік у розмірі 395000,0 тис.грн.
1.5.9.	<b>якості:</b> рівень виконання, %	42	40	-2	95	Виконується коригування проекту "Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області"
1.5.10.	<b>продукту:</b> площа карт, га					У звітному періоді не передбачено витраток на захід
1.5.10.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					
1.5.10.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт, тис. грн					
1.5.10.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт, тис. грн					
1.5.10.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %					
<b>1.6. Ритуальні послуги</b>						

1.6.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.	1	1	0	100	
1.6.1.	<b>продукту:</b> кількість колумбарних ніш, од.	2930	1568	-1362	54	Роботи виконуються відповідно до графіку
1.6.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на спорудження 1 ніші, тис. грн	1.26	3.47	2.21	275	
1.6.1.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта,%	100	70	-30	70	
1.6.2.	<b>продукту:</b> кількість санітарних кабін, що планується побудувати, од.					об'єкт не був включений до адресного переліку на 2021 р.
1.6.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни, тис. грн					
1.6.2.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта,%					
1.6.3.	<b>продукту:</b> площа об'єкта, що планується спорудити, га					об'єкт не був включений до адресного переліку на 2021 р.
1.6.3.	<b>ефективності:</b> середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн					
1.6.3.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта,%					
1.6.4.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					об'єкт не був включений до адресного переліку на 2021 р.
1.6.4.	<b>ефективності:</b> середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн					
1.6.4.	<b>якості:</b> рівень готовності від запланованого,%					
1.6.5.	<b>продукту:</b> площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га	552.95	20.45	-532.5	4	
1.6.5.	<b>продукту:</b> площа колумбаріїв, що планується утримувати, га	10.8	10.8	0	100	
1.6.5.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн	144.56	458.39	313.83	317	
1.6.5.	<b>ефективності:</b> середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн	2717.19	588.75	-2128.44	22	
1.6.5.	<b>якості:</b> питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ,%	100	100	0	100	

1.6.5.	<b>якості:</b> питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв, %	100	100	0	100	
1.6.6.	<b>продукту:</b> кількість проєктів землеустрою земельної ділянки, од.					
1.6.6.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					
1.6.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 проєкту землеустрою, тис. грн					
1.6.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 об'єкта, тис. грн					
1.6.6.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта,%					
<b>1.7. Інженерний захист територій</b>						
1.7.1.	<b>продукту:</b> кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од.	880	893	13	101	КП "СУПІР" протягом звітної періоду прийняло на баланс 13 одиниць гідротехнічних споруд, на яких проводиться поточний ремонт та утримання. Додатково кошти не виділялись.
1.7.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн	52.966	52.19	-0.77	99	
1.7.1.	<b>якості:</b> частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості, %	100	100	0	100	
1.7.2.	<b>продукту:</b> територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій, га	3.76	0.895	-2.87	24	Роботи виконуються згідно графіків.

1.7.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.		1	1		На 2021 рік передбачено фінансування на виконання робіт з укріплення 3-х схилів. По об'єкту: "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі" роботи виконано в повному обсязі відповідно до помісячного розпису, однак для завершення будівництва (введення в експлуатацію) у 2021 році необхідно додаткове фінансування. По 2-х об'єктах роботи виконуються відповідно до календарного плану.
1.7.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на одному об'єкті, тис. грн		2996.3	2996.3		Середні витрати розраховано на 3 об'єкти, а фактично виконувались роботи на 1-му об'єкті.
1.7.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на одному га, тис. грн	3349.26	3347.8	-1.46	100	Середні витрати розраховано на 3 об'єкти, а фактично виконувались роботи на 1-му об'єкті.
1.7.2.	<b>якості:</b> динаміка виконання заходу від плану, %	22.4	5.33	-17.07	24	Роботи виконуються згідно графіків.
1.7.2.	<b>якості:</b> охоплення території інженерним захистом, %	12.9	3.07	-9.83	24	Роботи виконуються згідно графіків.
<b>2.1. Організація та проведення публічних заходів</b>						
2.1.1.	<b>продукту:</b> кількість відвідувачів в рік, од.	30000	29094	-906	97	
2.1.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	415.96	301.66	-114.3	73	
2.1.1.	<b>якості:</b> збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії, %	5	69	64	1380	
<b>2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми</b>						
2.2.1.	<b>продукту:</b> кількість проєктних документів, од.	1	0	-1	0	
2.2.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми, тис. грн	2035.00	0	-2035	0	

2.2.1.	<b>якості:</b> рівень готовності документації з розробки схем, %	100	0	-100	0	
2.2.2.	<b>продукту:</b> кількість проектних документів, од.	1	0	-1	0	
2.2.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн	1200.00	0	-1200	0	Видатки передбачені на IV квартал 2021 року.
2.2.2.	<b>якості:</b> рівень готовності документації з розробки Плану, %	100	80	-20	80	У стадії виконання. Розроблення проєкту Плану здійснюється згідно з графіком.



**Звіт за 9 місяців 2021 року  
Досягнення індикаторів програми**

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План 2021 року	Факт 9 місяців 2021 року			
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	61	62	1	101.64	Роботи виконуються згідно з планом
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	74.4	73.96	-0.44	99.41	
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	85	82,0 85,2	-3,0 +0,2	96,47 100,24	Реконструкція водопровідних станцій триває відповідно до графіків виконання робіт
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	67	73.5	6.5	109.70	Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29.7	30	0.3	101.01	Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·го д/ мешканця	2.57	0	-2.57	0	Відсутні дані

7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4.1	4279,425 тис. Гкал (корисний відпуск теплової енергії КП «КТЕ» споживача м за 9 місяців 2021 року)			
8	Загальне споживання води містом	м <sup>3</sup> / мешканця	37	31.5	-5.5	85.14	У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	20.5	20.7	0.2	100.98	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	43.6	43.3	-0.3	99.31	
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	21	21.65	0.65	103.10	У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	83.6	92.5	8.9	110.65	
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	68	69	1	101.47	Роботи виконуються згідно з планом

14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	58	59	1	101.72	Роботи виконуються згідно з планом
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2144	0	-2144	0	Відсутні дані
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1.55	0	-1.55	0	Відсутні дані
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2.55	0	-2.55	0	Відсутні дані

18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	88	86.54	-1.46	98.34	<p>П. 2 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі - Закон) встановлено, що оснащення вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності Законом вийшли з ладу, зобов'язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж до 1 серпня 2022 року.</p> <p>(Пункт 2 розділу IV у редакції Закону України від 03.12.2020 № 1060-IX).</p> <p>ПрАТ «АК «Київводоканал» розрахована та подана на затвердження до НКРЕКП Інвестиційна програма на 2022 рік, у складі якої визначена вартість встановлення вузлів комерційного обліку. У випадку затвердження цієї складової вимоги Закону будуть виконані у встановлені терміни.</p>
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1138	684.98	-453.02	60.19	

20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	0	-96	0	Будівельно-монтажні роботи заплановані у І кварталі 2021 року.
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	2	0	-2	0	В межах виділених коштів у 2021 році планується здійснити будівництво двох свердловин. По одному об'єкту у вересні укладено договір на будівництво, а по другому проводиться розробка проектної документації. Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	10	1	-9	10	
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	1768	446.84	-1321.16	25.27	Всього по СП "Завод "Енергія"), у т.ч. 7,991 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом); 4,51 - фактичні викиди від 7 вугільних котелень СП "КТМ" за 9 місяців 2021 року
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	8,3*	-9.7	46.1	Проведення у 2020 році ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	>5,0*	>5,0	>5,0	Відсутність сміттєпереробних підприємств.
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	8	7	-1	87.5	КП "Київкомунсервіс" проводяться роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів. Було розпочато експериментальний пілотний проект спільно з підприємствами сфери поводження з відходами, шляхом зміни схеми вивезення твердих побутових відходів (збільшення вивозу контейнерів сухої фракції) при збереженні загального їх обсягу. Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових.
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	9.3	13,8**	4.5	148	

**Аналіз виконання за видатками за 9 місяців 2021 року за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки**

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
2814396.33	-	2814396.33	-	899906.28	-	899906.28	-	1914490.05	-	1914490.05	-

**Пояснювальна записка**

звіту про хід виконання

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки  
за 9 місяців 2021 року

**1. Оцінка ефективності виконання**

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки затверджена рішенням Київради від 27 травня 2021 року № 1241/1282, передбачає виконання у 2021 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 230 492,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 814 396,33 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 1 017 194,84 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки (далі – ПЕСР) на 2021 рік передбачені видатки у обсязі 2 102 997,9 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року фактичне фінансування завдань Програми становить 4 062 083,71 тис. грн, що відповідає 54,77 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 2 814 396,33 тис. грн, за рахунок коштів Державного бюджету України в обсязі 230 492,55 тис. грн та інших не бюджетних джерел у обсязі 1 017 194,84 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.10.2021	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	3 560 419,17	2 814 396,33	899 906,28	31,98
Державний бюджет	230 492,55	230 492,55	60 861,64	26,41
Інші кошти	3 625 371,81	1 017 194,84	201 308,37	19,79
<b>Всього:</b>	<b>7 416 283,53</b>	<b>4 062 083,71</b>	<b>1 162 076,29</b>	<b>28,61</b>

Найбільш вагомі виконані заходи (% виконання освоєних коштів від виділених):

1. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) - 34,34 %;

2. Виконання рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення



спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) - 38,22 %;

3. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, входних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) - 39,46 %;

4. Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) - 58,18 %;

5. Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 100 %;

6. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів - 99,52 %;

7. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії) - 95,16 %;

8. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро - 73,18 %;

9. Забезпечення функціонування фонтанів - 75,61 %;

10. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами - 91,06 %;

11. Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо - 99,99 %;

12. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень - 51,43 %;

13. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін - 80,19 %;

14. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ - 96,06 %;

15. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд - 99,94 %;

16. Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР») - 46,03 %;

17. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 100 %.

Найбільш вагомі невиконані заходи:

1. Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій. Програмою економічного і соціального розвитку були виділені кошти на 2 об'єкти співфінансування: термомодернізація (реконструкція) будівлі бюджетної сфери ДНЗ № 693 "Волошка" вул. Григоровича-Барського, 5-А м. Києва та термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери спеціалізована загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 190 Деснянського району м. Києва вул. Шолом-Алейхема, 16-А (10% від суми кошторисної вартості за кошти місцевого бюджету, а 90% від суми кошторисної вартості за кошти ДФРР),

але не включено до затверджених проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році. Роботи не виконувались. Надані пропозиції щодо виключення об'єктів з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва;

2. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації. У зв'язку з продовженням загальних строків реалізації проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації» до 2026 року виникла необхідність коригування проєктних рішень в частині додаткового нарощування об'ємів мулових полів № 2;

3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних. Всі роботи виконуються згідно з графіком;

4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод. Всі роботи виконуються згідно з графіком;

5. Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні. Всі роботи виконуються згідно з графіком;

6. Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників. Невиконання пов'язане з тривалим погодженням змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2014 № 1395 в частині доповнення переліку об'єктів;

7. Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів. Роботи виконуються згідно графіків, передбачених умовами договору. Завершення робіт по запланованим заходам передбачене у IV кварталі поточного року. Реалізація заходів реконструкції ВРП та впровадження маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів відтерміновано на майбутні періоди;

8. Придбання громадських вбиралень модульного типу. Заплановано закупівлю 5 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу у IV кварталі 2021 року;

9. Розширення міських кладовищ. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування.

#### Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених Програмою обсягів.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО