



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ № 058/3/1-

На № 1241/1282 від 27.05.2021

На № 1544/1585 від 24.06.2021

На № 4020/4061 від 16.12.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного
розвитку

Постійна комісія Київської
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638), надаємо звіт за 2021 рік про виконання

заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки.

Додатки: на _____ арк.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО

Віра Радченко
Ганна Друкар
Марина Пашкевич 279 12 66

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2021-2025 роки за 2021 рік

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2021 рік (затвержені рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 2021 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА												
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	410000.00	0.00	410000.00	0.00	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2021 №1006 «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2021 році» (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2021 №1829) виконання робіт на 355 об'єктах/738 ліфтах (у т.ч. проектні роботи на 187 об'єктах /433 ліфти). Введено в експлуатацію 113 об'єктів/163 ліфти, роботи продовжуються на 75 об'єктах/173 ліфтах.	881339.52	1738.10	877280.82	2320.60	Економія бюджетних коштів після проведення закупівель та виконання проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт.
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	327487.16	0.00	284770.70	42716.46	Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» функції замовників робіт покладено на районні в м. Києві державні адміністрації. У звітному періоді районними в місті Києві державними адміністраціями сформовано адресні переліки об'єктів, на яких наразі на умовах співфінансування проводяться ремонтні роботи з реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна, а також здійснюються енергоефективні заходи.	194455.79	7092.40	176702.02	10661.37	Карантинні обмеження.

1.1.3.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	201500.00	0.00	155000.00	46500.00	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2021 № 736 «Про реалізацію проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено перелік перехідних об'єктів з 2020 року. У редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2021 № 1690 затверджено перелік робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проєктів, які перемогли у 2021 році у конкурсі проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, у кількості 95. На 85 об'єктах роботи завершено у повному обсязі, 3- об'єкти перехідні на 2022 рік, на 7 об'єктах у зв'язку з відмовою ОСББ від реалізації проєктів та відмовою торгів роботи не виконувались.	121285.20	0.00	121285.20	0.00	У зв'язку з відмовою 2 ОСББ від реалізації проєктів та відмовою торгів роботи не виконувались.
1.1.4.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	320000.00	0.00	320000.00	0.00	ДЖКІ постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо Урядової програми енергозбереження та державної фінансової підтримки, міської стимулюючої програми реалізації механізму здешевлення «теплих» кредитів для ОСББ та ЖБК через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК, для всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального сервісу». Також здійснювалося адміністрування та наповнення сайту «ШОК». У звітному періоді на підставі наданих уповноваженими банками України реєстрів позичальників 7 позичальникам(ОСББ/ЖБК) відшкодовано частину кредиту у рамках Міської програми здешевлення «теплих кредитів».	1677.10	0.00	1677.10	0.00	Карантинні обмеження.
1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	208000.00	0.00	208000.00	0.00	По 20 об'єктах капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) погоджено завдання на проектування, проводяться процедури закупівель щодо визначення проєктних організацій.	177825.42	13367.10	163766.53	691.79	

1.1.6.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	653206.21	0.00	653206.21	0.00	КП "Київбудреконструкція" облаштовано: 9 ігрових майданчиків. КП "Інженерний центр" облаштовано: 117 -ігрових майданчиків; 125 - спортивних майданчиків.	617129.08	31162.90	585966.18	0.00	На деяких об'єктах роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю технічної можливості, відсутністю учасників на конкурсних торгах.
1.1.7.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.1.8.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.1.9.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва												
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.

1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	12008.70	0.00	12008.70	0.00	У 4 бюджетних установах Солом'янського району ДНЗ-762, ДНЗ-480, ДНЗ-686, ЗОШ-12, ЗОШ-74 в рамках капітального ремонту виконано комплекс робіт. Обслуговування теплообмінників, заміна та ремонт теплотільників, лічильників води в бюджетних установах Дарницького району.	14025.50	0.00	14025.50	0.00	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	122000.00	0.00	0.00	122000.00	Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 10.09.2021 № 690 передбачені кошти на капітальний ремонт (модернізацію) ІТП у 5 закладах освіти Дарницького району в сумі 5000,0 тис.грн. Роботи завершені в повному обсязі. КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» У звітному періоді заплановано виконання робіт на 200 об'єктах по заміні систем регулювання споживання тепла. Роботи не проводились у зв'язку з обмежувальними карантинними заходами (локдауном). ПҚД було виготовлено лише у вересні 2021 року. У звітному періоді виконано роботи на 206 об'єктах по встановленню ІТП.	69647.40	0.00	4928.00	64719.40	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.

1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	6242.50	0.00	6242.50	0.00	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік передбачені кошти на 2 об'єкти співфінансування: - Термомодернізація (реконструкція) будівлі бюджетної сфери ДНЗ №693 "Волошка" вул. Григоровича - Барського, 5-А м. Києва - Термомодернізація (реконструкція) будівель бюджетної сфери спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району м. Києва вул. Шолом-Алейхома, 16-А (10% суми кошторисної вартості за кошти місцевого бюджету, а 90% суми кошторисної вартості за кошти ДФРР), але ці об'єкти не ввійшли до обраних проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році. Роботи не виконувались. Рішенням сесії Київської міської ради від 07.10.2021 №2730/2771 об'єкти було виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік. На 34 об'єктах Дніпровського району виконано роботи з утеплення фасадів і покрівлі, заміни вікон.	30740.00	0.00	30740.00	0.00	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10796.20	0.00	10796.20	0.00	Фінансування поточної діяльності підприємства. Виконано 100 енергоаудитів.	8326.00	0.00	8326.00	0.00	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4000.00	0.00	4000.00	0.00	Завершено будівельно-монтажні роботи на 3 - об'єктах. - Дошкільний навчальний заклад №521, вул. Генерала Жмаченка, б. - Дошкільний навчальний заклад №565, вул. Генерала Наумова, 25-а. - Дошкільний навчальний заклад № 654, вул. Виборзька, 51-53. Також на 2 об'єктах Дніпровського району здійснена заміна інженерних мереж.	6208.20	0.00	6208.20	0.00	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	66449.00	0.00	66449.00	0.00	Погашення кредиту здійснюється згідно графіку бюджетних платежів за зобов'язаннями взятими під місцеві гарантії на 2021 рік. Видатки для забезпечення обслуговування кредитної угоди з НЕФКО в обсязі 11 746,00 тис. грн., а також сплата тіла кредиту в обсязі 54 703,00 тис. грн. При плануванні видатків на 2021 рік передбачалась сплата відсотків та тіла кредиту по курсу Євро (37,75 грн.). Фактично в середньому при сплаті планових платежів курс Євро становив 30,34 грн. і витрачено коштів по загальному фонду у розмірі 4 158,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 46 600,7 тис. грн., що призвело до економії коштів у сумі 7 587,5 тис. грн. (загальний фонд) та 8 102,3 тис. грн. (спеціальний фонд).	50759.20	0.00	50759.20	0.00	

1.3. Система водопостачання та водовідведення												
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	225997.55	175897.55	50100.00	0.00	У зв'язку з відставанням від графіку будівництва у травні 2021 року з підрядною організацією, ПАТ "Київметробуд", розірвано договір від 22.08.2018 № 2208. Відповідно до проведеної нової тендерної процедури 29.07.2021 укладено договір генпідряду за № 2907 з ТОВ "Укрметал Буд". Наразі проект реалізується відповідно до графіку будівництва договору генпідряду, будівельна готовність об'єкту складає 72 %.	191299.45	175897.55	15401.90	0.00	Розірвання договору підряду, проведення нової процедури конкурсних торгів
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	28500.00	0.00	28500.00	0.00	1. Реконструкція дамби мулового поля № 3 БСА - Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 31.05.2021 № 1197 функції замовника передано від КП «Київбудреконструкція» до ПРАТ «АК «Київводоканал». Проектною організацією з ТОВ «Архіволт Проект» виконано топографо-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування. Розпочато розробку проектної документації. 2. Реконструкція дамби мулових полів №№1,2 БСА - завершено спрощену процедуру закупівлі щодо визначення проектної організації та 20.09.2021 укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт за №11-КПР з ТОВ «Київська проектна група». У 2021 на об'єкті продовжувались будівельні роботи - виконано роботи з нарощення дамби мулового поля № 2 з наступним ущільненням ділянок обсягом 4400 м³. 3. Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації - визначено генеральну підрядну організацію та укладено договір від 28.12.2021 № 2812М з ТОВ «БФ Старбуд»», для виконання реконструкції мулопроводів. Здійснено попередню оплату для закупівлі необхідного обладнання для початку робіт.	15974.88	0.00	13567.78	2407.10	Коригування проекту. Необхідність проведення закупівлі на визначення підрядної організації.
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	983081.55	0.00	76829.05	906252.50	1. Будівництво КК по вул. Степана з м. Києва лінійної КНС "Півень" в м. Києві - розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 14.04.2021 №108 Функції замовника передано від КП "Інженерний центр до ПРАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та погоджено з ДКМ та КМДА завдання на розроблення проектної документації. Проектною організацією ДП "Інститут «Київпроект» з ТОВ «ІП Проектний комплекс» виконано об'єктові технічні стани інженерної колектора, топографічні та інженерно-геологічні вишукування. Розпочато коригування проектної документації. 2. Реконструкція КК Д-800-800-2000 мм по вул. Вербий на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Лавинська куна" до КНС "Оболони" - підрядною організацією ТОВ «СТАВІВ» ЛМБ-продовжувалась виконання будівельних робіт: завершені укладання сорбенту, напірних тисчасових електропостачання, прокладання трубопроводу від К14 до К15 та відопломнення стовпу К13. 3. Капітальний ремонт Головного міжвузля КК - визначено підрядну організацію та укладено договір з ТОВ "Енерго Інжиніринг" для виконання робіт з розробки проектної документації (включення - UA-2021-09-23-011502-0). 4. Реконструкція КК по вул. Дарницька - спрощено процедуру розпорядження закупівлі. З переможцем ТОВ «Аргумент», укладено договір підряду від 30.04.2021 №172/21-01. Завершено виконання робіт, виконуються заходи щодо об'єкта в експлуатацію. 5. Реконструкція самопливного колектора з діаметром трубопроводу від камери № 5 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва - Торги відкрито через сорочини вивідів на 2022 рік. 6. Реконструкція каналізаційного колектора Д-800 мм по вул. М. Либідь (в районі Палацу у Дніпровському районі м. Києва - Об'єкт включений до ПСР 2021 у жовтні 2021 року. Торги на визначення Генпідрядної організації не відбулись через відсутність учасників. 7. Будівництво каналізаційного колектора від Мостового до Головного міжвузля в м. Києві з черги - Об'єкт включений до ПСР 2021 у жовтні 2021 року. Торги на визначення Генпідрядної організації не відбулись через відсутність учасників. 8. Реконструкція каналізаційного колектора Д-1000-1200-2000 мм на проєкт. Провід та вул. Маршала Гречка до вул. Ситі Кульчицького у м. Києві - Об'єкт включений до ПСР 2021 у жовтні 2021 року. Торги на визначення Генпідрядної організації не відбулись через відсутність учасників. 9. Реконструкція каналізаційної мережі по пров. Несторівському на ділянці від вул. Кудрявської до Вознесенського узвозу в Шевченківському районі м. Києва. Будівельні роботи завершено в повному обсязі. 10. Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д-400 мм від Стопницького шосе, 33 до вул. Либідь, 27 у Голосіївському районі м. Києва. Будівельні роботи завершено в повному обсязі. 11. Реконструкція каналізаційної мережі Д-300 мм по вул. Голосіївській на ділянці від вул. Бортницької до вул. Почайкивської в Подільському районі м. Києва. Будівельні роботи завершено в повному обсязі. 12. Реконструкція ділянки Серпещого самопливного каналізаційного колектора від вул. Вершинської до вул. С. Сікоренка в Подільському районі м. Києва. У поточному році ліцензіат здійснив запис в реєстрі на виставлення проєкту попередньої черги. Фінансування до постанови НРРЕПТ від 14.09.2021р. №1131. Будівельні роботи завершено в повному обсязі. 13. Реконструкція Ново-Мельниківського каналізаційного колектора у Голосіївському районі м. Києва. У поточному році ліцензіат здійснив запис в реєстрі на виставлення проєкту попередньої черги. Фінансування до постанови НРРЕПТ від 14.09.2021р. №1131. ПНД розроблений, отримано необхідну ліцензію. 14. Реконструкція відвідів І4 нитки сталевих трубопроводів Ду 1400 мм) через річку Либідь між КК 11 та КК 11А БСА по вул. Промислова, 3/7 у Голосіївському районі м. Києва. У поточному році ліцензіат здійснив запис в реєстрі на виставлення проєкту попередньої черги. Фінансування до постанови НРРЕПТ від 14.09.2021р. №1131. Будівельні роботи завершено в повному обсязі.	213972.35	0.00	40336.35	173636.00	Відміна та скасування конкурсних торгів, необхідність коригування проектної документації (у процесі виконання будівельних робіт було виявлено газопровід середнього тиску, що був відсутній на топографічних матеріалах міста та фактичне положення наявних дощових колекторів по трасі колектора)

1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	5000.00	0.00	5000.00	0.00	Виконавцем будівельних робіт – ТОВ «Натеко енерго монтаж» - продовжувались будівельні роботи підготовчого етапу.	8066.49	0.00	8066.49	0.00	Затримка поставки обладнання та матеріалів іноземного виробництва через карантинні обмеження.
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	34796.45	0.00	20619.00	14177.45	<p>1 Реконструкція ділянки водоводу №1 від ДВС до НС «Смординська» - розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №548 від 15.03.2021 про визначення виконавця робіт - ПрАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та погоджено технічне завдання та завдання на проектування. Підприємство організатора - ТОВ «Енерго інжиніринг» виконало обстеження технічного стану конструкцій водоводу, топографо-геодезичні вишукування, розпочато інженерно-геологічні вишукування та розробку проектної документації.</p> <p>2 Будівництво водопроводу на вулиці Зрошувальній, 4-А – виконавцем будівельних робіт – ТОВ «САБ-ЕНТЕРПРАЙЗ» - продовжувались будівельні роботи.</p> <p>У зв'язку із зміною технічних рішень проекту (зміна глибини прокладання мереж та виникнення додаткових робіт - благоустрій території) виникла потреба в коригуванні проектної документації.</p> <p>3 Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської - розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.04.2021 №904 Функції замовника передано від КП «Інженерний центр» до ПрАТ «АК «Київводоканал». Розроблено та погоджено з ДЖКІ та КМДА завдання на коригування проектної документації. Розпочато проведення відкритих торгів з визначення проектних організацій - оголошення UA-2021-09-28-010336-b та UA-2021-09-29-009978-b відповідно.</p> <p>4. Будівництво водопровідної мережі Д=1400 мм від вул. Маршала Гречка до Великої Кільцевої дороги у Подільському, Шевченківському та Святошинському районах м. Києва - тендерна процедура на вибір виконавця робіт з коригування ПКД не відбулись, так як було надано менше двох пропозицій для участі в тендері. Повторно не оголошено через відсутність об'єкта в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.</p>	7619.30	0.00	7619.30	0.00	Не відбулась тендерна процедура.
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промисливих вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	280004.00	0.00	0.00	280004.00	<p>1.Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промисливих вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва. ПКД проходить експертизу.</p> <p>2. Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві. Вирішується питання розподілу реконструкції об'єкта на дві черги.</p> <p>3. Реконструкція ВНС "Оболонь-1" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінраду,12 в Оболонському районі м.Києва. Розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>4. Реконструкція ВНС "Оболонь-2" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/26 в Оболонському районі м.Києва. Розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>5. Реконструкція ВНС "Троєщина" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйзера,2 в Деснянському районі м.Києва. Розпочато роботи з розробки проектної документації, стадія "П". Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>6. Реконструкція системи водопостачання (вп. свердловини №258, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цілина, 60 Г в Голосіївському районі м. Києва. Укладено договір на розробку проектної документації. Роботи з розробки ПКД відповідно до графіку виконання робіт.</p> <p>7. Водопровідна станція №1 Деснянської водопровідної станції." (Коригування) "і черга будівництва. Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промисливих вод за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва. У поточному році ліцензіат реалізував заїди в рамках інвестиційних програм попередніх періодів, відомою до постанови НКРЕСП від 14.09.2017р. №1131. ПКД розроблено в повному обсязі та затверджено згідно законодавства.</p> <p>8.Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровинської до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва. Укладено договір на виконання будівельних робіт та здійснення авторського нагляду. Надано авансовий платіж для закупівлі необхідного обладнання.</p> <p>9. Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Розроблено та затверджено ПКД.</p>	45887.15	0.00	0.00	45887.15	

1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	15937.85	0.00	15937.85	0.00	У 2021 році здійснювалося утримання 8 фонтанів, а також придбано 16 одиниць обладнання, необхідного для забезпечення їх функціонування.	15633.43	0.00	15633.43	0.00	
1.3.8.	Функціонування біюетних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводканал»	30448.96	0.00	30448.96	0.00	У 2021 році здійснювалося утримання 203 біюетних комплексів, а також проведено капітальний ремонт 8 біюетних комплексів та придбано 31 одиницю обладнання	28877.11	0.00	28877.11	0.00	
1.3.9.	Будівництво біюетних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	7950.00	0.00	7950.00	0.00	1. вул. Вишгородська, 10 – підрядною організацією ТОВ «Гидротехнобур» роботи з будівництва свердловини виконані в повному обсязі. 2. просп. Героїв Сталінграда, 14/16 – у зв'язку з відсутністю необхідної площі земельної ділянки, згідно державних будівельних норм, договір розірвано, виконати будівництво свердловини не можливо. 3. просп. Оболонський, 14-6 - розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.04.2021 №789 щодо необхідності здійснення будівництва визначено замовника робіт. Проектною організацією з ТОВ «ЄВРОПРОЕКТЕБУДСЕРВІС» розроблено проектну документацію та отримано позитивний експертний звіт.	4867.90	0.00	4867.90	0.00	Відсутність земельної ділянки під будівництво.
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії												
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	377496.23	0.00	217496.23	160000.00	1. Реконструкція теплової мережі на вулиці Староводницькій від ТК 122/2-2 до ТК122/2-3а - Роботи виконано в повному обсязі. Реконструйовано 550 м теплової мережі. 2. Реконструкція теплової мережі тм-1,5 ст-2 на ділянці від ТК-516 до ТК 123 на вул. Набережно-Лугувій та вул. Набережно-Хрещатицькій - роботи на об'єкті не виконувались з технічних причин, неможливість перепідключення споживачів на інші джерела тепlopостачання в опалювальний період 2021/2022 року. 3. Реконструкція теплових мереж до станції тепlopостачання СТ-2 КП «Київтеплоенерго», пров. Електриків, 17- роботи не виконувались. Протягом року у зв'язку з відсутністю учасників, двічі відмінені конкурсні торги, не визначена проектна організація. 4. Капітальний ремонт теплових мереж - розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 березня 2021 року № 464 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено 13 об'єктів, з яких по 10 роботи завершено (виконано капітальний ремонт 12 349,0 м), по 2 – розроблено ПҚД, по 1 буде завершено у 2022 році.	178389.93	0.00	110582.20	67807.73	Неможливість перепідключення споживачів на інші джерела тепlopостачання в опалювальний період 2021/2022 року, відміна конкурсних торгів

1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	31000.00	0.00	31000.00	0.00	1. Оснащення інженерних вводів житлових будинків - у 2021 року обладнано теплоточильниками 134 вводи житлових будинків. 2. Капітальний ремонт ЦТП на вул. Ревуцького, 25 А - розпочато процедуру конкурсних торгів з виконання проектних робіт. 3. Реконструкція ЦТП на вул. Беретті, 14 - здійснено реконструкцію обладнання ЦТП (демонтаж існуючого обладнання та трубопроводів опалення та ГВП та монтаж нового, реконструкцію системи освітлення вентиляції ЦТП, монтаж охоронної та пожежної сигналізації, пуско – налагоджувальні роботи.	26501.80	0.00	26501.80	0.00	У зв'язку із затримкою, пов'язаною з уточненням адресного переліку будинків, які потребують оснащення інженерних вводів розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видано лише 17.09.2021, що вплинуло на виконання робіт.
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	17000.00	0.00	5000.00	12000.00	Реконструкція станції теплопостачання СТ-2 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зі встановленням у комірках котлів № 5 і № 6 нових водогрійних котлів потужністю 100 Гкал/год, пров. Електриків, 17 - видано розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо необхідності здійснення реконструкції та визначення замовника робіт від 12.10.2021 №2141. Завдання на проєктування погоджено з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і будівництва та житлового забезпечення. У зв'язку з відсутністю учасників, двічі не визначена проектна організація. Роботи не виконувались. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13 - за результатами закупівлі (оголошення - UA-2021-12-02-003909-B) визначена організація - ПП «РОТОНДА-ЛЮКС» та укладено договір від 23.12.2021 №216 на виконання робіт з обстеження труби. Роботи не виконувались у зв'язку з неможливістю оцінки технічного стану димової труби котельні в опалювальний період.	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку з відсутністю учасників, двічі відмінені конкурсні торги, не визначена проектна організація.
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	0.00	0.00	0.00	0.00	У звітному періоді парк не оновлювався.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	204.60	0.00	204.60	0.00	Закупівля електрообладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва не здійснювалась.	0.00	0.00	0.00	0.00	Закупівля електрообладнання не здійснювалась в зв'язку із відсутністю необхідності.

1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	1979300.00	0.00	0.00	1979300.00	ТЕЦ-5: Виконано поточні ремонти блоків №№1,2,4 - 100%. Виконано капітальний ремонт блоку №3 - 100%. Виконано поточні ремонти пікових водогрійних котлів - 100%. Ремонт електротехнічного обладнання виконується згідно графіка. ТЕЦ-6: Виконано поточний ремонт блоку №2 - 100%. Виконано капітальний ремонт блоку №1 - 100%. Виконано поточні ремонти пікових водогрійних котлів - 100%. Ремонт електротехнічного обладнання виконується згідно графіка. По запланованим заходам: розроблено проектно-кошторисну документацію (ПҚД), проведено експертизи розробленої ПҚД та отримано позитивні експертні звіти, поставлене обладнання та виконані будівельно-монтажні роботи.	168415.46	0.00	0.00	168415.46	Виконання заходів інвестиційної програми СП "Київські ТЕЦ" КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" 2021 заплановане до 31.12.2021, а дофінансування заходів, згідно п.4.7. постанови НКРЕКП від 15.10.2015 №2585 "Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках", до 20 січня 2022 року. Реалізація заходів реконструкція ВРП та впровадження маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів відтерміновано на майбутні періоди.
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	92444.80	0.00	60943.80	31501.00	1. «Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП «Заводу «Енергія» КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» - розпорядженням згідно п.4.7. постанови НКРЕКП від 15.10.2015 №2585 "Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках", від 29.04.2021 №907 КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" визначено замовником робіт. Проведено коригування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний експертний звіт, розпочато підготовку розпорядження згідно п.4.7. постанови НКРЕКП від 15.10.2015 №2585 "Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках", про затвердження проектно-кошторисної документації. Експертний звіт від 20.12.2021 №912/КЕ/2021 2. Капітальний ремонт обмуровування топки та заміна водяного економайзера котла №1 по вул. Колекторній, 44, Дарницький район: - виконано демонтаж обшивки котла; - виконано демонтаж обмуровування топки котла; - виконано демонтаж водяного економайзера; - виконується виготовлення елементів водяного економайзера; - виконується монтаж обмуровування топки котла. 3. Капітальний ремонт котла №2 по вул. Колекторній, 44, Дарницький район: - виконано в повному обсязі демонтаж трубок еcranів, колекторів, елементів каркаса котла, ширмового випарника 1-ої шахти, пароперегрівача, фєстону від другого фронтального екрану 1-ої шахти, газозушльнення коробів та елементів кріплення; - виконано демонтаж теплоізоляційного шару (золяції та обмуровування); - виконано демонтаж обладнання КВП і А; - виконується виготовлення елементів котла.	62334.07	0.00	52512.00	9822.07	У зв'язку з реалізацією проекту «Технічне перенаснащення системи хімічного очищення димових газів на СП «Завод «Енергія» КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» котел № 2 тимчасово виведено з експлуатації.
1.5. Санітарне очищення міста												
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	28228.40	0.00	1308.00	26920.40	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 березня 2021 року № 464 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено 14 об'єктів підземних контейнерів побутових відходів по яких роботи виконано в повному обсязі.	17373.84	0.00	605.75	16768.09	Роботи завершено. Виникла економія під час виконання робіт.

1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	4000.00	0.00	0.00	4000.00	У 2021 року КП "Київкомунсервіс" та підприємствами сфери поводження з відходами придбано 19 од. спецтранспорту на суму 45 281,57 тис. грн. Крім того було здійснено капітальний ремонт спецтранспорту на загальну суму 5 313 тис. грн.	50594.57	0.00	0.00	50594.57	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	460437.30	44595.00	415842.30	0.00	Отримано дозвіл від ДАБІ на виконання будівельних робіт від 04.09.2021 № ІУ013210721855 та розпочато будівельні роботи. Підрядною організацією - ТОВ «Ф3 СОЛЮШОНС» виконувались будівельні роботи. В рамках демонтажних робіт виконано: демонтаж газоходів електрофільтрів котлів №1, 2, борова, демонтаж димососів №1, 2 <ul style="list-style-type: none"> Виконані роботи з облаштування фундаментів під обладнання 1 та 2 пускового комплексу. Наразі виконані роботи з монтажу: димососу, модульних компресорних станцій, ресерверів, насосної станції, станції розтарювання, охолоджуючої башти, реактора адсорбера. Виконуються роботи з монтажу рукавних фільтрів на 1,2 пускові комплекси. 	172527.70	44595.00	127932.70	0.00	У зв'язку із зміною технічних рішень та виникненням додаткових робіт, які не було передбачено проектом, проєктна документація потребувала коригування. Виникла необхідність в укладанні додаткової угоди на додаткові роботи.
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Реалізація заходу відтерміновано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.	0.00	0.00	0.00	0.00	Реалізацію заходу відтерміновано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	11457.61	0.00	11457.61	0.00	Забезпечено утримання 19 громадських вбиралень. По 2-м об'єктах капітального ремонту громадських вбиралень роботи завершено.	11003.59	0.00	11003.59	0.00	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	471.10	0.00	471.10	0.00	Зареєстровані додаткові угоди до договорів на будівництво, технічний та авторський нагляд. Будівельні роботи на Контрактовій площі, 8 (напроти, в сквері №1) завершено.	319.89	0.00	319.89	0.00	Будівельні роботи завершено, економія бюджетних коштів.

1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	12293.00	0.00	12293.00	0.00	У 2021 році придбано 5 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу.	11080.00	0.00	11080.00	0.00	У 2021 році придбано весь запланований обсяг автоматизованих громадських вбиралень. Освоєння коштів відображено відповідно до фактичної оплати згідно укладеного договору.
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ВКП «Київводфонд»	304.50	0.00	304.50	0.00	У 2021 році встановлено мобільні туалетні кабінки під час проведення масових заходів за участю громадян.	253.32	0.00	253.32	0.00	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	397000.12	10000.00	387000.12	0.00	1. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – Підрядною організацією - ТОВ «БУМ» виконувались будівельні роботи. Будівельна готовність об'єкта становить 61%. 2. Рекультивация ділянки №1 - Отримано дозвіл на будівництво. Підрядною організацією - ТОВ «Хозхімсервіс» виконувались будівельні роботи. Будівельна готовність об'єкта становить 34%. 3. Рекультивация ділянки №2 - здійснюються конкурсні торги на розробку ПКД (оголошення UA-2021-10-06-006909-b). Визначено виконавця робіт, договір на стадії укладання. 4. Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки фільтрату – здійснюються конкурсні торги на розробку ПКД (оголошення UA-2021-09-23-004786-b) – розкриття пропозицій.	389626.60	10000.00	377928.80	1697.80	Роботи виконувались відповідно до графіків, однак несприятливі погодні умови не дали можливість перевезення ґрунту з кар'єру, що вплинуло на роботи з нарощування дамби.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосівському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.6. Ритуальні послуги												
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	3691.80	0.00	3691.80	0.00	1. Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі, вул. Крайна, 3 - генеральною підрядною організацією ТОВ "Данато Трейд" будівельні роботи завершено.	2528.20	0.00	2528.20	0.00	Будівельні роботи завершено. Об'єкт не введений в експлуатацію в 2021 році через відсутність правостановлюючих документів на землю.
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.

1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	112625.60	0.00	112625.60	0.00	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 березня 2021 року № 464 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено 5 об'єктів, з яких на 4 об'єктах роботи завершено в повному обсязі, по 1 об'єкту отримано експертний звіт. Протягом звітного періоду забезпечено поточне утримання 552,95 га міських кладовищ та 10,8 га міського колумбарію.	90512.58	0.00	90512.58	0.00	Економія коштів.
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування.
1.7. Інженерний захист територій												
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	46610.08	0.00	46610.08	0.00	КП "СУПР" виконуються роботи з експлуатації та поточного ремонту 893 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі підприємства, протяжністю 225,229 км., в тому числі: -дренажно-шольневі системи – 77448,4м.п. – дренажі мілкового залягання (нолодязі до 2м) – 9906,1м.п. – лотки та відкриті водостоки – 28171,90м.п. – підпірні стінки довжиною –33630,0м.п. – водостоки, дренажі та дощові колектори закритого типу – 61565,80м.п. та інші, які розташовані на правому березі річки Дніпро.	49609.89	0.00	49609.89	0.00	

1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПР»)»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	12593.20	0.00	12593.20	0.00	1. "Протизсувні роботи на схилі Батієвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської" роботи виконано в повному обсязі. 2. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі" виконано: - збиття оголовків палів-226 шт; - розроблення та ущільнення ґрунту трамбівками -54,9м3;; - розробка ґрунту під улаштування ростверків- 885м3; - улаштування бетонної підготовки (під улаштування ростверку) - 54,9 м3; - улаштування стрічкового ростверку (зі стінами)-540,48м3. 3. "Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пашхідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва"- завершено роботи з розробки ґрунту під встановлення залізобетонних фундаментів конструкцій зовнішнього освітлення. Виконані роботи з монтажу одиниць опору вуличного освітлення та прокладання гофрованих труб з монтажем кабельних колодязів. Виконуються роботи з облаштування протирозійних геоматів з подальшою засипкою шаром рослинним ґрунтом. Ведуться роботи з укладання плити ФЕМ. Виконані роботи по відновленню ділянок існуючих підірних стін ПС-3Г, ПС-2К. 4. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокальній, 21 - повторно розпочато нову процедуру закупівлі; 5. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд - 15 об'єктів, включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки рішенням сесії Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2730/2771; по 3-х об'єктах завдання на проектування погоджено в установленому порядку. Планується продовження робіт у 2022 році. по 12 об'єктах опрацьовується завдання на проектування для погодження в установленому порядку. Роботи не виконувались.	8261.10	0.00	8261.10	0.00	Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань додаткове фінансування для реалізації проекту передбачено у грудні місяці, що не дало можливості виконати роботи в повному обсязі. Невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану.
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
2.1. Організація та проведення публічних заходів												
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	12478.80	0.00	12478.80	0.00	Поточні витрати підприємства для забезпечення здійснення просвітницької роботи та забезпечення функціонування експозиції Водно-інформаційного центру. Протягом звітного періоду кількість відвідувачів центру склала 35 498 осіб.	11832.40	0.00	11832.40	0.00	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми												
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2035.00	0.00	2035.00	0.00	Прийнято рішення щодо визначення замовника зазначених робіт КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО". Роботи не виконувались. Розроблення Схеми теплопостачання м. Києва в частині виконання робіт з розрахунково-інформаційного комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Києва пропонується перенести на 2022 рік.	0.00	0.00	0.00	0.00	Розроблено Схему теплопостачання м. Києва до 2030 року. Схвалено Науково-технічною радою Міністерства розвитку громад та територій України. В бюджеті м. Києва передбачено II етап (інформаційно-розрахунковий комплекс), який розпочнеться після затвердження Схеми теплопостачання м. Києва рішенням

2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	1200.00	0.00	1200.00	0.00	Проводиться робота щодо розроблення та затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року в штатному режимі. Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 05.11.2021 оприлюднено для громадського обговорення проект Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року та Звіт про стратегічну екологічну оцінку, оголошення щодо оприлюднення зазначених документів розміщено 05.11.2021 у газетах «Хрещатик» та «Урядовий кур'єр». Громадське обговорення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку завершено 04.12.2021, опрацьовано зауваження та пропозиції до цих документів, отримані від громадських організацій, відповідних центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я, забезпечено підготовку відповідної довідки.	600.00	0.00	600.00	0.00	У стадії виконання. Усі роботи проводяться згідно з графіком. Видатки було передбачено на IV квартал 2021 року.
2.2.3.	Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, 2020-2030	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	413.40	0.00	413.40	0.00	Виконано в повному обсязі.	413.17	0.00	413.17	0.00	
ВСЬОГО:			7,556,691.67	230,492.55	3,700,827.31	3,625,371.81		3,957,794.58	283,853.05	3,058,512.41	615,429.13	

*- сума в розмірі 25054,00 тис. грн за виконання робіт Дніпровською РДА, вказана у звіті за 9 місяців 2021 року, перенесена у захід "1.2.5. Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій".

Звіт
про виконання результативних показників за 2021 рік
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва
на 2021-2025 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території						
1.1.1.	продукту: кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од.	260	448	188.00	172.31	Зменшення питомої ваги кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби пов'язане з тим, що постійно збільшується питома вага, яка потребує заміни в порівнянні з реконструкцією у поточному році.
1.1.1.	ефективності: середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн	1576.92	1967.28	390.36	124.75	
1.1.1.	якості: питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, %	3.5	2.97	-0.53	84.86	
1.1.2.	продукту: кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од.	308	580	272.00	188.31	
1.1.2.	ефективності: середня вартість виконання робіт на одному об'єкті, тис. грн	1063.27	335.27	-728.00	31.53	
1.1.2.	якості: питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, %	100	58.14	-41.86	58.14	

1.1.3.	продукту: кількість проєктів в межах конкурсу, од	155	101	-54.00	65.16	
1.1.3.	ефективності: середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн	1300.0	1200.8	-99.20	92.37	
1.1.3.	якості: питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості, %	100	100	0.00	100.00	
1.1.4.	продукту: кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од.	320	7	-313.00	2.19	У звітному періоді на підставі наданих уповноваженими банками України реєстрів позичальників 7 позичальникам(ОСББ/ЖБК) відшкодовано частину кредиту у рамках Міської програми здешевлення «теплих кредитів».
1.1.4.	ефективності: середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн	1000.00	239.59	-760.41	23.96	
1.1.4.	якості: частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, %	100	100	0.00	100.00	
1.1.5.	продукту: відремонтований об'єкт, од.	416	334	-82.00	80.29	
1.1.5.	ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн	500	532.41	32.41	106.48	
1.1.5.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	100	83.07	-16.93	83.07	
1.1.6.	продукту: кількість об'єктів	620.90	579	-41.90	93.25	
1.1.6.	ефективності: середня вартість відновлення асфальтового покриття, тис. грн	1000.01	800.44	-199.57	80.04	
1.1.6.	якості: питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, %	100	73.23	-26.77	73.23	
1.1.6.	продукту: кількість майданчиків , що планується облаштувати, од.	190	157	-33.00	82.63	
1.1.6.	ефективності: середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн	170	305.39	135.39	179.64	

1.1.6.	якості: питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування, %	100	69	-31.00	69.00	Фінансування у звітному періоді не передбачено.
1.1.7.	продукту: кількість обладнання, що планується закупити, од.	0	0	0.00	0.00	
1.1.7.	ефективності: середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання, тис.грн	0	0	0.00	0.00	
1.1.7.	якості: вионання запланованого заходу, %	0	0	0.00	0.00	
1.1.8.	продукту: кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	0	0	0.00	0.00	
1.1.8.	ефективності: середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн	0	0	0.00	0.00	
1.1.8.	якості: виконання запланованого заходу, %	0	0	0.00	0.00	
1.1.9.	продукту: кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	0	0	0.00	0.00	
1.1.9.	ефективності: середні витрати на 1 буд, тис.грн	0	0	0.00	0.00	
1.1.9.	якості: виконання запланованого заходу, %	0	0	0.00	0.00	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва						
1.2.1.	продукту: кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од.					Відсутність фінансування.
1.2.1.	ефективності: середні витрати на проведення енергомоніторингу, тис. грн					

1.2.1.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження,%					
1.2.2.	продукту: кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од.	990	990	0.00	100.00	Обслуговуються всі об'єкти
1.2.2.	ефективності: середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн	12.13	9.66	-2.47	79.64	
1.2.2.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	5-8	5-8	0.00	100.00	
1.2.3.	продукту: кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од.	200	206	6.00	103.00	
1.2.3.	ефективності: середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн	610.00	314.17	-295.83	51.50	
1.2.3.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	15	15	0.00	100.00	
1.2.4.	продукту: кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од.	0	0	0.00	0.00	Фінансування у звітному періоді не передбачено.
1.2.4.	ефективності: середня вартість одного моніторингу, тис. грн	0	0	0.00	0.00	
1.2.4.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, %	0	0	0.00	0.00	

1.2.5.	продукту: кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи, од.	2	34	32.00	1700.00	
1.2.5.	ефективності: середня вартість термомодернізації одного закладу, тис. грн	3121.25	977.6	-2143.65	31.32	
1.2.5.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, %	29	0.5	-28.50	1.72	
1.2.5.	якості: питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості, %	10	0	-10.00	0.00	
1.2.6.	продукту: кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження, од.	150	150	0.00	100.00	
1.2.6.	продукту: кількість працівників, залучених до супроводження проєктів, од.	26	22	-4.00	84.62	Штатних осіб 26, а по факту працює 22
1.2.6.	ефективності: середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, тис. грн	415.24	255.03	-160.21	61.42	
1.2.6.	якості: відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів, %	30	30	0.00	100.00	
1.2.6.	якості: обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, %	20	20	0.00	100.00	

1.2.7.	продукту: кількість реконструйованих об'єктів, од.	4	3	-1.00	75.00	
1.2.7.	ефективності: середня вартість реконструкції одного об'єкта, тис. грн	1000.00	1003.4	3.40	100.34	
1.2.7.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, %	10-15	10-15	0.00	100.00	
1.2.8.	продукту: кількість угод, од.	2	2	0.00	100.00	Погашення кредиту здійснюється згідно графіку бюджетних платежів за зобов'язаннями взятими під місцеві гарантії на 2021 рік.
1.2.8.	ефективності: відшкодування за однією угодою, тис. грн	33224.50	25379.6	-7844.90	76.39	
1.2.8.	якості: виконання зобов'язань за угодою, од	2	2	0.00	100.00	
1.3. Система водопостачання та водовідведення						
1.3.1.	продукту: будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	1	1	0.00	100.00	
1.3.1.	ефективності: вартість робіт та обладнання, тис. грн.	225997.55	191,231.37	-34766.18	84.62	
1.3.1.	якості: рівень готовності, %	98	72	-26.00	73.47	

1.3.2.	продукту: протяжність реконструкції дамб та мулопроводів, км	0.7	0.227	-0.47	32.43	У зв'язку з подовженням терміну реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації виникла необхідність внесення відповідних змін до проектної документації в частині подовження терміну експлуатації мулових полів шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених останнім коригуванням проекту, тому Замовником було розроблено завдання на проектування по вищезазначеному об'єкту в частині коригування проектних рішень, було завершено спрощену процедуру закупівлі щодо визначення проектної організації, укладено договір від 20.09.2021р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, після чого було проведено закупівлю на визначення підрядної організації для виконання будівельно-монтажних робіт та укладено договір 15.12.21р., однак несприятливі погодні умови не дали можливості виконати роботи у повному обсязі..
1.3.2.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн.	40714.3	37843.8	-2870.50	92.95	Середні витрати розраховувались на 0,7км, фактично виконано на 0,227км
1.3.2.	якості: рівень готовності, %	33.6	10.9	-22.70	32.44	Оскільки об'єкт потребував коригування, виникла необхідність щодо визначення проектної організації для виконання проектно-вишукувальних робіт, як наслідок виникла необхідність щодо визначення підрядної організації для виконання будівельно-монтажних робіт та укладено договір 15.12.21р., однак несприятливі погодні умови не дали змоги виконати роботи в повному обсязі.

1.3.3.	продукту: протяжність відновлених колекторів, км	17.511	0.9295	-16.58	5.31	
1.3.3.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн.	56140.80	104,130.79	47989.99	185.48	Фактичне значення даного показника відображає вартість 1 км. колектору з урахуванням всіх понесених затрат на реалізацію заходів (в т. ч. ПКД, монтаж, демонтаж, відновлення благоустрою та інше)
1.3.3.	якості: рівень готовності, %	50	25	-25.00	50.00	
1.3.4.	продукту: протяжність 3 дюкерів, км	0.04	0.3281	0.29	820.25	
1.3.4.	ефективності: середня вартість 1 км, тис. грн	125000.00	24,585.46	-100414.54	19.67	Фактичне значення даного показника відображає вартість 1 км. колектору з урахуванням всіх понесених затрат на реалізацію заходів (в т. ч. ПКД, монтаж, демонтаж, відновлення благоустрою та інше)
1.3.4.	якості: рівень готовності, %	5	28	23.00	560.00	
1.3.5.	продукту: протяжність будівництва систем водопостачання, км	0.93	0	-0.93	0.00	У 2021 році не здійснювалось прокладання мереж.
1.3.5.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн	35265.00	0	-35265.00	0.00	
1.3.5.	продукту: проект реконструкції водоводу	1	0	-1.00	0.00	
1.3.5.	ефективності: вартість проектних робіт	2000.00	0	-2000.00	0.00	
1.3.5.	якості: рівень готовності, %	50	0	-50.00	0.00	
1.3.6.	продукту: кількість реконструйованих насосних станцій, од.	1	0	-1.00	0.00	У поточному році передбачено розробку ПКД по 5-ти заходах, також у 2021 році ліцензіатом здійснювалось виконання зобов'язань по ІІ попередніх періодів згідно постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131
1.3.6.	продукту: кількість етапів впровадження реконструкції, од	3	0	-3.00	0.00	
1.3.6.	ефективності, середня вартість етапу впровадження, тис. грн.	93334.70	0	-93334.70	0.00	
1.3.6.	якості: рівень готовності, %	23.00	0	-23.00	0.00	

1.3.7.	продукту: кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати, од.	8	8	0.00	100.00	
1.3.7.	ефективності: середня вартість утримання та ремонт одного фонтану, тис. грн	1992.23	1954.18	-38.05	98.09	
1.3.7.	якості: питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі, %	100	100	0.00	100.00	
1.3.8.	продукту: кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	203	203	0.00	100.00	
1.3.8.	ефективності: середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн	149.99	142.25	-7.74	94.84	
1.3.8.	якості: питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі,%	100	100	0.00	100.00	
1.3.9.	продукту: загальна кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	4	2	-2.00	50.00	У 2021 році планувалося виконувати роботи по трьом об'єктам. Було розроблено проектну документацію на будівництво свердловини на просп.Оболонському, 14-Б, а також побудовано свердловину на вул.Вишгородській, 10. Роботи з розробки проектної документації на будівництво свердловини на просп.Героїв Сталінграда, 14/16 не були виконані через відсутність вільної земельної ділянки згідно Державних будівельних норм, а будівництво свердловини на просп.Оболонському, 14-Б було перенесено на наступний рік так як розробка проектної документації та проведення експертизи зайняла більше часу ніж планувалося.

1.3.9.	ефективності: середня вартість на будівництво 1 об'єкта, тис. грн	1987.50	2434	446.45	122.46	У 2021 році було здійснено будівництво лише одного об'єкту. По другому об'єкту було розроблено проектну документацію, а роботи з будівництва перенесено на наступний рік.
1.3.9.	якості: рівень готовності об'єктів будівництва, %	100	67	-33.00	67.00	У 2021 році проводилися роботи лише по двом об'єктам. По третьому об'єкту роботи не виконувались.
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії						
1.4.1.	продукту: протяжність теплових мереж, які планується замінити, км	26.48	15.72	-10.76	59.37	1. Доведених та затверджених обсягів фінансування недостатньо для виконання запланованого обсягу робіт на 2021 році. 2.
1.4.1.	ефективності: середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	14255.90	11,001.06	-3254.84	77.17	Впродовж року відбулося подорожчання вартості матеріалів. В зв'язку з цим було скориговано програми. Проектно-вишукувальні роботи було виконано в 2021 році, а виконання будівельно-монтажних робіт на 4-х об'єктах перенесено на 2022 рік. 3. Показник
1.4.1.	якості: рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого, %	100	59.4	-40.63	59.37	п.п. 1.4.1 - відносний, так як обсяг освоєних коштів за звітний період включає виконання проектних, будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою. Кінцевий показник середньої вартості заміни 1 км мереж буде визначений після виконання робіт при
1.4.2.	продукту: кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи, од.	1	1	0.00	100.00	

1.4.2.	ефективності: середня вартість реконструкції одного теплового пункту, тис. грн	2000.0	1000	-1000.00	50.00	
1.4.2.	якості: частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років, %	85	85.9	0.90	101.06	
1.4.2.	продукту: кількість теплових лічильників, од.	290	134	-156.00	46.21	Зі 150 об'єктів, які було заплановано на 2021 рік встановлено 134 теплових лічильники у зв'язку із тривалим процесом погодження розпорядження ВО КМР (КМДА).
1.4.2.	ефективності: середня вартість одного теплового лічильника, тис. грн	100	82.5	-17.50	82.50	Розрахунок середньої вартості одного теплового лічильника на 150 об'єктів
1.4.2.	якості: частка встановлених теплових лічильників від плану, %	100	89.33	-10.67	89.33	% встановлених від 150 запланованих.
1.4.3.	продукту: кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам, од.	1	0	-1.00	0.00	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМІРКАХ КОТЛІВ № 5 І № 6 НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ 100 ГКАЛЛ, ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17: відмінена процедура закупівлі Роботи з розробки проектно-кошторисної документації не виконувалися.
1.4.3.	ефективності: середні витрати на реконструкцію котельні, тис. грн	17000	0	-17000.00	0.00	
1.4.3.	якості: економія природного газу, млн м3	0.01	0	-0.01	0.00	У звітньому періоді передбачено кошти виключно на виконання проектно-вишукувальних робіт. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції обладнання котелень, у тому числі за рахунок кредитних коштів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано на майбутні періоди.

1.4.4.	продукту: кількість придбані спецтехніки, од.	0	0	0	0	Фінансування у звітному періоді не передбачено.
1.4.4.	ефективності: середня вартість одиниці спецтехніки, тис. грн	0	0	0	0	
1.4.4.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.4.5.	продукту: кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано, од.	2	0	-2.00	0.00	Закупівлю електрообладнання планувалося здійснювати за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Закупівля електрообладнання не здійснювалася в зв'язку із відсутністю необхідності.
1.4.5.	ефективності: середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання, тис. грн	102.30	0	-102.30	0.00	Закупівля електрообладнання не здійснювалася в зв'язку із відсутністю необхідності.
1.4.5.	якості: питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту, %	100	0	-100.00	0.00	Закупівля електрообладнання не здійснювалася в зв'язку із відсутністю необхідності.
1.4.6.	продукту: кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	25	8	-17.00	32.00	Роботи виконуються згідно графіків, передбачених умовами договору. Завершення робіт по запланованим заходам передбачене у IV кварталі поточного року. Закінчення капітальних ремонтів у IV кварталі. Терміни реалізації заходів з реконструкції та капітальних ремонтів обладнання не настав.
1.4.6.	ефективності: середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	79172.00	21051.93	-58120.07	26.59	

1.4.6.	якості: економія природного газу, млн м3	1.0	0.00694	-0.99	0.69	Виконується капітальні ремонти бл.№3 на ТЕЦ-5 та бл.№1 на ТЕЦ-6. Термін виконання режимно-налагоджувальних випробувань паливовикористовуючого обладнання не настав. Реалізація проектів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано на 2022/2023 рр.
1.4.7.	продукту: кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	8	6	-2.00	75.00	Терміни реалізації заходів з реконструкції та капітальних ремонтів обладнання не настав.
1.4.7.	ефективності: середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	11555.60	10230.75	-1324.85	88.53	
1.4.7.	якості: підвищення надійності роботи обладнання, %	90	90	0.00	100.00	
1.5. Санітарне очищення міста						
1.5.1.	продукту: кількість контейнерів, яку планується встановити, од.	668	1260	592.00	188.62	Середня вартість одного контейнера за результатами проведення закупівель.
1.5.1.	ефективності: середня вартість одного контейнера, тис. грн	40.3	10.70	-29.60	26.56	
1.5.1.	продукту: кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од.	2	14	12.00	700.00	Зменшення середньої вартості одного підземного контейнера за результатами фактично виконаних робіт.
1.5.1.	ефективності: середня вартість одного контейнера, тис. грн	654	43.27	-610.73	6.62	
1.5.1.	якості: оновлення контейнерів від плану, %	100	188.62	88.62	188.62	
1.5.2.	продукту: кількість ПКД, що планується розробити, од.	1	0	-1.00	0.00	Не визначено місця розташування об'єктів
1.5.2.	продукту: кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	0	0	0.00	0.00	
1.5.2.	ефективності: середня вартість одного ПКД, тис. грн	4000	0	-4000.00	0.00	

1.5.2.	ефективності: середня вартість одного комплексу, тис. грн					та фінансування
1.5.2.	ефективності: середня вартість одного центру, тис. грн					
1.5.2.	якості: % до потреби	100	0	-100.00	0.00	
1.5.3.	продукту: кількість етапів впровадження системи, од.	2	0	-2.00	0.00	Надання дозвілу на виконання будівельних робіт від 04.09.2021 № ІУ013210721855. Термін реалізації проєкту з впровадження системи хімічного очищення димових газів у 2023 році.
1.5.3.	ефективності: середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів, тис. грн	230218.65	0	-230218.65	0.00	
1.5.3.	якості: рівень готовності, %	77.5	4	-73.50	5.16	
1.5.3.	якості: зменшення викидів CO2 до, мг/нм ³					
1.5.4.	продукту: кількість систем моніторингу, що планується до впровадження, од.	0	0	0	0	Реалізація заходу відтерміновано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.
1.5.4.	ефективності: середня вартість систем моніторингу, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.4.	якості: рівень готовності, %	0	0	0	0	
1.5.5.	продукту: кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	19	19	0.00	100.00	
1.5.5.	ефективності: середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн	603.03	579.14	-23.89	96.04	
1.5.5.	якості: питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі, %	100	100	0.00	100.00	
1.5.6.	продукту: кількість пунктів підключення, од.	1	1	0.00	100.00	

1.5.6.	ефективності: середня вартість підключення одного пункту, тис. грн	471.1	319.9	-151.20	67.90	Зменшення вартості фактично виконаних робіт.
1.5.6.	якості: рівень готовності об'єкта будівництва, %	17	17	0.00	100.00	
1.5.7.	продукту: кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити, од.	5	5	0.00	100.00	
1.5.7.	ефективності: середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік, тис. грн	2458.60	2216	-242.60	90.13	Зменшення вартості на підставі проведеної закупівлі та укладеного договору.
1.5.7.	якості: питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби, %	100	100	0.00	100.00	
1.5.8.	продукту: кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати, од.	116	95	-21.00	81.90	Встановленням туалетних кабін відбувалося виключно на виконання доручень і розпоряджень ВО КМР (КМДА).
1.5.8.	ефективності: середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік, тис. грн	2.625	2.667	0.04	101.60	Збільшення середньої вартості пов'язано з тим, що у звітному періоді обслуговувалась менша кількість мобільних туалетних кабін протягом більш тривалого проміжку часу
1.5.8.	якості: % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	100	100	0.00	100.00	
1.5.9.	продукту: площа полігону, га	22	22	0.00	100.00	Освоєнні коштів відбувається відповідно до фактичної потреби у звітному періоді.
1.5.9.	ефективності: середня вартість робіт на 1 га, тис. грн	18045.46	17710.30	-335.16	98.14	ПрАТ "Київспецтранс" передбачено фінансування на 2021 рік у розмірі - 444000,00 тис.грн.

1.5.9.	якості: рівень виконання, %	42	41.2	-0.80	98.10	Будівельною організацією виконано ПВР (проект виконання робіт) по проекту "Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області". ПрАТ «Київспецтранс» отримано позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» від 07.10.2021 № 00-0656/01-21.
1.5.10.	продукту: площа карт, га	0	0	0	0	У звітному періоді не передбачено фінансування на реалізацію заходу.
1.5.10.	продукту: кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	
1.5.10.	ефективності: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	ефективності: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.6. Ритуальні послуги						
1.6.1.	продукту: кількість об'єктів, од.	1	1	0.00	100.00	
1.6.1.	продукту: кількість колумбарних ніш, од.	2930	2528.2	-401.80	86.29	
1.6.1.	ефективності: середні витрати на спорудження 1 ніші, тис. грн	1.26	3.47	2.21	275.40	
1.6.1.	якості: рівень готовності об'єкта, %	100	70	-30.00	70.00	
1.6.2.	продукту: кількість санітарних кабін, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Об'єкт не включено до адресного переліку на 2021 р.
1.6.2.	ефективності: середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.2.	якості: рівень готовності об'єкта, %	0	0	0	0	
1.6.3.	продукту: площа об'єкта, що планується спорудити, га	0	0	0	0	Об'єкт не включено до адресного переліку на 2021 р.
1.6.3.	ефективності: середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.3.	якості: рівень готовності об'єкта, %	0	0	0	0	
1.6.4.	продукту: кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	

1.6.4.	ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн	0	0	0	0	Об'єкт не включено до адресного переліку на 2021 р.
1.6.4.	якості: рівень готовності від запланованого,%	0	0	0	0	
1.6.5.	продукту: площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га	552.95	20.45	-532.50	3.70	Виконано відповідно до плану використання бюджетних коштів, який затверджено на 2021 рік. Відхилення виникло з причини виникнення економії під час проведення закупівель.
1.6.5.	продукту: площа колумбаріїв, що планується утримувати, га	10.8	10.8	0.00	100.00	
1.6.5.	ефективності: середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн	0	626.89	626.89		
1.6.5.	ефективності: середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн	2428.33	547.59	-1880.74	22.55	Економія коштів, що виникла під час проведення закупівель за КЕКВ 2210.
1.6.5.	якості: питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ,%	100	100	0.00	100.00	
1.6.5.	якості: питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв, %	100	100	0.00	100.00	
1.6.6.	продукту: кількість проектів землеустрою земельної ділянки, од.					
1.6.6.	продукту: кількість об'єктів, од.					
1.6.6.	ефективності: середня вартість 1 проекту землеустрою, тис. грн					
1.6.6.	ефективності: середня вартість 1 об'єкта, тис. грн					
1.6.6.	якості: рівень готовності об'єкта,%					
1.7. Інженерний захист територій						

1.7.1.	продукту: кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од.	880	893	13.00	101.48	КП "СУППР" протягом звітного періоду прийняло на баланс 13 одиниць гідротехнічних споруд, на яких проводиться поточний ремонт та утримання. Додатково кошти не виділялись.
1.7.1.	ефективності: середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн	52.966	52.19	-0.77	98.54	Вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди зменшилась у зв'язку зі збільшенням кількості споруд.
1.7.1.	якості: частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості, %	100	100	0.00	100.00	
1.7.2.	продукту: територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій, га	3.76	1.7	-2.06	45.21	Невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану, призвели до зменшення територій, на яких планувалось виконати інженерний захист територій.

1.7.2.	продукту: кількість об'єктів, од.	0	3	3.00		Програмою економічно-соціального розвитку м. Києва на 2021 рік для КП "Київбудреконструкція" передбачено фінансування на виконання робіт з укріплення 4-х схилів: по об'єкту "Протизсувні роботи на на схилі Батієвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської" роботи завершено. Лук'янівська, 46 - відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань додаткове фінансування для реалізації проекту передбачено у грудні місяці, що не дало можливості виконати роботи в повному обсязі. відповідно до помісячного розпису, роботи виконано в повному обсязі. Дніпровський схил біля пішохідного мосту (2 зсувний цирк) - роботи виконано частково, оскільки невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану. По об'єкту Нововокзальна, 21 - процедура закупівлі із визначення підрядної організації не відбулася у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій. Повторно розпочато нову процедуру закупівлі, після визначення підрядної організації роботи будуть виконуватись у 2022 році.
1.7.2.	ефективності: середня вартість робіт на одному об'єкті, тис. грн	0	2753.7	2753.70		Середні витрати розраховано на 3 об'єкти при плановій сумі 12593,1 тис. грн., а фактично виконано робіт на суму 8261,1 тис. грн.
1.7.2.	ефективності: середня вартість робіт на одному га, тис. грн	3349.26	4859.48	1510.22	145.09	Середні витрати розраховано на 3,76га при плановій сумі 12593,2 тис. грн, а фактично виконано робіт в сумі 8261,1 тис. грн. на 1,7га
1.7.2.	якості: динаміка виконання заходу від плану, %	22.4	10.1	-12.30	45.09	Невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану.

1.7.2.	якості: охоплення території інженерним захистом, %	12.9	5.8	-7.10	44.96	Невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану.
2.1. Організація та проведення публічних заходів						
2.1.1.	продукту: кількість відвідувачів в рік, од.	30000	35498	5498.00	118.33	
2.1.1.	ефективності: середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	415.96	333.33	-82.63	80.14	Вартість витрат зменшилась за рахунок збільшення кількості відвідувачів.
2.1.1.	якості: збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії,%	5	18.3	13.30	366.00	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми						
2.2.1.	продукту: кількість проєктних документів, од.	1	0	-1.00	0.00	Прийнято рішення щодо визначення замовника зазначених робіт КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО". Роботи не виконувались. Розроблення Схеми теплопостачання м. Києва в частині виконання робіт з розрахунково-інформаційного комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Києва пропонується перенести на 2022 рік.
2.2.1.	ефективності: середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми, тис. грн	2035.00	0	-2035.00	0.00	
2.2.1.	якості: рівень готовності документації з розробки схем, %	100	0	-100.00	0.00	
2.2.2.	продукту: кількість проєктних документів, од.	1	0	-1.00	0.00	

2.2.2.	ефективності: середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн	1200.00	600	-600.00	50.00	Не виконано ІУ етап календарного плану з розроблення Плану управління відходами до 2030 року в частині погодження з Міндовкіллям та Мінрегіоном та затвердження Плану у зв'язку з відсутністю порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами.
2.2.2.	якості: рівень готовності документації з розробки Плану, %	100	90	-10.00	90.00	

**Звіт за 2021 рік
Досягнення індикаторів програми**

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План 2021 року	Факт 2021 року			
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	61	54.27	-6.73	88.97	Роботи виконуються згідно з планом
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	74.4	74.05	-0.35	99.53	Оперативні дані, уточнююча інформація буде надана після підготовки річного звіту за 2021 рік
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	85	82,0 85,2	-3,0 +0,2	96,47 100,24	Реконструкція водопровідних станцій триває відповідно до графіків виконання робіт
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	67	72	5	107.46	Через недостатнє фінансування уповільнюються темпи перекладання мереж
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29.7	61.97	32.27	208.65	Через недостатнє фінансування уповільнюються темпи перекладання мереж
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·го д/ мешканця	2.57	0	-2.57	0	Відсутні дані

7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4.1	5374,187 тис. Гкал (корисний відпуск теплової енергії КП «КТЕ» споживачам (категорія «населення») за 11 місяців 2021 року			Оперативні дані за 11 місяців, уточнююча інформація буде надана після підготовки річного звіту за 2021 рік
8	Загальне споживання води містом	м ³ / мешканця	37	34	-3	91.89	У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	20.5	21.2	0.7	103.41	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	43.6	45.7	2.1	104.82	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення планового показника
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	21	22.42	1.42	106.76	Через недостатнє фінансування уповільнюються темпи перекладання мереж
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	83.6	92.8	9.2	111.00	Оперативні дані, уточнююча інформація буде надана після підготовки річного звіту за 2021 рік
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	68	57.19	-10.81	84.10	Роботи виконуються згідно з планом

14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	58	55.01	-2.99	94.84	Роботи виконуються згідно з планом
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2144	2382	238	111.100746	Збільшення електроспоживання є наслідком інтенсивного будівництва житла, а також збільшення кількості побутових електроприладів у домогосподарствах
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1.55	0	-1.55	0	Відсутні дані
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2.55	2.5	-0.05	98.0392157	Відсутні дані
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	88	87	-1	98.86	У зв'язку з відсутністю фінансування робіт з установлення приладів обліку відбулося зниження значення індикатора.
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1138	844.59	-293.41	74.22	Оперативні дані за 11 місяців, уточнююча інформація буде надана після підготовки річного звіту за 2021 рік
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	0	-96	0	Будівельно-монтажні роботи заплановані у І кварталі 2021 року.

21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	2	1	-1	50	У 2021 році побудовано артезіанську свердловину на вулиці Вишгородській, 10. Крім того розроблено проектну документацію на будівництво артезіанської свердловини на проспекті Оболонському, 14-Б, а роботи з її будівництва були перенесені на наступний рік так як розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи зайняла більше часу ніж планувалося
----	---	-----	---	---	----	----	---

22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	10	3	-7	30	<p>Програмою економічно-соціального розвитку м. Києва на 2021 рік для КП "Київбудреконструкція" передбачено фінансування на виконання робіт з укріплення 4-х схилів. По об'єкту "Протизсувні роботи на на схилі Батисевої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської" роботи завершено. Лук'янівська, 46 - відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань додаткове фінансування для реалізації проєкту передбачено у грудні місяці, що не дало можливості виконати роботи в повному обсязі. відповідно до помісячного розпису, роботи виконано в повному обсязі. Дніпровський схил біля пішогодного мосту (2 зсувний цирк) - роботи виконано частково, оскільки невиконання підрядною організацією договірних зобов'язань в частині виконання робіт відповідно до календарного плану. По об'єкту Нововокзальна, 21 - процедура закупівлі із визначення підрядної організації не відбулася у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій. Повторно розпочато нову процедуру закупівлі, аукціон очікується 17.01.2022 року. Після визначення підрядної організації роботи будуть виконуватись у 2022 році.</p>
----	---	-----	----	---	----	----	---

23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	1768	566.148	-1201.85	32.02	<p>Джерела теплової енергії КП «КТЕ» здійснюють свою діяльність згідно отриманих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Плановий показник викидів не встановлюється. Показник індикатора (т/рік) розраховується за основні параметри роботи джерела (години, навантаження, тощо) за рік.</p> <p>За 2021 рік викиди твердих недиференційованих за складом частинок золи в атмосферне повітря КП «КТЕ» становить 61, 562 т/рік, з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53, 892 т/рік – по заводу «Енергія»; - 7,67 т/рік – від 7 вугільних котелень КП «КТЕ». <p>За результатами роботи у 2021 році перевищень гранично допустимих нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не виявлено</p>
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	8.3	-9.7	46.1	<p>Проведення у 2020 році ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»</p>

25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	>5,0	>5,0	>5,0	Відсутність сміттєпереробних підприємств
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	8	8	0	100.0	КП "Київкомунсервіс" проводяться роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів. Було розпочато експериментальний пілотний проект спільно з підприємствами сфери поводження з відходами, шляхом зміни схеми вивезення твердих побутових відходів (збільшення вивозу вмісту контейнерів сухої фракції) при збереженні загального їх обсягу. Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових.
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	9.3	13.8	4.5	148	

Аналіз виконання за видатками за 2021 рік за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
3711474.96	-	3711474.96	-	3058512.41	-	3058512.41	-	652962.55	-	652962.55	-

Пояснювальна записка

звіту про хід виконання

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки за 2021 рік**1. Оцінка ефективності виконання**

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки затверджена рішенням Київради від 27 травня 2021 року № 1241/1282, передбачає виконання у 2021 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 230 492,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 3 700 827,31 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 3 625 371,81 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) відповідно до бюджету міста Києва на 2021 рік передбачені видатки у обсязі 2 580 022,5 тис. грн.

За 2021 рік фактичне фінансування завдань Програми становить 5 185 448,00 тис. грн, що відповідає 68,62 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 3 646 890,76 тис. грн, за рахунок коштів Державного бюджету України в обсязі 286 807,65 тис. грн та інших не бюджетних джерел у обсязі 1 187 165,39 тис. грн.

За 2021 рік стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.01.2022	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	3 700 827,31	3 711 474,96	3 058 512,41	82,41
Державний бюджет	230 492,55	286 807,65	283 853,05	98,97
Інші кошти	3 625 371,81	1 187 165,39	615 429,13	51,84
Всього:	7 556 691,67	5 185 448,00	3 897 342,50	76,33

Найбільш вагомі виконані заходи (% виконання освоєних коштів від виділених):

1. Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) – 97,94 %;

2. Виконання рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення

спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) – 90,53 %;

3. Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865 – 78,25 %;

4. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) - 97,37 %;

5. Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) – 95,85 %;

6. Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 98,76 %;

7. Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій – 91,46 %;

8. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 77,12 %;

9. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії) – 84,9 %;

10. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО) – 76,39 %;

11. Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 91,17 %;

12. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних – 119,81 %;

13. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж – 81,39 %;

14. Забезпечення функціонування фонтанів – 98,09 %;

15. Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» - 79,86 %;

16. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами – 96,12 %;

17. Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо - 100 %;

18. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень – 96,04 %;

19. Придбання громадських вбиралень модульного типу – 90,13 %;

20. Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін – 84,88 %;

21. Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області – 87,42 %;

22. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 98,04 %;

23. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд - 106,44 %;

24. Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 94,82 %;

25. Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році – 99,94 %.

Найбільш вагомі невиконані заходи:

1. Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок - у зв'язку з відсутністю учасників двічі відмінені конкурсні торги, не визначена проектна організація;

2. Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року - прийнято рішення щодо визначення замовника зазначених робіт КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО". Роботи не виконувались. Розроблення Схеми теплопостачання м. Києва в частині виконання робіт з розрахунково-інформаційного комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Києва запропоновано перенести на 2022 рік;

3. План управління відходами м. Києва до 2030 року - у стадії виконання. Усі роботи проводяться згідно з графіком. Фінансування було передбачено у IV кварталі 2021 року.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне вчасне фінансування її заходів відповідно до передбачених Програмою обсягів.

Директор Департаменту

Дмитро НАУМЕНКО