



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21*

*Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

---

*Від \_\_\_\_\_ № 058/3/3-*

*На № 1241/1282 від 27.05.2021*

*На № 1544/1585 від 24.06.2021*

*На № 4020/4061 від 16.12.2021*

Департамент економіки та  
інвестицій виконавчого органу  
Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Департамент фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань бюджету  
та соціально-економічного  
розвитку

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань житлово-  
комунального господарства та  
паливно-енергетичного  
комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638), направляємо звіт за I квартал 2022 року

про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки.

Додатки: на 25 арк.

Заступник Директор

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко  
2798186

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки за I квартал 2022 року

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2022 рік (затвержені рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки на 2022 рік (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за I квартал 2022 року				Принади низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
<b>1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>																
<b>1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території</b>																
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	450 003,91	0,00	450 003,91	0,00	У поточному році передбачено виконання робіт з реконструкції, модернізації, заміни ліфтів на 132 об'єктах/340 ліфтів. Підготовлено відповідний проект розпорядження КМДА від 03.02.2022 №261-ПР «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році».	176 000,00		176 000,00					У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проекту розпорядження призулино.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	345 564,00	0,00	300 260,80	45 303,20	Для проведення у 2022 році реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування, районними в місті Києві державними адміністраціями були сформовані адресні переліки, загальна кількість яких становить 614 об'єктів. Адресний перелік об'єктів формується та затверджується РДА.								Розпорядженням Печерської РДА затверджено 82 об'єкти, на яких планується провести ремонтні роботи. В інших дев'яти РДА процедура погодження проектів розпорядження призулино.	
1.1.3.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	260 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	На участь у Конкурсі 2022 подано 142 проекти від ОСББ та ЖБК, серед яких відповідною конкурсною комісією визначено 117 переможців. Підготовлено відповідний проект розпорядження КМДА «Про виконання робіт в рамках проектів, які перемогли у 2021–2022 роках у конкурсах проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» 3 24.02.2022 року процес погодження проекту розпорядження у відповідних структурних підрозділах КМДА призулино.	176 954,10		176 954,10					У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проекту розпорядження призулино.	
1.1.4.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	У звітному періоді видано два кредити. Відшкодування не здійснювалось, оскільки банком не було надано реестру позичальників, який є підставою для компенсації.	11 667,40		11 667,40					У зв'язку з ненаданням банківського реестру, відшкодування частини кредиту не здійснювалось	

1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, відних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким передбачається капітальний ремонт (модернізація) 12 індивідуальних теплових пунктів. Розпорядженням КМДА від 06.08.2021 № 1725 Затверджена інвестиційна програма КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" по напрямку теплостачання, якою передбачено фінансування "Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії" в житлових будинках. Готуються адресні переліки з встановлення вузлів обліку.	313 134,43		33 250,00	279 884,43					У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проєкту розпорядження призупинено.
1.1.6.	Облаштування тротуарів та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	457 168,00	0,00	457 168,00	0,00	Захід не виконується									У бюджеті м. Києва на 2022 роки на впровадження вказаних заходів не передбачено.
<b>1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва</b>																
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	425,40	0,00	425,40	0,00	Захід не виконується									У бюджеті м. Києва на 2022 роки на впровадження вказаних заходів не передбачено.
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	25 007,40	0,00	25 007,40	0,00	Обслуговування обладнання проводилося за планом	12 000,00		12 000,00		905,70		905,70		Роботи виконані у повному обсязі. Наявна кредиторська заборгованість у сумі 1473,3 тис. грн.
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	110 410,00	0,00	0,00	110 410,00	В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) виконується капітальний ремонт ТП та систем опалення закладів освіти м. Києва (школи, інтернати та дитячі садочки). На 6 об'єктах роботи повністю завершено, на 7 будівельні роботи на етапі завершення.	85 000,00		85 000,00	27 263,20				27 263,20	

1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання теплоенергоресурсів закладами бюджетної сфери (лицензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	Захід не виконувався										У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено.	
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	56 184,00		56 184,00							Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечено виконання заходу	11 360,00		11 360,00		1 936,70			1 936,70			
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	7 072,30	0,00	7 072,30	0,00	Захід не виконувався	9 071,80		9 071,80							Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	Захід не виконувався	34 483,03		34 483,03							За планом здійснюють оплату відсотків та тіла кредиту заплановано на травень 2022 року	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	<b>Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації. Насосна станція першого підйому.</b> Генеральною підрядною організацією ТОВ «Укрметал Буда» продовжувались будівельні роботи, а саме: роботи з облаштування фасаду насосної станції, роботи з монтажу електротехнічного та технологічного обладнання насосної станції, внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з монтажу системи вентиляції, випробування електрообладнання та кабелів управління, завершено будівництво системи підвідних колекторів.	30 500,00		30 500,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	30 010,30	0,00	30 010,30	0,00	<b>Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації</b> У зв'язку з подовженням терміну реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації виникла необхідність внесення відповідних змін до проектної документації в частині подовження терміну експлуатації мулових полів шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених останнім коригуванням проекту. З цією метою проведено процедуру закупівлі з визначення проектної організації (оголошення UA-2021-12-28-006957-b). Аукціон відбувся 13.01.2022 р. За результатами розгляду тендерних пропозицій визначена проектна організація ТОВ «Київська проектна група». Укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 04.02.2022 р. №1/22-КТ, вартість Договору - 7 772 421,86 грн. Договір зареєстровано в ГУ ДКСУ.	58 500,00		58 500,00								У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, роботи на об'єктах призупинено/не розпочато.

1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	1 019 260,00	0,00	39 000,00	980 260,00	Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва" Генеральною підрядною організацією - ТОВ «СЛАВІЯ-АКБ» продовжувались будівельні роботи, а саме: виконано щитову прохідку з будівництва нової ділянки колектору, виконувались роботи з хімізацією камери К1 існ. рек та існуючих з/б труб на ділянці від К1 існ. рек до К2, проводились роботи з будівельного водозниження та перекачування стоків, виконувалося будівництво нових камер, виконано влаштування ствола К7; виконано влаштування камери К14; розпочато влаштування стволу К12; виконано будівництво ділянки колектору із з/б поліетиленових труб на ділянці від К11 до К13. Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт Головного міського каналізаційного колектора у м.Києві.  Інвестиційною програмою ПРАТ "Київводоканал" передбачено реалізацію 4-х об'єктів: Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Амурська від Амурської площі до вул. Смольної в Голосієвському районі м. Києва; Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосієвському районі; Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченку у Києво-Святошинському районі; Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Країна, 1 до вул. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва роботи з підготовки документів для визначення підрядних організацій будуть розпочаті після закінчення військового стану в Україні.	141 140,96	42 000,00	99 140,96				У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні погодження проекту розпорядження призупинено.
1.3.4.	Реконструкція дорожніх переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Генеральною підрядною організацією - ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» продовжувались будівельні роботи підготовчого етапу, зокрема здійснювалось будівництво камер технологією джет-паль.	12 000,00	12 000,00				У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-6, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вулиці Зрошувальна, 4-а у Дарницькому районі м. Києва	60 137,41	4 361,60	55 775,81	78,43	78,43	Роботи виконано частково, через несприятливі погодні умови	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	694 700,00	326 600,00	0,00	368 100,00	Реалізація заходів здійснюється відповідно до інвестиційної програми ПРАТ "Київводоканал" 2022 року. Крім того, відповідно до п. 6.7 постанови НКРЕКП від 14.09.2017 №1131 (із змінами) у сніч виконання заходів здійснювалось у рамках показників інвестиційної програми ПРАТ "Київводоканал" 2021 року. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва - отримано експертні оцінку; Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві - вирішується питання розподілу реконструкції об'єкта на дві черги; Реконструкція НПС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва - з переможем конкурсних торгів - ТОВ "СК ГРУПС" укладено договір від 24.01.2022 №Д2401 на виконання будівельних робіт.Підрядній організації надано попередню оплату; Реконструкція ВНС "Оболонь-1" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінграду,12 в Оболонському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція ВНС "Оболонь-2" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/26 в Оболонському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція ВНС "Троєщина" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйзера,2 в Деснянському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція системи водопостачання (арт. свердловини №298, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цілинна, 60 в Голосієвському районі м. Києва - отримано експертну оцінку.	53 034,47		53 034,47	33 400,00	33 400,00		
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 957,20	0,00	19 957,20	0,00	Здійснювалось утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання, здійснювалась підготовка до робочого сезону	17 896,00	17 896,00	2 088,30		2 088,30		
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	39 869,20	0,00	39 869,20	0,00	У звітному періоді здійснено поточне утримання та аварійні ремонти 174 біоветних комплексів.	33 712,60	33 712,60	3 392,50		3 392,50		
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Голосієвському, 87-г у Голосієвському районі; Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Оболонському, 14-6 в Оболонському районі; Будівництво павільйону біоветного комплексу з розподільними колонами та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району	3 388,10	3 388,10				У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, процедура із визначення виконавця робіт не розпочата.	
<b>1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії</b>														
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, переобладнання споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	223 265,90	0,00	0,00	223 265,90	Захід не виконувався	293 401,60		149 173,90	144 227,70		Початок виконання заходу заплановано на травень-червень 2022 року	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	65 531,40	0,00	18 728,40	46 803,00	Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 На березень 2022 року передбачено кошти для коригування кошторисної документації. Роботи не розпочато. Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт ЦТП.	31 721,80		31 721,80				У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні погодження проекту розпорядження призупинено/проектні роботи не розпочато.

1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	170 000,02	0,00	70 000,00	100 000,02	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт котлів.	10 500,00	10 500,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні погодження проєкту розпорядження призупинено/ проєктні роботи не розпочато.		
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Проведення заходу в 2022 році не передбачено		
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфону»	220,00	0,00	220,00	0,00	Виконання заходу здійснюватиметься у разі потреби									Закупівля обладнання в разі необхідності буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфону» та ПРАТ «ДТЕК КІЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».		
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	Інвестиційна програма СП Київські ТЕЦ на 2022 рік затверджена постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2887 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік» та від 22.12.2021 № 2728 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП ВО КІЇВРАДИ (КМДА) «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)». Для реалізації заходів з реконструкції та капітального ремонту обладнання ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 підготовлено технічні завдання за якими оголошено процедури закупівлі. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні розкриття пропозицій перенесено на травень-червень 2022 року. По попередньому проєкту з 2021 року "Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл.ТЕЦ-6", відповідно до отриманої у лютому 2022 року попередньої оплати, підрядною організацією ТОВ "Енерго плюс" закуплено обладнання, ведуться підготовчі роботи до його монтажу.	358 256,65		358 256,65	2 216,00						2 216,00	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	99 844,00	0,00	53 432,00	46 412,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт котлів та обладнання.	78 628,60	78 628,60							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні погодження проєкту розпорядження призупинено.		

**1.5. Санітарне очищення міста**

1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлопослужба», КП «КП «Київкомунсервіс»	30 413,80	0,00	1 962,00	28 451,80	<b>Будівництво контейнерних майданчиків заглибленого типу</b> З районними в місті Києві державними адміністраціями опрацьовано перелік 120 об'єктів будівництва контейнерних майданчиків заглибленого типу у місті Києві у 2022-2025 роках. Підготовлено відповідний проєкт розпорядження КМДА від 30.12.2021 №2916-пр «Про будівництво контейнерних майданчиків заглибленого типу в місті Києві». Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено встановлення підземних контейнерів для побутових відходів.	7 800,00	7 800,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні погодження проєкту розпорядження призупинено.
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено.
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Підрядною організацією - ТОВ ФЗ «СОЛЮШІОНС» продовжувалися будівельні роботи, а саме: виконано облаштування насосної станції обладнанням – 100%; рихтування під фундамент на охолоджуючу башту та газозоді (без заливки бетону) - 100%. Здійснено монтаж газозодів 40%. Виконано облаштування охолоджуючої башти та реактору адсорберу майданчиками обслуговування – 100%.	20 000,00	20 000,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.

1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався										Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 690,84	0,00	19 690,84	0,00	Здійснювалось утримання 16 громадських вбиралень.	9 415,40		9 415,40			1 204,00		1 204,00			
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Захід не виконувався	1 200,00		1 200,00							Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року	
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	Захід не виконувався	7 000,00		7 000,00							Початок виконання заходу заплановано з травня 2022 року	
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ВКП «Київводфонд»	326,31	0,00	326,31	0,00	Захід не виконувався	356,00		356,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захорономням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	196 015,20	139 250,80	56 764,40	0,00	<b>По об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»</b> проведено тендер та укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт з ТОВ «БУМ» від 09.02.2021 № 09/02-215. ПРАТ «Київспецтранс» виконало роботи з реконструкції дамби першої карти, реконструкції каналізаційної насосної станції дренажних вод, монтаж напірних трубопроводів. <b>По об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»</b> . Генеральною підрядною організацією - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: прокладання дренажної системи, облаштування дороги, накриття карти полігону щебенем. <b>По об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»</b> . Генеральною підрядною організацією - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: прокладання дренажної системи, облаштування дороги, накриття карти полігону щебенем. <b>По об'єкту «Будівництво комплексу переробки концентрату з системною предричисти фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області»</b> . Укладено договір на розроблення проектно-кошторжисної документації з переможцем тендеру ТОВ «Інтерпроект GMBH» від 21.02.2022 № 21/02-22 ПКД.	60 400,00		60 400,00								У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи на об'єктах призупинено.
1.5.10	Реконструкція та рекултивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався										Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
<b>1.6. Ритуальні послуги</b>																		
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	3 986,64	0,00	3 986,64	0,00	Захід не виконувався	800,00		800,00							Початок виконання заходу заплановано на інший період 2022 року	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався										Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався										Проведення заходу в 2022 році не передбачено	



1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	5 000,00		5 000,00							У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, розгляд завдання на проектування призупинено.		
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	119 283,69	0,00	119 283,69	0,00	Забезпечено виконання заходу	115 220,56		115 220,56		19 500,92		19 500,92					
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався											Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
<b>1.7. Інженерний захист територій</b>																			
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	49 965,52	0,00	49 965,52	0,00	Протягом звітного періоду здійснено утримання 893 од. гідротехнічних споруд	50 559,40		50 559,40		11 139,42		11 139,42					
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	<b>Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововокзальній, 21 у Солом'янському районі</b> Процедуру закупівлі (UA-P-2021-12-29-001962-а) у зв'язку зі скаргами одного із учасників процедури до Антимонопольного комітету України було призупинено. По 3-х об'єктах будівництва комплексів інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Адмірала Ушакова, 6-а, Лисої гори біля Столичного шосе, в районі станції метро "Видубичі" та на Фестивальній алеї підготовлено проекти розпоряджень КМДА від 04.02.2022 № 279-пр, від 22.12.2021 № 2815-пр та № 2816-пр «Про будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд ...» та здійснювалось їх погодження у відповідних структурних підрозділах КМДА.	8 000,00		8 000,00								У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проєктів розпоряджень призупинено.	
<b>2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери</b>																			
<b>2.1. Організація та проведення публічних заходів</b>																			
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	12 072,90	0,00	12 072,90	0,00	Забезпечено виконання заходу	12 313,87		12 313,87		2 993,57		2 993,57					
<b>2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми</b>																			
2.2.1.	Схема теплостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	8 000,00		8 000,00									Початок виконання заходу заплановано на інший період 2022 року
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався												Проведення заходу в 2022 році не передбачено
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>8 802 938,33</b>	<b>465 850,80</b>	<b>2 449 081,61</b>	<b>5 888 005,92</b>		<b>2 374 738,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 418,16</b>	<b>1 075 320,02</b>	<b>106 118,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43 161,11</b>	<b>62 957,63</b>				

**Звіт**  
**про виконання результативних показників за I квартал 2022 року**  
**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста**  
**Кисва**

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
<b>1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території</b>						
1.1.1.	<b>продукту:</b> кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од.	433	0	-433,00	0,00	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану роботи не виконувались.
1.1.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн	1039,27	0	-1039,27	0,00	
1.1.1.	<b>якості:</b> питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, %	3,51	0	-3,51	0,00	
1.1.2.	<b>продукту:</b> кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од.	331	82	-249,00	24,77	Розпорядженням Печерської РДА затверджено 82 об'єкти, на яких планується провести ремонтні роботи. В інших дев'яти РДА процедура погодження проєктів розпорядження призупинена
1.1.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість виконання робіт на одному об'єкті, тис. грн	1044,00	0	-1044,00	0,00	
1.1.2.	<b>якості:</b> питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, %	100	0	-100,00	0,00	
1.1.3.	<b>продукту:</b> кількість проєктів в межах конкурсу, од	200	117	-83,00	58,50	Відхилення у зв'язку із тим, що сума коштів передбачена бюджетом міста на 2022 рік нижча від запланованої

1.1.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн	1300,0	1482,3	182,30	114,02	Зростання вартості матеріалів і робіт у звітному періоді
1.1.3.	<b>якості:</b> питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проектів до планової кількості, %	100	58,5	-41,50	58,50	Відхилення у зв'язку із тим, що сума коштів передбачена бюджетом міста нижча від запланованої
1.1.4.	<b>продукту:</b> кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од.	90	2	-88,00	2,22	Низький рівень зацікавленості, у зв'язку з дією в Україні воєнного стану
1.1.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн	240,00	0	-240,00	0,00	Відшкодування не здійснювалося, у зв'язку з дією в Україні воєнного стану
1.1.4.	<b>якості:</b> частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, %	100	0	-100,00	0,00	Відшкодування не здійснювалося, у зв'язку з дією в Україні воєнного стану
1.1.5.	<b>продукту:</b> відремонтований об'єкт, од.	504	0	-504,00	0,00	Виконання заходів не здійснювалось у зв'язку з дією в Україні воєнного стану
1.1.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці продукту, тис. грн	500	0	-500,00	0,00	
1.1.5.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %	100	0	-100,00	0,00	
1.1.6.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів	417,00	0	-417,00	0,00	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено.
1.1.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість відновлення асфальтового покриття, тис. грн	994	0	-994,00	0,00	
1.1.6.	<b>якості:</b> питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, %	100	0	-100,00	0,00	
1.1.6.	<b>продукту:</b> кількість майданчиків, що планується облаштувати, од.	251	0	-251,00	0,00	
1.1.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн	170	0	-170,00	0,00	
1.1.6.	<b>якості:</b> питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування, %	100	0	-100,00	0,00	

## 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.2.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од.	6	0	-6,00	0,00	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.2.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення енергомоніторингу, тис. грн	70,9	0	-70,90	0,00	
1.2.1.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження,%	5-8	0	-44778,00	0,00	
1.2.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од.	990	990	0,00	100,00	
1.2.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн	25,26	2,4	-22,86	9,50	
1.2.2.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	5-8	5-8	0,00	100,00	
1.2.3.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од.	181	13	-168,00	7,18	Роботи проводяться згідно з графіком
1.2.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн	610,00	699	89,00	114,59	У зв'язку із здорожчанням матеріалів та обладнання
1.2.3.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	15	0	-15,00	0,00	Показник не розраховується
1.2.4.	<b>продукту:</b> кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од.	1000	0	-1000,00	0,00	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.2.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного моніторингу, тис. грн	4,08	0	-4,08	0,00	
1.2.4.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження, %	5-8	0		0,00	
1.2.5.	<b>продукту:</b> кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи, од.					Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх

1.2.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість термомодернізації одного закладу, тис. грн					поточному році передбачено кошти для їх проведення. Початок виконання заплановано з квітня 2022 року
1.2.5.	<b>якості:</b> економія ПЕР за рахунок впровадження, %					
1.2.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості, %					
1.2.6.	<b>продукту:</b> кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження, од.					Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення.
1.2.6.	<b>продукту:</b> кількість працівників, залучених до супроводження проєктів, од.					
1.2.6.	<b>ефективності:</b> середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, тис. грн					
1.2.6.	<b>якості:</b> відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів,%					Показник не розраховується
1.2.6.	<b>якості:</b> обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,%					Показник не розраховується
1.2.7.	<b>продукту:</b> кількість реконструйованих об'єктів,од.	5	0	-5,00	0,00	Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року
1.2.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість реконструкції одного об'єкта, тис. грн	1414,46	0	-1414,46	0,00	
1.2.7.	<b>якості:</b> економія теплової енергії за рахунок впровадження, %	10-15	0	-42278,00	0,00	
1.2.8.	<b>продукту:</b> кількість угод, од.	1	0	-1,00	0,00	За планом асигнувань оплата відсотків та тіла кредиту запланована на травень 2022 року
1.2.8.	<b>ефективності:</b> відшкодування за однією угодою, тис. грн	37200,00	0	-37200,00	0,00	
1.2.8.	<b>якості:</b> виконання зобов'язань за угодою, од	1	0	-1,00	0,00	
<b>1.3. Система водопостачання та водовідведення</b>						

1.3.1.	<b>продукту:</b> будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	1	0	-1,00	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.
1.3.1.	<b>ефективності:</b> вартість робіт та обладнання, тис. грн.	30500	0,00	-30500,00	0,00	
1.3.1.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	99	0	-99,00	0,00	
1.3.2.	<b>продукту:</b> протяжність реконструкції дамб та мулопроводів, км	0,73	0	-0,73	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, роботи на об'єктах призупинено/не розпочато.
1.3.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн.	41110	0	-41110,00	0,00	
1.3.2.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	40	0	-40,00	0,00	
1.3.3.	<b>продукту:</b> протяжність відновлених колекторів, км	18,04	0	-18,04	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, роботи на об'єктах призупинено/не розпочато.
1.3.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн.	50500,00	0,00	-50500,00	0,00	
1.3.3.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	51	0	-51,00	0,00	
1.3.4.	<b>продукту:</b> протяжність 3 дюкерів, км	0,336	0	-0,34	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.
1.3.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 км, тис. грн	125000,00	0,00	-125000,00	0,00	
1.3.4.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	7	0	-7,00	0,00	
1.3.5.	<b>продукту:</b> протяжність будівництва систем водопостачання, км	3,2	0	-3,20	0,00	Роботи виконано частково, через несприятливі погодні умови. Крім того роботи призупинені у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Показники не разраховувалися
1.3.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість, 1 км, тис. грн	35000,00	0	-35000,00	0,00	
1.3.5.	<b>продукту:</b> проект реконструкції водоводу	0	0	0,00	0,00	
1.3.5.	<b>ефективності:</b> вартість проектних робіт	0,00	0	0,00	0,00	
1.3.5.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	60	0	-60,00	0,00	

1.3.6.	<b>продукту:</b> кількість реконструйованих насосних станцій, од.	2	0	-2,00	0,00	Роботи проводилися згідно графіку. Показники не розраховувалися
1.3.6.	<b>продукту:</b> кількість етапів впровадження реконструкції, од	8	0	-8,00	0,00	
1.3.6.	<b>ефективності,</b> середня вартість етапу впровадження, тис. грн.	86837,50	0	-86837,50	0,00	
1.3.6.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	73,33	0	-73,33	0,00	
1.3.7.	<b>продукту:</b> кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати, од.	8	8	0,00	100,00	
1.3.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість утримання та ремонт одного фонтану, тис. грн	2494,65	261,04	-2233,61	10,46	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.3.7.	<b>якості:</b> питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі, %	100	100	0,00	100,00	
1.3.8.	<b>продукту:</b> кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	203	174	-29,00	85,71	Утримання та аварійний ремонт проводився протягом I кварталу на функціонуючих бюветних комплексах. Поточний ремонт, який мав початися з березня місяця не здійснювався через воєнний стан.
1.3.8.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн	196,4	19,5	-176,90	9,93	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби. Крім того наявна кредиторська заборгованість в зв'язку із затримкою фінансування через військовий стан
1.3.8.	<b>якості:</b> питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі,%	100	87	-13,00	87,00	Поточний ремонт, який мав початися з березня місяця не здійснювався через воєнний стан.
1.3.9.	<b>продукту:</b> загальна кількість об'єктів, що планується побудувати, од.					Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи не проводилися
1.3.9.	<b>ефективності:</b> середня вартість на будівництво 1 об'єкта, тис. грн					

1.3.9.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єктів будівництва, %					
<b>1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії</b>						
1.4.1.	<b>продукту:</b> протяжність теплових мереж, які планується замінити, км	15,613	0,00	-15,61	0,00	Початок виконання заходу заплановано на травень-червень 2022 року
1.4.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	14300,00	0,00	-14300,00	0,00	
1.4.1.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого, %	100	0,00	-100,00	0,00	
1.4.2.	<b>продукту:</b> кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи, од.	12	0,00	-12,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не здійснювалося
1.4.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість реконструкції одного теплового пункту, тис. грн	5461,0	0,00	-5460,95	0,00	
1.4.2.	<b>якості:</b> частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років, %	84	0,00	-84,00	0,00	
1.4.2.	<b>продукту:</b> кількість теплових лічильників, од.					Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного теплового лічильника, тис. грн					
1.4.2.	<b>якості:</b> частка встановлених теплових лічильників від плану, %					
1.4.3.	<b>продукту:</b> кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам, од.	10	0	-10,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не здійснювалося
1.4.3.	<b>ефективності:</b> середні витрати на реконструкцію котельні, тис. грн	17000	0	-17000,00	0,00	
1.4.3.	<b>якості:</b> економія природного газу, млн м3	0,03	0	-0,03	0,00	
1.4.4.	<b>продукту:</b> кількість придбаной спецтехніки, од.					Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці спецтехніки, тис. грн					
1.4.4.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %					
1.4.5.	<b>продукту:</b> кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано, од.	2	0	-2,00	0,00	Закупівля обладнання буде здійснювати за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних



1.4.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання, тис. грн	110,00	0	-110,00	0,00	електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
1.4.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту, %	100	0	-100,00	0,00	
1.4.6.	<b>продукту:</b> кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	25	16	-9,00	64,00	Кількість заходів по реалізації Інвестиційної програми на 2022 рік затверджена наказом по СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" №44 від 28.01.2022 р.
1.4.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	90680,00	0,00	-90680,00	0,00	Показник не розраховується
1.4.6.	<b>якості:</b> економія природного газу, млн м3	1,5	0	-1,50	0,00	Реалізацію проектів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано.
1.4.7.	<b>продукту:</b> кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	8	0	-8,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не здійснювалося
1.4.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	12480,50	0,00	-12480,50	0,00	
1.4.7.	<b>якості:</b> підвищення надійності роботи обладнання, %	92	0	-92,00	0,00	
<b>1.5. Санітарне очищення міста</b>						
1.5.1.	<b>продукту:</b> кількість контейнерів, яку планується встановити, од.	706	84	-622,00	11,90	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виконання заходу призупинено
1.5.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного контейнера, тис. грн	40,3	8,42	-31,88	20,89	
1.5.1.	<b>продукту:</b> кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од.					Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного контейнера, тис. грн					
1.5.1.	<b>якості:</b> оновлення контейнерів від плану, %	100	0,00	-100,00	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виконання заходу призупинено

1.5.2.	<b>продукту:</b> кількість ПКД, що планується розробити, од.			0,00	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	3	0	0,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не проводилося
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного ПКД, тис. грн			0,00	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного комплексу, тис. грн			0,00	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість одного центру, тис. грн	500000	0	-500000,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не проводилося
1.5.2.	<b>якості:</b> % до потреби	100	0	-100,00	0,00	
1.5.3.	<b>продукту:</b> кількість етапів впровадження системи, од.	1	0	-1,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не проводилося
1.5.3.	<b>ефективності:</b> середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів, тис. грн	12000	0	-12000,00	0,00	
1.5.3.	<b>якості:</b> рівень готовності, %	78	0	-78,00	0,00	
1.5.3.	<b>якості:</b> зменшення викидів CO2 до, мг/нм <sup>3</sup>	0	0	0,00	0,00	
1.5.4.	<b>продукту:</b> кількість систем моніторингу, що планується до впровадження, од.					Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.4.	<b>ефективності:</b> середня вартість систем моніторингу, тис. грн					
1.5.4.	<b>якості:</b> рівень готовності, %					

1.5.5.	<b>продукту:</b> кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	19	16	-3,00	84,21	Обслуговується за планом
1.5.5.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн	1036,36	75,28	-961,08	7,26	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.5.5.	<b>якості:</b> питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі, %	100	100	0,00	100,00	
1.5.6.	<b>продукту:</b> кількість пунктів підключення, од.	4	0	-4,00	0,00	Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року
1.5.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість підключення одного пункту, тис. грн	875	0	-875,00	0,00	
1.5.6.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта будівництва, %	24	0	-24,00	0,00	
1.5.7.	<b>продукту:</b> кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити, од.	9	0	-9,00	0,00	Початок виконання заходу заплановано з квітня 2022 року
1.5.7.	<b>ефективності:</b> середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік, тис. грн	2368,00	0	-2368,00	0,00	
1.5.7.	<b>якості:</b> питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби, %	100	0	-100,00	0,00	
1.5.8.	<b>продукту:</b> кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати, од.	116	0	-116,00	0,00	У I кварталі не було доручень КМДА щодо встановлення туалетних кабін
1.5.8.	<b>ефективності:</b> середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік, тис. грн	2,813	0	-2,81	0,00	
1.5.8.	<b>якості:</b> % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	100	0	-100,00	0,00	

1.5.9.	<b>продукту:</b> площа полігону, га	10,653	0	-10,65	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи на об'єктах призупинено
1.5.9.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на 1 га, тис. грн	18400	0	-18400,00	0,00	
1.5.9.	<b>якості:</b> рівень виконання, %	45	0	-45,00	0,00	
1.5.10.	<b>продукту:</b> площа карт, га					Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.5.10.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					
1.5.10.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт, тис. грн					
1.5.10.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт, тис. грн					
1.5.10.	<b>якості:</b> рівень виконання запланованого заходу, %					
<b>1.6. Ритуальні послуги</b>						
1.6.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.	1	0	-1,00	0,00	Початок виконання заходу заплановано на інший період 2022 року
1.6.1.	<b>продукту:</b> кількість колумбарних ніш, од.	3164	0	-3164,00	0,00	
1.6.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на спорудження 1 ніші, тис. грн	1,26	0	-1,26	0,00	
1.6.1.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта, %	100	0	-100,00	0,00	
1.6.2.	<b>продукту:</b> кількість санітарних кабін, що планується побудувати, од.					Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни, тис. грн					
1.6.2.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта, %					
1.6.3.	<b>продукту:</b> площа об'єкта, що планується спорудити, га					Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	<b>ефективності:</b> середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн					
1.6.3.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта, %					
1.6.4.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, розгляд завдання на проектування призупинено.
1.6.4.	<b>ефективності:</b> середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн					
1.6.4.	<b>якості:</b> рівень готовності від запланованого, %					

1.6.5.	<b>продукту:</b> площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га	552,95	20,45	-532,50	3,70	Виконується відповідно до плану використання бюджетних коштів, який затверджено на 2022 рік.
1.6.5.	<b>продукту:</b> площа колумбаріїв, що планується утримувати, га	10,8	0,43	-10,37	3,98	
1.6.5.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн	157,86	154,43	-3,43	97,83	Зменшення витрат у зв'язку із процедурою закупілі, а також з причини економії під час виплати заробітної плати. Крім того деякі з закупівель, які були заплановані та проводилися, не відбулись
1.6.5.	<b>ефективності:</b> середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн	2962,5	119,6	-2842,90	4,04	
1.6.5.	<b>якості:</b> питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ,%	100	100	0,00	100,00	
1.6.5.	<b>якості:</b> питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв, %	100	100	0,00	100,00	
1.6.6.	<b>продукту:</b> кількість проєктів землеустрою земельної ділянки, од.					Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.6.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.					
1.6.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 проєкту землеустрою, тис. грн					
1.6.6.	<b>ефективності:</b> середня вартість 1 об'єкта, тис. грн					
1.6.6.	<b>якості:</b> рівень готовності об'єкта,%					
<b>1.7. Інженерний захист територій</b>						
1.7.1.	<b>продукту:</b> кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од.	880	893	13,00	101,48	Фактичний показник збільшено, у зв'язку із прийняттям на баланс підприємства нових споруд
1.7.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн	56,779	12,47	-44,31	21,96	Зменшення витрат у зв'язку із процедурою закупілі
1.7.1.	<b>якості:</b> частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості, %	100	100	0,00	100,00	

1.7.2.	<b>продукту:</b> територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій, га					У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виконання заходу призупинено.
1.7.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів, од.	3	0	-3,00	0,00	
1.7.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на одному об'єкті, тис. грн	16560,8	0	-16560,80	0,00	
1.7.2.	<b>ефективності:</b> середня вартість робіт на одному га, тис. грн					
1.7.2.	<b>якості:</b> динаміка виконання заходу від плану, %	26,5	0	-26,50	0,00	
1.7.2.	<b>якості:</b> охоплення території інженерним захистом, %	13,1	0	-13,10	0,00	
<b>2.1. Організація та проведення публічних заходів</b>						
2.1.1.	<b>продукту:</b> кількість відвідувачів в рік, од.	35000	8648	-26352,00	24,71	Фактична кількість відвідувачів відповідає запланованій кількості у I кварталі 2022 року
2.1.1.	<b>ефективності:</b> середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	344,94	346,2	1,26	100,37	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості відвідувачів, за рахунок розширення співпраці з регіональними туристичними операторами
2.1.1.	<b>якості:</b> збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії,%	15	15	0,00	100,00	
<b>2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми</b>						
2.2.1.	<b>продукту:</b> кількість проєктних документів, од.					Програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. Початок виконання заплановано на інший період 2022 року
2.2.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми, тис. грн					
2.2.1.	<b>якості:</b> рівень готовності документації з розробки схем, %					
2.2.2.	<b>продукту:</b> кількість проєктних документів, од.					Програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році.
2.2.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн					
2.2.2.	<b>якості:</b> рівень готовності документації з розробки Плану, %					

**Звіт за I квартал 2022 року  
Досягнення індикаторів програми**

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План I квартал 2022 року	Факт I квартал 2022 року			
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	58	61	-3	105	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	72	74,5	2,5	103	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
3	Ступінь зношеності Деснянської водозабірної станції	%	80	83	-3	104	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
	Ступінь зношеності Дніпровської водозабірної станції	%	80	85	-5	106	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	64	70,8	-6,8	111	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,6	29,7	-0,1	100	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, виконання заходів призупинено
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·го д/ мешканця	2,62	0	-2,62	0	відсутні дані
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,2	1,1193	-3,0807	27	
8	Загальне споживання води містом	м <sup>3</sup> / мешканця	37	10,58	30,01	29	*
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	21,5	5,47	-16,03	25	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, створення та реєстрація ОСББ призупинена
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	41,8		-41,8		У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	20	13,92	6,08	70	**
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	92,8	10,8	113	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
13	Зношеність підстанцій 110;	%	66	68	2	103	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи призупинено

	35 кВ						прибутком
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	56	58	-2	104	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи призупинено
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2187		-2187		відсутні дані
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,5		-1,5		відсутні дані
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,49		-2,49		відсутні дані
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	91	87	4	96	Недостатнє фінансування
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1152	272,00	-880	24	
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96		-96		Фінансування заходів не передбачено у звітному періоді
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	4	0	-4	0	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	9	0	-9	0	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	934	114,9	-819,1	12	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	7,07	-10,93	39	Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	4,7*	-0,3	<5,0	Стан виконання показника - високий Дані лише по полігонах м. Києва (без обласних звалищ).



26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	89	
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	16,4***	6,4	164	







Аналіз виконання за видатками за I квартал 2022 року за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
1 299 418,15	-	1 299 418,15	-	43 161,11	-	43 161,11	-	1 256 257,04	-	1 256 257,04	-

**Пояснювальна записка**

звіту про хід виконання

**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки за I квартал 2022 року**1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки затверджена рішенням Київради від 27 травня 2021 року № 1241/1282, передбачає виконання у 2022 році завдань в частині розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 465 850,80 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 449 081,61 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 5 888 005,92 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) відповідно до бюджету міста Києва на 2022 рік передбачені видатки у обсязі 1 299 418,16 тис. грн.

У I кварталі 2022 року фактичне фінансування завдань Програми становить 106 118,74 тис. грн, що складає 4,5 % від передбаченої річної суми коштів. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 43 161,11 тис. грн та інших позабюджетних джерел у обсязі 62 957,63 тис. грн. Із державного бюджету, у звітному періоді заходи не фінансувалися.

У I кварталі 2022 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено бюджетом міста, тис. грн.	Освоєно станом на 20.04.2022	
			тис. грн	% (від передбачених)
Бюджет м. Києва	2 449 081,61	1 299 418,16	43 161,11	3,3%
Державний бюджет	465 850,80	0	0	0
Інші кошти	5 888 005,92	1 075 320,02	62 957,63	5,8%
<b>Всього:</b>	<b>8 802 938,33</b>	<b>2 374 738,18</b>	<b>106 118,74</b>	<b>4,5%</b>

2. Заходи, що виконувалися у звітному періоді (% освоєних коштів від виділених):

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод – 62,9%;

Забезпечення функціонування фонтанів – 11,7 %;

Функціонування бюветних комплексів – 10%;

Забезпечення функціонування громадських вбиралень – 12,8%;

Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 17%;

Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 22%;

Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 24,3%

### 3. Невиконані заходи:

Слід зазначити, що у зв'язку з широкомасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року Російських військ в Україну, а також відповідно до Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 70/2022 від 24.02.2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року» «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України» всі ресурси, в тому числі фінансові, спрямовані на забезпечення роботи виключно критичної інфраструктури та недопущення гуманітарної катастрофи міста Києва. Крім того, внаслідок ракетних ударів та артилерійських обстрілів, відновлення потребують житловий фонд та інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність столиці.

У зв'язку з викладеним, реалізація більшості ключових напрямків Програми у звітний період не здійснювалася, виконання робіт не проводилося.

### 4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми, буде залежати насамперед від припинення військової агресії Російської Федерації та скасування воєнного стану.

Перший заступник Директора

Олена БАСУРОВА