



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

бул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 10.08.22 № 058/3/1-2953

На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного
розвитку

Постійна комісія Київської
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу

Відповідно до пункту 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638) та пункту 4.2. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 направляємо звіт за I півріччя 2022 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки.

Додатки: на 20 арк.

Перший заступник директора

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Ганна Друкар 272 10 93
Оксана Єгорова 279 12 66

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки за I півріччя 2022 року

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2022 рік (затвержені рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки на I півріччя 2022 року (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділень (касові видатки) за I півріччя 2022 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	450 003,91	0,00	450 003,91	0,00	У поточному році передбачено виконання робіт з реконструкції, модернізації, заміни ліфтів на 132 об'єктах/340 ліфтів. Підготовлено проєкт розпорядження ВО Київради (КМДА) від 03.02.2022 №261-пр «Про реконструкцію та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2022 році». З початку року в рамках укладених договорів із реконструкції ліфтів у житлових будинках з підпорядканими організаціями виконано у повному обсязі будівельно-монтажні роботи на орієнтовану суму 41,4 млн грн. з реконструкції 77 ліфтів, проте у зв'язку з відсутністю затвердженого адресного переліку ліфтів не введени в експлуатацію.	176 200,00		176 200,00					У звітному періоді для виконання зазначених робіт не передбачені бюджетні асигнування.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	345 564,00	0,00	300 260,80	45 303,20	Для проведення у 2022 році реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна на умовах співфінансування, районними в місті Києві державними адміністраціями були сформовані адресні переліки об'єктів, які затверджуються РДА. Розпорядженнями районних держадміністрацій затверджено 263 об'єкти, на яких планується провести ремонтні роботи.								У звітному періоді заходи не виконувалися у зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, пов'язаного з військовою агресією російської федерації проти України.	
1.1.3.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	260 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	Підготовлено проєкт розпорядження ВО Київради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено захід "Енергоефективні заходи в житлових будинках ОСББ (ЖБК) (конкурс проєкції)". Крім того, проводилось рейтингування об'єктів капітального ремонту, приймали запитання виконавчих робіт за власні кошти виконання частки ОСББ та ЖБК, проводили аналіз заявок на відповідність положення про конкурс. Підготовлено проєкт розпорядження ВО Київради (КМДА) «Про виконання робіт в рамках проєкту, які перемогли у 2021-2022 роках у конкурсах проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», яким передбачено 3 перехідні об'єкти з 2021 року та 117 проєктів, що перемогли у конкурсі 2022 року.	176 954,10		176 954,10					У звітному періоді заходи не виконувалися у зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, пов'язаного з військовою агресією російської федерації проти України.	
1.1.4.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	Співвласники багатоквартирних будинків мають можливість оформити у державних фінансових установах, з якими Департамент житлово-комунальної інфраструктури уклад договори про співробітництво, кредит на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Кредит підлягає частковому відшкодуванню в частині придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік. Захід не виконувався.	11 667,40		11 667,40					У звітному періоді заходи не виконувалися у зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, пов'язаного з військовою агресією російської федерації проти України.	
1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження ВО Київради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачається капітальний ремонт (модернізація) 12 індивідуальних теплових пунктів. Розпорядженням ВО Київради (КМДА) від 06.08.2021 № 1725 затверджена інвестиційна програма КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" по напрямку теплопостачання, якою передбачено фінансування "Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії" в житлових будинках. Готуються адресні переліки об'єктів для встановлення вузлів обліку.	313 134,43		33 250,00	279 884,43				У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного стану.	

1.1.6.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартирних проїздів (без фінансової участі співласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	457 168,00	0,00	457 168,00	0,00	Захід не виконувався											У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження заходу не передбачено.
1.1.7.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Захід не виконувався											У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження заходу не передбачено.
1.1.8.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	Захід не виконувався											У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження заходу не передбачено.
1.1.9.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	Захід не виконувався	2 000,00		2 000,00								Відповідно до помісячного розпису бюджетних асигнувань видатки заплановано на грудень 2022 року
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																		
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг, споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	425,40	0,00	425,40	0,00	Захід не виконувався											У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження взаємних заходів не передбачено.
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	25 007,40	0,00	25 007,40	0,00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснено обслуговування ІТП у 990 закладах освіти	12 000,00		12 000,00			905,70			905,70		Не профінансовано виконані роботи, очікується фінансування активів виконаних робіт за лютий-травень 2022 року
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	110 410,00	0,00	0,00	110 410,00	В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) виконується капітальний ремонт ІТП та систем опалення закладів освіти м. Києва (школи, інтернати та дитячі садочки). На 13 об'єктах роботи повністю завершено та на 13 об'єктах розпочато процедуру закупівлі будівельних робіт з капітального ремонту систем опалення. На 58 об'єктах виконано капітальний ремонт 58 індивідуальних теплових пунктів.	85 000,00				85 000,00	28 164,00				28 164,00	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання теплоенергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	Захід не виконувався											У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження взаємних заходів не передбачено.
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	56 184,00		56 184,00								Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.

1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10 796,20	0,00	10 796,20	0,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.	11 360,00		11 360,00		2 991,00		2 991,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрощання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	7 072,30	0,00	7 072,30	0,00	У 2022 році передбачено виконання робіт з реконструкції систем гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних джерел енергії на 4 об'єктах: - дошкільний навчальний заклад №17, вул. Петра Ніщинського,3; - дошкільний навчальний заклад №63, вул. Кадетський Гай, 5; - дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» «Монтессорі-сад, вул. Анни Ахматової, 14-В»; - спеціальна школа дитячий садок 1 ступеня «Золотий ключик з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу, Івана Пулюя,3-А.	9 071,80		9 071,80					Роботи плануються розпочати у вересні 2022 року.
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	Оплата відбувається згідно графіку платежів, обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО).	34 483,03		34 483,03		13 627,40		13 627,40	За планом асигнувань другу половину оплати відсотків та тіла кредиту заплановано на листопад 2022 року
1.3. Система водопостачання та водовідведення															
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортиницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	Реконструкція споруд першої черги Бортиницької станції аерації. Насосна станція першого підйому. Генеральною підрядною організацією - ТОВ «Укрметал Буд» продовжувались будівельні роботи, а саме: роботи з облаштування фасаду насосної станції, роботи з монтажу електротехнічного та технологічного обладнання насосної станції, внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з монтажу системи вентиляції, виробування електрообладнання та кабелів управління, завершено будівництво системи підвідних колекторів, нанесення антикорозійного захисту в камері К 5, виконано роботи з демонтажу камери К 48.	30 500,00		30 500,00		0,00			Відповідно до помісячного розлису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортиницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	30 010,30	0,00	30 010,30	0,00	Реконструкція напірних мулопроводів Бортиницької станції аерації Генеральною підрядною організацією - ТОВ «БФ СТАРБУД» розпочато підготовчі роботи, закуплено матеріали (полімерний рукав) для затягування його в існуючий колектор, виконані роботи з розроблення ґрунту для будівництва нової камери МК-20, змонтовано мережу тисчасового мулопроводу діаметром 400 мм для перекачування мулу та можливості виконання робіт з прочищення існуючого мулопроводу з подальшою санацією полімерним рукавом на ділянці від камери МК-19 до камери МК-20. Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортиницької станції аерації Проєктою організацією - ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» в рамках договору від 09.12.2021 № 0912 виконано топографо-геодезичні вишукування; обстеження гідроспоруд та будівель; розроблено проєкт організації будівництва. Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортиницької станції аерації У зв'язку з подовженням терміну реалізації проєкту реконструкції Бортиницької станції аерації виникла необхідність внесення відповідних змін до проєктної документації в частині подовження терміну експлуатації мулових полів шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених останнім коригуванням проєкту. З цієї метою проведено процедуру закупівлі за визначення проєктної організації (оголошення UA-2021-12-28-006957-b). Аукціон відбувся 13.01.2022 р. За результатами розгляду тендерних пропозицій визначена проєктна організація ТОВ «Київська проєктна група». Укладено договір на виконання проєктно-вишукувальних робіт від 04.02.2022 р. №1/22-КТ, вартість Договору - 7 772 421,86 грн. Замовником робіт допрацюється завдання на коригування кошторисної частини проєктної документації відповідно до отриманих зауважень Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.	58 500,00		58 500,00				Відповідно до помісячного розлису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року. Необхідність у додатковому виченні ринку нар'єрі сулигну з метою вибору оптимальної вартості ґрунту та вартості його перевезення до будівельного майданчика	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самонливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	1 019 260,00	0,00	39 000,00	980 260,00	Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва" Генеральною підрядною організацією - ТОВ «СЛАВІЯ-АКБ» продовжувались будівельні роботи, а саме: виконано штову прохідку з будівництва нової ділянки колектору, виконувались роботи з хімізасту камери К1 існ. рек та існуючих з/б труб на ділянці від К1 існ. рек до К2, проходились роботи з будівельного водозонження та перекачування стоків, виконувалось будівництво нових камер, виконано влаштування ствола К7; виконано влаштування камери К14; розпочато влаштування ствола К12; виконано будівництво ділянки колектору із з/б поліетиленових труб на ділянці від К11 до К13. Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження ВО Київради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт Головного міського каналізаційного колектора у м.Києві. Інвестиційною програмою ПРАТ "АК Київводоканал" передбачено 4 об'єкти: Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Амурська від Амурської площі до вул. Смольної в Голосіївському районі м. Києва - ПРАТ "АК Київводоканал" ініційовано внесення змін до інвестиційної програми на 2022 рік щодо включення даного об'єкту; Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі - розпочато підготовку до проведення тендерної процедури; Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі та реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Країна, 1 до вул. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва. Через брак надходження коштів за надані житлово-комунальні послуги роботи не будуть виконуватися.	141 140,96		42 000,00	99 140,96			У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чл скасування воєнного стану.Відповідно до законодавства Ліцензіат першочергово виконував заходи Інвестиційної програми (ІП) 2021 року. Щодо ІП на 2022 рік то Товариством в першу чергу забезпечується виконання перехідних об'єктів.	

1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Генеральною підрядною організацією - ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» продовжувались будівельні роботи підготовчого етапу, зокрема здійснювалось будівництво камер технологією джет-паль. Опрацьовано матеріали щодо підготовки проєкта розпорядження Київської міської військової адміністрації про перерозподіл витратки бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.	12 000,00		12 000,00				На виконання протокольних доручень № 12 та 15, направлених під час нарад з обговорення оперативних питань 18.04.2022 та 10.05.2022 під головуванням першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Поворозника визначено перелік першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану. Враховуючи наведені, прийнято рішення щодо оформлення довідок про вартість виконаних робіт та проведення їх оплати у поточному році та перенесення подальшої реалізації зазначеного заходу на 2023 та наступні роки.	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва - у січні 2022 року ПрАТ "АК "Київводоканал" виконував зобов'язання ліцензіата щодо виконання інвестиційної програми попереднього періоду. Отримано картку на порушення благоустрою. Підрядною організацією частково закрито попередню оплату, отриману у 2021 році та частину невикористаної попередньої оплати повернуто до ПрАТ АК "Київводоканал" Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-б, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вулиці Зрошувальна, 4-а у Дарницькому районі м. Києва Роботи на об'єкті не виконувались.	60 137,41		4 361,60	55 775,81	2 078,43		2 078,43	Відповідно до помісного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	694 700,00	326 600,00	0,00	368 100,00	Реалізація заходів здійснюється відповідно до інвестиційної програми ПрАТ "АК Київводоканал" 2022 року. Крім того, відповідно до п. 6.7 постанови НКРЕКП від 14.09.2017 №1131 (із змінами) у січні 2022 року виконання заходів здійснювалось у рамках показників інвестиційної програми ПрАТ "АК Київводоканал" 2021 року, термін фінансування якої тривав до 30.01.2022 після завершення періоду. Реконструкцій Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція енергоспоживачів Дніпровської водопровідної станції в м. Києві - вирішується питання розподілу реконструкції об'єкта на дві черги; Реконструкція НДС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва - з переможцем конкурсних торгів - ТОВ "СК ГРУПС" укладено договір від 24.01.2022 №Д2401 на виконання будівельних робіт.Підрядній організації надано попередню оплату; Реконструкція ВНС "Оболонь-1" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінграду,12 в Оболонському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція ВНС "Оболонь-2" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/26 в Оболонському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція ВНС "Процина" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйварь,2 в Деснянському районі м.Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкцій системи водопостачання (арт. свердловини №298, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Цілинна, 60 Г в Голосіївському районі м. Києва - отримано експертну оцінку.	53 034,47			53 034,47	33 400,00		33 400,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, роботи на об'єктах призупинено
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 957,20	0,00	19 957,20	0,00	Здійснювалось утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання, частково здійснювалась підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	17 896,00		17 896,00		4 055,59	4 055,59	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат	
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	39 869,20	0,00	39 869,20	0,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження ВО Київараді (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким передбачено капітальний ремонт 9 біоветних комплексів. Здійснено поточне утримання та аварійні ремонти 174 біоветних комплексів.	33 712,60		33 712,60		7 567,02	7 567,02	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проєкта розпорядження буде подовжено після припинення чи скасування воєнного стану. З метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат	
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Голосіївському, 87-г у Голосіївському районі - відповідно до визначеного переліку першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану, прийнято рішення щодо перенесення реалізації зазначених заходів на 2023 та наступні роки. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Оболонському, 14-б в Оболонському районі - з метою здійснення повного комплексу робіт на об'єкті прийнято рішення щодо збільшення обсягу бюджетних асигнувань на поточний рік. Опрацьовано відповідні пропозиції. Будівництво павільйону біоветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району - Департаментом житлово-комунальної інфраструктури доопрацьовується відповідно до зауважень Департаменту комунальної власності м. Києва пакет документів щодо закріплення майна закінченого будівництвом об'єкта за Спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством «Київводфонд».	3 388,10			3 388,10			Необхідність коригування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії															

1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	223 265,90	0,00	0,00	223 265,90	Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачається капітальний ремонт 15 аварійних ділянок теплових мереж. Розпорядженням ВО Кієвради (КМДА) від 08.08.2021 № 1725 затверджена інвестиційна програма КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" по напрямку теплопостачання. У зв'язку із зростанням вартості матеріалів, конструкцій та виробів готуються пропозиції щодо коригування інвестиційної програми КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО". У серпні 2022 року інформація щодо коригування буде подана до структурних підрозділів КМДА для підготовки розпорядження про внесення відповідних змін.	293 401,60		149 173,90	144 227,70					У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проекту розпорядження буде подано після припинення чи скасування воєнного стану. Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної програми		
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	65 531,40	0,00	18 728,40	46 803,00	Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільних мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14 а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 Роботи не розпочато. Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт ЦТП.	31 721,80		31 721,80						Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проекту розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного стану.		
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	170 000,02	0,00	70 000,00	100 000,02	Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт котлів.	10 500,00		10 500,00						У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проекту розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного стану.		
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався									Проведення заходу в 2022 році не передбачено		
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	220,00	0,00	220,00	0,00	Виконання заходу здійснюватиметься у разі потреби									Закупівля обладнання в разі необхідності буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж ухваленого між ЄАКП		
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплотуїлізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	Інвестиційна програма СП Київські ТЕЦ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" на 2022 рік затверджена постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2887 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЄВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік» та від 22.12.2021 № 2728 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП ВО КІЄВРАДИ (КМДА) «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)». Для реалізації заходів з реконструкції та капітального ремонту обладнання ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 проведено конкурсні торги та укладено договори на розробку проектної документації. Наразі триває збір вихідних даних для розробки ПҚД. За укладеними договорами на виконання будівельних робіт опрацюється питання надання попередньої оплати підрядним організаціям. По перехідному проекту з 2021 року "Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл.ТЕЦ-6", відповідно до отриманої у лютому 2022 року попередньої оплати, підрядною організацією ТОВ "Енерго плюс" закуплено обладнання, ведуться підготовчі роботи до його монтажу.	358 256,65		358 256,65	23 274,30			23 274,30				
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	99 844,00	0,00	53 432,00	46 412,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт котлів та обладнання.	78 628,60		78 628,60						У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проекту розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного стану.		
1.5. Санітарне очищення міста																		
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецслужбслужба», КП «Київкомунсервіс»	30 413,80	0,00	1 962,00	28 451,80	Будівництво контейнерних майданчиків заглибленого типу З районними в місті Києві державними адміністраціями опрацьовано перелік 120 об'єктів будівництва контейнерних майданчиків заглибленого типу у місті Києві у 2022-2025 роках. Підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 30.12.2021 №2916-пр «Про будівництво контейнерних майданчиків заглибленого типу в місті Києві». Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено встановлення підземних контейнерів для побутових відходів.	7 800,00		7 800,00						У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проектів розпоряджень подовжено після припинення чи скасування воєнного стану.		
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Захід не виконувався									У бюджеті м. Києва на 2022 рік кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено.		
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Підрядною організацією - ТОВ ФЗ «СОЛЮШІОНС» продовжувались будівельні роботи, а саме: виконано облаштування насосної станції обладнанням – 100%; рихтування під фундаменти на охолоджуючу башту та газоходи (без заливки бетону) -100%. Здійснено монтаж газоходів 40%. Виконано облаштування охолоджуючої башти та реактору адсорберу майданчиками обслуговування – 100%. Будівництво модульної станції розтарування активованого вугілля, будівельно-архитектурні роботи по насосній станції технічного водопостачання.	20 000,00		20 000,00						Платіжні доручення на суму 12 453,4 тис. грн, які подано до Державної казначейської служби України у м. Києві з 08.06.2022 року не проводяться		

1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	19 690,84	0,00	19 690,84	0,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проект розпорядження ВО Київради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про адгальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яким передбачено капітальний ремонт 1 громадської вбиральні на загальну суму 1490,0 тис. грн. Відповідно до визначеного переліку першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану, прийнято рішення щодо перенесення реалізації зазначеного заходу на 2023 та наступні роки. Здійснювалось утримання 16 громадських вбиралень.	9 415,40	9 415,40	1 800,24	1 800,24	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат			
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Кошти передбачено для розробки проектно-кошторисної документації, а саме: вул. Велика Житомирська, 26-б (Пейзажна Алея); вул. Володимирська / бульв. Тараса Шевченка; вул. Межирізька / вул. Оленівська; Голосівський проспект, 3; пл. Перемоги, 3; просп. Академіка Глушкова, 3 (напроти). Відповідно до визначеного переліку першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану, прийнято рішення щодо перенесення реалізації зазначених заходів на 2023 та наступні роки.	1 200,00	1 200,00			Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки			
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	В рамках заходу передбачено закупівлю громадських вбиралень модульного типу	7 000,00	7 000,00			Фінансування капітальних видатків перенесено на грудень 2022 року. Закупівля не розпочата в зв'язку з введенням воєнного стану			
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	326,31	0,00	326,31	0,00	Захід не виконувався	356,00	356,00			У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні			
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	196 015,20	139 250,80	56 764,40	0,00	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Генеральною підрядною організацією - ТОВ «БУМ» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: укладання ґрунта у тіло дамби першої карти, монтаж трубопроводів, реконструкція каналізаційної насосної станції дренажних вод. Виконується влаштування доріг. Будівельна готовність об'єкта складає 63 %. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекultyвація ділянки №1 Генеральною підрядною організацією - ТОВ «ХОЗХИМСЕРВІС» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: прокладання дренажної системи, облаштування дороги, накрита карти полігону щабелем, влаштування рекуляційного шару покриття. Будівельна готовність об'єкта складає 50 %. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекultyвація ділянки №2 У 2022 році завершено процедуру конкурсних торгів з виконання проєктних робіт. Оголошення - UA-2021-10-06-006909-б. З переможцем торгів - ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" укладено договір від 02.01.2022 №176-21. Виконувались передпроектні роботи (виконано геофізичні вимірювання та топографічна зйомка). Будівництво комплексу переробки концентрату з системою передочисти фільтрату на полігоні твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області У 2022 році розпочато процедуру конкурсних торгів з виконання проєктних робіт. Оголошення - UA-2022-01-14-003526-а. З переможцем торгів - ТОВ "Інтерпроект GMBH" укладено договір від 21.02.2022 № 21/02-22ПКД. Відповідно до визначеного переліку першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану, прийнято рішення щодо перенесення реалізації зазначеного заходу на 2023 та наступні роки.	60 400,00	60 400,00	0,00	Платіжні доручення на суму 13 016,0 тис. грн, які подано до Державної казначейської служби України у м. Києві з 08.06.2022 року не проводяться				
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великобаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосівському районі м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6. Ритуальні послуги															
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	3 986,64	0,00	3 986,64	0,00	Будівництво колумбарних стін на території міського крематорію на вул. Байовій, 16, Голосівський район Завдання на проєктування опрацьовано у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури та знаходиться на опрацьованні в Департаменті будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	800,00	800,00						У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні підготовку завдання на проєктування та проєкту розпорядження припинено.
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	Улаштування алеї перепоконья видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника Завдання на проєктування опрацьовано у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури та Департаменті будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	5 000,00	5 000,00			Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень 2022 року.			

1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	119 283,69	0,00	119 283,69	0,00	Сформовано адресний перелік та підготовлено проєкт розпорядження ВО Кієвради (КМДА) від 19.01.2022 № 124-пр «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким передбачається благоустрій та капітальний ремонт 9 об'єктів. Протягом звітного періоду здійснено утримання міських кладовищ та колумбарію загальною площею 563,75 га. Здійснення благоустрою території Державного історико-меморіального заповідника (в т.ч.: капітальний ремонт інженерних мереж, будівель, споруд, елементів благоустрою, заміна/придбання обладнання, придбання основних засобів).	115 220,56		115 220,56		31 736,72		31 736,72		У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, погодження проєкта розпорядження буде здійснено після припинення чи скасування воєнного стану. З метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
1.7. Інженерний захист територій																
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	49 965,52	0,00	49 965,52	0,00	Протягом звітного періоду здійснено утримання 893 гідротехнічних споруд	50 559,40		50 559,40		17 821,06		17 821,06	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	По 4 об'єктах будівництва комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд на вул. Нововоказальній, 21, на вул. Адмірала Ушакова, 6-а, Лисої гори біля Столичного шосе, в районі станції метро "Видубині" та на Фестивальній алеї відповідно до визначеного переліку першочергових заходів щодо забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах режиму воєнного стану, прийнято рішення щодо перенесення реалізації зазначених заходів на 2023 та наступні роки.	8 000,00		8 000,00					Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки	
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																
2.1. Організація та проведення публічних заходів																
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	12 072,90	0,00	12 072,90	0,00	Поточні витрати підприємства для забезпечення здійснення просвітницької роботи та забезпечення функціонування експозицій Водно-інформаційного центру. Протягом звітного періоду центр відвідало 14 375 осіб.	12 313,87		12 313,87		4 049,40		4 049,40	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																
2.2.1.	Схема теплостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	З метою оптимізування роботи системи теплостачання, в тому числі забезпечення створення електронного кадастру та гідравлічної моделі мереж теплостачання, наступним етапом є створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплостачання. З цією метою подано пропозиції щодо внесення змін до бюджету м. Києва на 2022 року в частині визначення замовником зазначених робіт КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГЕТ"	8 000,00		8 000,00					Необхідність внесення змін до бюджету м. Києва на 2022 рік	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався								Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
ВСЬОГО:			9 063 234,53	465 850,80	2 709 377,81	5 888 005,92		2 376 938,18	0,00	1 301 618,16	1 075 320,02	171 470,86	0,00	84 554,13	86 916,73	

Звіт
про виконання результативних показників за I півріччя 2022 року
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва
на 2021-2025 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території						
1.1.1.	продукту: кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од.	433	0	-433	0	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану роботи не виконувались.
1.1.1.	ефективності: середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн	1039,27	0,00	-1039,27	0,00	Середні витрати відносно плану не розраховувались, оскільки роботи не виконувались.
1.1.1.	якості: питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, %	3,51	0,00	-3,51	0,00	Питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби не зменшилась, оскільки роботи із реконструкції ліфтів у звітному періоді не проводились з об'єктивних причин.
1.1.2.	продукту: кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту, од.	331	263	-68	79,5	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану виконання робіт призупинено
1.1.2.	ефективності: середня вартість виконання робіт на одному об'єкті, тис. грн	1044,00	0,00	-1044,00	0,00	
1.1.2.	якості: питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт, %	100	0	-100	0	
1.1.3.	продукту: кількість проєктів в межах конкурсу, од	200	0	-200	0	Проводилось рейтингування об'єктів капітального ремонту, виконувалась підготовка розпорядження, приймали звітування виконаних робіт за власні кошти виконання частки ОСББ та ЖБК, проводили аналіз заявок на відповідність положення про конкурс. Очікується вихід розпорядження.
1.1.3.	ефективності: середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК, тис. грн	1300	0	-1300	0	
1.1.3.	якості: питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості, %	100	0	-100	0	
1.1.4.	продукту: кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту, од.	90	0	-90	0	
1.1.4.	ефективності: середня вартість частини відшкодованого кредиту, тис. грн	240	0	-240	0	Відшкодування не здійснювалося, у зв'язку з дією в Україні воєнного стану
1.1.4.	якості: частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту, %	100	0	-100	0	
1.1.5.	продукту: відремонтований об'єкт, од.	504	0	-504	0	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
1.1.5.	ефективності: середня вартість одиниці продукту, тис. грн	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.1.5.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.6.	продукту: кількість об'єктів	417	0	-417	0	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено.
1.1.6.	ефективності: середня вартість відновлення асфальтового покриття, тис. грн	994	0	-994	0	
1.1.6.	якості: питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт, %	100	0	-100	0	

1.1.6.	продукту: кількість майданчиків , що планується облаштувати, од.	251	0	-251	0	
1.1.6.	ефективності: середня вартість влаштування одного майданчика, тис. грн	170	0	-170	0	
1.1.6.	якості: питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування, %	100	0	-100	0	
1.1.7.	продукту: кількість обладнання, що планується закупити, од.	15	0	-15	0	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.1.7.	ефективності: середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання, тис.грн	1000	0	-1000	0	
1.1.7.	якості: виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.8.	продукту: кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	8193	0	-8193	0	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.1.8.	ефективності: середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн	11,5	0	-11,5	0	
1.1.8.	якості: виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.1.9.	продукту: кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	2540	0	-2540	0	Виконання заходів заплановано на грудень 2022 року
1.1.9.	ефективності: середні витрати на 1 буд, тис.грн	50	0	-50	0	
1.1.9.	якості: виконання запланованого заходу, %	100	0	-100	0	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва						
1.2.1.	продукту: кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу, од.	6	0	-6	0	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.2.1.	ефективності: середні витрати на проведення енергомоніторингу, тис. грн	70,9	0	-70,9	0	
1.2.1.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження,%	5-8	0	0	0	
1.2.2.	продукту: кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання, од.	990	990	0	100	Виділено асигнувань на 2022 рік лише 12000,00 тис грн, очікується фінансування активів виконаних робіт за лютий-травень
1.2.2.	ефективності: середня вартість обслуговування обладнання, тис. грн	25,26	0,914	-24,346	3,6	
1.2.2.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	5-8	5-8	0	100	
1.2.3.	продукту: кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання, од.	181	13	-168	7,19	
1.2.3.	ефективності: середня вартість капітального ремонту обладнання, тис. грн	610,00	2166,46	1556,46	355,16	У зв'язку із здорожчанням матеріалів та обладнання
1.2.3.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження,%	15	0	-15	0	Показник не розраховується
1.2.4.	продукту: кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу, од.	1000	0	-1000	0,00	У бюджеті м. Києва на 2022 кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено
1.2.4.	ефективності: середня вартість одного моніторингу, тис. грн	4,08	0,00	-4,08	0,00	
1.2.4.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, %	5-8	0,00		0,00	

1.2.5.	продукту: кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи, од.	0	0	0	0	Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. Кошти заплановані на грудень.
1.2.5.	ефективності: середня вартість термомодернізації одного закладу, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.	якості: економія ПЕР за рахунок впровадження, %	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.	якості: питома вага кількості проведених енергоаудитів та енергопаспортизації до запланованої кількості, %	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.	продукту: кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження, од.	150	150	0	100,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.
1.2.6.	продукту: кількість працівників, залучених до супроводження проєктів, од.	26	26	0	100,00	
1.2.6.	ефективності: середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, тис. грн	415,24	115,04	-300,2	27,7	
1.2.6.	якості: відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів, %	30	30	0	100	
1.2.6.	якості: обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, %	20	20	0	100	
1.2.7.	продукту: кількість реконструйованих об'єктів, од.	5	0	-5	0	Роботи планується розпочати у вересні поточного року, об'єкти потребують коригування проєкту, тому виконання у II кварталі було неможливим.
1.2.7.	ефективності: середня вартість реконструкції одного об'єкта, тис. грн	1414,46	0,00	-1414,46	0,00	
1.2.7.	якості: економія теплової енергії за рахунок впровадження, %	10-15	0	0	0	
1.2.8.	продукту: кількість угод, од.	1	1	0	100	Оплата відбувається згідно графіку платежів, обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО), за графіком платежів, першу половину оплати відсотків та тіла кредиту сплачено у травні, другу половину оплати заплановано на листопад
1.2.8.	ефективності: відшкодування за однією угодою, тис. грн	37200,00	13627,40	-23572,60	36,60	
1.2.8.	якості: виконання зобов'язань за угодою, од	1	1	0	100	
1.3. Система водопостачання та водовідведення						
1.3.1.	продукту: будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	1	1	0	100,0	Розподіл асигнувань на грудень 2022 року
1.3.1.	ефективності: вартість робіт та обладнання, тис. грн.	30500,00	0,00	-30500,00	0,0	
1.3.1.	якості: рівень готовності, %	99,00	73,00	-26,00	73,7	
1.3.2.	продукту: протяжність реконструкції дамб та мулопроводів, км	0,73	0,22	-0,51	30,1	Змонтовано мережу тимчасового мулопроводу діаметром 400 мм для перекачування мулу та можливості виконання робіт з очищення існуючого мулопроводу. Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року
1.3.2.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн.	41110,00	0,00	-41110,00	0,0	
1.3.2.	якості: рівень готовності, %	40,00	0,00	-40,00	0,0	
1.3.3.	продукту: протяжність відновлених колекторів, км	18,04	0,021	-18,019	0,12	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного часу. Відповідно до законодавства Ліцензіат першочергово виконував заходи Інвестиційної програми (ІП) 2021 року. Щодо ІП на 2022 рік то Товариством в першу чергу забезпечується виконання перехідних об'єктів.
1.3.3.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн.	56500,00	0,00	-56500,00	0,0	
1.3.3.	якості: рівень готовності, %	51,00	25,00	-26,00	49,0	
1.3.4.	продукту: протяжність 3 дюкерів, км	0,336	0,00	-0,336	0,0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті

1.3.4.	ефективності: середня вартість 1 км, тис. грн	125000,00	0,00	-125000,00	0,0	призупинено. Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки
1.3.4.	якості: рівень готовності, %	7,00	28,00	21,00	400,0	
1.3.5.	продукту: протяжність будівництва систем водопостачання, км	3,20	0,24	-2,96	7,5	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено. Але з травня поточного року будівельні роботи відновлено.
1.3.5.	ефективності: середня вартість, 1 км, тис. грн	35000,00	20673,69	-14326,31	59,1	
1.3.5.	продукту: проєкт реконструкції водоводу	0	0	0	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.3.5.	ефективності: вартість проєктних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.	якості: рівень готовності, %	60,00	40,00	-20,00	66,7	
1.3.6.	продукту: кількість реконструйованих насосних станцій, од.	2	0	-2	0,0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, будівельні роботи на об'єкті призупинено.
1.3.6.	продукту: кількість етапів впровадження реконструкції, од	8	0	-8	0	
1.3.6.	ефективності, середня вартість етапу впровадження, тис. грн.	86837,50	0,00	-86837,50	0,00	
1.3.6.	якості: рівень готовності, %	73,33	0	-73,33	0	
1.3.7.	продукту: кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати, од.	8	8	0	100	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витратчання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.3.7.	ефективності: середня вартість утримання та ремонт одного фонтану, тис. грн	2494,65	506,95	-1987,7	20,3	
1.3.7.	якості: питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.3.8.	продукту: кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	203	174	-29	85,7	Утримання, поточний та аварійний ремонт проводився протягом I півріччя на функціонуючих бюветних комплексах. Два бювети підлягають списанню.
1.3.8.	ефективності: середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу, тис. грн	196,4	43,49	-152,91	22,1	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби.
1.3.8.	якості: питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі,%	100	85,7	14,3	85,7	Станом на 01.07.2022 року на підприємстві функціонує 174 бюветних комплексу, на яких проводиться утримання, аварійний та поточний ремонт.
1.3.9.	продукту: загальна кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Програмою не передбачено заходів у 2022 році, але бюджетом міста Києва у поточному році передбачено кошти для їх проведення. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні роботи не проводилися. Фінансування капітальних витратків перенесено на грудень 2022 року.
1.3.9.	ефективності: середня вартість на будівництво 1 об'єкта, тис. грн	0	0	0	0	
1.3.9.	якості: рівень готовності об'єктів будівництва, %	0	0	0	0	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії						
1.4.1.	продукту: протяжність теплових мереж, які планується замінити, км	15,613	0	-15,613	0	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
1.4.1.	ефективності: середня вартість заміни 1 км мереж, тис грн.	14300	0	-14300	0	
1.4.1.	якості: рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого, %	100	0	-100	0	
1.4.2.	продукту: кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи, од.	12	0	-12	0	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.4.2.	ефективності: середня вартість реконструкції одного теплового пункту, тис. грн	5461,0	0,00	-5460,95	0,0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після

1.4.2.	якості: частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років, %	84	0	-84	0	припинення чи скасування воєнного часу.
1.4.2.	продукту: кількість теплових лічильників, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.2.	ефективності: середня вартість одного теплового лічильника, тис. грн	0	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	якості: частка встановлених теплових лічильників від плану, %	0	0	0	0	
1.4.3.	продукту: кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам, од.	10	0	-10	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного часу.
1.4.3.	ефективності: середні витрати на реконструкцію котельні, тис. грн	17000	0	-17000	0	
1.4.3.	якості: економія природного газу, млн м3	0,03	0	-0,03	0	
1.4.4.	продукту: кількість придбаної спецтехніки, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.4.4.	ефективності: середня вартість одиниці спецтехніки, тис. грн	0	0	0	0	
1.4.4.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.4.5.	продукту: кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано, од.	2	0	-2	0	Закупівля обладнання буде здійснювати за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
1.4.5.	ефективності: середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання, тис. грн	110,00	0	-110	0	
1.4.5.	якості: питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту, %	100	0	-100	0	
1.4.6.	продукту: кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	25	16	-9	64	Кількість заходів по реалізації Інвестиційної програми на 2022 рік затверджена наказом по СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" №44 від 28.01.2022 р.
1.4.6.	ефективності: середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	90680,00	0,00	-90680,00	0,0	Показник не розраховувався
1.4.6.	якості: економія природного газу, млн м3	1,50	0,00	-1,50	0,0	Реалізацію проєктів ЄБРР, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу, відтерміновано.
1.4.7.	продукту: кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, од.	8,00	0,00	-8,00	0,00	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного часу.
1.4.7.	ефективності: середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів, тис. грн	12480,50	0,00	-12480,50	0,00	
1.4.7.	якості: підвищення надійності роботи обладнання, %	92,00	0,00	-92,00	0,00	
1.5. Санітарне очищення міста						
1.5.1.	продукту: кількість контейнерів, яку планується встановити, од.	706	154	-552	21,8	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виконання заходу призупинено
1.5.1.	ефективності: середня вартість одного контейнера, тис. грн	40,3	6,6	-33,7	16,4	
1.5.1.	продукту: кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од.	3	0	-3	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, термін погодження проєкта розпорядження подовжено після припинення чи скасування воєнного часу.
1.5.1.	ефективності: середня вартість одного контейнера, тис. грн	654	0	-654	0	
1.5.1.	якості: оновлення контейнерів від плану, %	100	0	-100	0	
1.5.2.	продукту: кількість ПКД, що планується розробити, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	продукту: кількість об'єктів, що планується побудувати, од.	3	0	-3	0	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не проводилося

1.5.2.	ефективності: середня вартість одного ПКД, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	ефективності: середня вартість одного комплексу, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.2.	ефективності: середня вартість одного центру, тис. грн	500000,00	0,00	-500000,00	0,00	У зв'язку із дією в Україні воєнного стану, виконання заходів не проводилося
1.5.2.	якості: % до потреби	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.5.3.	продукту: кількість етапів впровадження системи, од.	1	1	0	100	Виконано будівельно-монтажні роботи I етапу будівництва на 1 пусковому комплексі. У межах будівельно-монтажних робіт 2 етапу виконано фундаменти колони-охолоджувача та реактора адсорбера. Термін реалізації проекту з впровадження системи хімічного очищення димових газів у 2023 році.
1.5.3.	ефективності: середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів, тис. грн	12000	12453,4	453,4	103,8	
1.5.3.	якості: рівень готовності, %	78	33,53	-44,47	43	
1.5.3.	якості: зменшення викидів CO2 до, мг/нм ³	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.4.	продукту: кількість систем моніторингу, що планується до впровадження, од.	0	0	0	0	Виконання заходів у 2022 році не передбачено
1.5.4.	ефективності: середня вартість систем моніторингу, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.4.	якості: рівень готовності, %	0	0	0	0	
1.5.5.	продукту: кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати, од.	19	16	-3	84,2	На 3 вбиральнях встановлено касові апарати і їх обслуговування у 2022 році буде здійснюватися за рахунок власних коштів
1.5.5.	ефективності: середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні, тис. грн	1036,36	112,52	-923,84	10,9	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану.
1.5.5.	якості: питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі, %	100	100	0	100	
1.5.6.	продукту: кількість пунктів підключення, од.	4	0	-4	0	Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки
1.5.6.	ефективності: середня вартість підключення одного пункту, тис. грн	875	0	-875	0	
1.5.6.	якості: рівень готовності об'єкта будівництва, %	24	0	-24	0	
1.5.7.	продукту: кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити, од.	9	0	-9	0	Фінансування капітальних витратів перенесено на грудень 2022 року. Закупівля не розпочата в зв'язку з введенням воєнного стану
1.5.7.	ефективності: середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік, тис. грн	2368	0	-2368	0	
1.5.7.	якості: питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби, %	100	0	-100	0	
1.5.8.	продукту: кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати, од.	116	0	-116	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, в I півріччі не було доручень КМДА щодо встановлення туалетних кабін
1.5.8.	ефективності: середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabіни на рік, тис. грн	2,813	0	-2,813	0	
1.5.8.	якості: % виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	100	0	-100	0	
1.5.9.	продукту: площа полігону, га	10,653	10,7	+ 0,047	100,44	
1.5.9.	ефективності: середня вартість робіт на 1 га, тис. грн	18400	1216,45	-17183,55	6,61	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, роботи на об'єктах призупинено
1.5.9.	якості: рівень виконання, %	45	48	3	106,67	
1.5.10.	продукту: площа карт, га	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не

1.5.10.	продукту: кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	передбачено
1.5.10.	ефективності: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	ефективності: середня вартість робіт, тис. грн	0	0	0	0	
1.5.10.	якості: рівень виконання запланованого заходу, %	0	0	0	0	
1.6. Ритуальні послуги						
1.6.1.	продукту: кількість об'єктів, од.	1	0	-1	0	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні підготовку завдання на проєктування та проєкту розпорядження призупинено.
1.6.1.	продукту: кількість колумбарних ніш, од.	3164	0	-3164	0	
1.6.1.	ефективності: середні витрати на спорудження 1 ніші, тис. грн	1,26	0	-1,26	0	
1.6.1.	якості: рівень готовності об'єкта,%	100	0	-100	0	
1.6.2.	продукту: кількість санітарних кабін, що планується побудувати, од.	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.2.	ефективності: середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.2.	якості: рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.6.3.	продукту: площа об'єкта, що планується спорудити, га	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	ефективності: середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.3.	якості: рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.6.4.	продукту: кількість об'єктів, од.	1	0	-1	0	Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти заплановано на грудень поточного року.
1.6.4.	ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн	12500	0	-12500	0	
1.6.4.	якості: рівень готовності від запланованого,%	48,8	0	-48,8	0	
1.6.5.	продукту: площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га	552,95	552,95	0	100,00	
1.6.5.	продукту: площа колумбаріїв, що планується утримувати, га	10,8	10,8	0	100	
1.6.5.	ефективності: середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн	157,86	43,43	-114,43	27,5	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.6.5.	ефективності: середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн	2962,5	714,95	-2247,55	24,1	Виплата нарахованої заробітної плати за червень 2022 року (за II половину червня 2022 року) відбулася у 06.07.2022, видатки за КЕКВ 2210 у II кварталі 2022 року не здійснювалися
1.6.5.	якості: питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ,%	100	100	0	100	
1.6.5.	якості: питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв, %	100	100	0	100	
1.6.6.	продукту: кількість проєктів землеустрою земельної ділянки, од.	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.6.	продукту: кількість об'єктів, од.	0	0	0	0	
1.6.6.	ефективності: середня вартість 1 проєкту землеустрою, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.6.	ефективності: середня вартість 1 об'єкта, тис. грн	0	0	0	0	
1.6.6.	якості: рівень готовності об'єкта,%	0	0	0	0	
1.7. Інженерний захист територій						
1.7.1.	продукту: кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням, од.	893	893	0	100	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення

1.7.1.	ефективності: середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди, тис. грн	55,95	19,96	-35,99	35,7	поточних витрат
1.7.1.	якості: частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості, %	100	100	0	100	
1.7.2.	продукту: територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій, га	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.7.2.	продукту: кількість об'єктів, од.	3	0	-3	0	Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки
1.7.2.	ефективності: середня вартість робіт на одному об'єкті, тис. грн	16560,8	0	-16560,8	0	
1.7.2.	ефективності: середня вартість робіт на одному га, тис. грн	0	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.7.2.	якості: динаміка виконання заходу від плану, %	26,5	0	-26,5	0	Реалізація проєктів переноситься на 2023 та наступні роки
1.7.2.	якості: охоплення території інженерним захистом, %	13,1	0	-13,1	0	
2.1. Організація та проведення публічних заходів						
2.1.1.	продукту: кількість відвідувачів в рік, од.	35000	14375	-20625	41,1	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
2.1.1.	ефективності: середня вартість витрат на одного відвідувача, грн	344,94	281,7	-63,24	81,7	
2.1.1.	якості: збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії, %	15	68	53	453	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми						
2.2.1.	продукту: кількість проєктних документів, од.	0	0	0	0	Програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році.
2.2.1.	ефективності: середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.	якості: рівень готовності документації з розробки схем, %	0	0	0	0	
2.2.2.	продукту: кількість проєктних документів, од.	0	0	0	0	Програмою не передбачено проведення заходів у 2022 році.
2.2.2.	ефективності: середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.	якості: рівень готовності документації з розробки Плану, %	0	0	0	0	

Звіт за I півріччя 2022 року
Досягнення індикаторів програми

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План 2022 року	Факт II квартал 2022 року			
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0,4–110 кВ	%	58	60	2	103,4	Роботи виконуються згідно з планом
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	72	74,05	2,05	102,8	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, виконання заходів відтерміновано
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	80	84	4	105	Недостатнє фінансування
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	64	72,6	8,6	113,44	Недостатнє фінансування
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,6	29,7	0,1	100,34	Недостатнє фінансування
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2,62	0	-2,62	0	відсутні дані
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,2	0,0346	- 4,1654	0,8	
8	Загальне споживання води містом	м ³ / мешканця	37	15,1	- 21,9	40,8	Встановлення квартирних лічильників та приведення тарифу до економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг з водопостачання призвело до економії споживання води та зниження фактичного значення індикатора
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	21,5	7,8	-13,7	36	У зв'язку із введенням воєнного стану на всій території України, доступ до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутній, тому надати актуальну інформацію не вбачається можливим.
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	41,8	0	-41,8	0	З початку року в рамках укладених договорів із реконструкції ліфтів у житлових будинках, підрядними організаціями виконано у повному обсязі реконструкцію 77 ліфтів, проте у зв'язку з відсутністю затвердженого адресного переліку ліфти не введені в експлуатацію.
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	20	30,56	10,56	152,8	Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулося внаслідок зменшення її споживання у зв'язку із введенням воєнного стану та необхідністю застосування коригуючого коефіцієнту

12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	87,4	5,4	106,6	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	66	67	1	101,5	Роботи виконуються згідно з планом
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	56	57	1	101,8	Роботи виконуються згідно з планом
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт-год	2187	0	-2187	0	відсутні дані
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,5	0	-1,5	0	відсутні дані
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,49	0	-2,49	0	відсутні дані
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	91	87	-4	95,6	Недостатнє фінансування
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1152	344,882	-807,118	29,9	
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	0	-96	0	Фінансування заходів не передбачено у звітному періоді
21	Кількість відновлених бюджетних комплексів	од.	4	0	-4	0	Роботи не розпочаті в зв'язку з введенням воєнного стану
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	9	0	-9	0	У зв'язку з дією в Україні воєнного стану, роботи не виконувались
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	934	124,859	-809,141	13,4	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	7,07	-10,93	39,3	Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	4,7	-	100	Стан виконання показника - високий Дані лише по полігонах м. Києва (без обласних звалищ).
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двоохтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	88,9	КП "Київкомунсервіс" проводить роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів. Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	16,4*	6,4	164	Стан виконання показника - високий

* За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2021 рік, форма № 1-ТПВ.

Враховуючи індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, значення індикатора є сумою таких показників: «Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 9,33 % (використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів, тобто відходи як вторинна сировина, направлені на сортування і переробку) та «Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 7,07 % (використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів, тобто відходи, спалені на СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» з отриманням теплової енергії).

Аналіз виконання за видатками за I півріччя 2022 року Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
1 301 618,16	-	1 301 618,16	-	84 554,13	-	84 554,13	-	1 217 064,03	-	1 217 064,03	-

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки за I півріччя 2022 року1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки затверджена рішенням Київради від 27 травня 2021 року № 1241/1282, передбачає виконання у 2022 році завдань в частині розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 465 850,80 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 709 377,81 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 5 888 005,92 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) відповідно до бюджету міста Києва на 2022 рік передбачені видатки у обсязі 1 301 618,16 тис. грн.

У I півріччі 2022 року фактичне фінансування завдань Програми становить 171 470,86 тис. грн, що складає 13,2 % від передбаченої річної суми коштів. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 84 554,13 тис. грн та інших позабюджетних джерел у обсязі 86 916,73 тис. грн. Із державного бюджету у звітному періоді заходи не фінансувалися.

У I півріччі 2022 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно станом на 01.07.2022	
			тис. грн	% (від передбачених)
Бюджет м. Києва	2 709 377,81	1 301 618,16	84 554,13	6,5%
Державний бюджет	465 850,80	0	0	0
Інші кошти	5 888 005,92	1 075 320,02	86 916,73	8,1%
Всього:	9 063 234,53	2 376 938,18	171 470,86	7,2%

2. Заходи, що виконувалися у звітному періоді (% освоєних коштів від виділених):

обслуговування ІТП у 990 закладах освіти – 12%;
капітальний ремонт ІТП та систем опалення у закладах освіти м. Києва – 33,1%;

забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків ОСББ та ЖБК – 26,3%;

обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО) - 39,5%;

будівництво та реконструкція водопровідних мереж – 3,5%;

будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод – 63%;

забезпечення функціонування фонтанів – 22,7 %;

функціонування бюветних комплексів – 22,5%;

реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 – 6,5%;

забезпечення функціонування громадських вбиралень – 19,1%;

забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 27,6%;

проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 35,3%;

проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 32,9%.

3. Невиконані заходи:

Слід зазначити, що у зв'язку з широкомасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року російських військ в Україну, а також відповідно до Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 70/2022 від 24.02.2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року» «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України» всі ресурси, в тому числі фінансові, спрямовані виключно на забезпечення роботи критичної інфраструктури та недопущення гуманітарної катастрофи міста Києва. Крім того, внаслідок ракетних ударів та артилерійських обстрілів, відновлення потребують житловий фонд та інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Враховуючи викладене, реалізація більшості ключових напрямків Програми у звітному періоді не здійснювалася, виконання робіт не проводилося.

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми буде залежати насамперед від припинення військової агресії Російської Федерації та припинення/скасування воєнного стану; забезпечення сталого необхідного фінансування Програми з бюджету міста Києва.

Перший заступник директора

Олена БАСУРОВА