



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

*Від 27.02.2023 № 058/3/1- 1152
На № 1241/1282 від 27.05.2021*

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-
енергетичного комплексу

Відповідно до пункту 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638) та пункту 4.2. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 направляємо звіт за 2022 рік про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на 20 арк.

Перший заступник директора

Олена БАСУРОВА

Інформація про виконання програми
за 2022 рік1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Планові обсяги фінансування на 2022 рік (затвержені рішеннями КМР від 27.05.2021 № 1241/1282) тис грн				Обсяги фінансування на 2022 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2022 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Прийчини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	450 003,91	0,00	450 003,91	0,00	216 200,00	0,00	216 200,00	0,00	102 249,40	0,00	102 249,40	0,00	Протягом 2022 року здійснено реконструкцію 174 ліфтів у житлових будинках міста Києва	Роботи виконувались в рамках доведених бюджетних асигнувань
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	345 564,00	0,00	300 260,80	45 303,20	40 017,02	0,00	40 017,02	0,00	40 017,02	0,00	40 017,02	0,00	Для проведення у 2022 році реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування, районними в місті Києві державними адміністраціями були сформовані відповідні адресні переліки із 187 об'єктів на яких мали відбутись ремонтні роботи. Станом на 31.12.2022 роботи повністю виконані на 32 об'єктах, на 12 - виконано частково.	Зменшення кількості об'єктів відбулося внаслідок коригування бюджету м. Києва на 2022 рік (зменшення виділених бюджетних коштів)
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управліннями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Фінансування заходу не передбачено у 2022 році
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проведення заходу в 2022 році не передбачено	
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєкту енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	260 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	77 805,80	0,00	77 805,80	0,00	Переможець конкурсу 2022 року визначено 117 учасників. Адресний перелік об'єктів затверджено казом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (НМДА) від 25.08.2022 № 35-ОД «Про виконання робіт в рамках проєкту, який перемогли у 2021–2022 роках у конкурсах проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» (із змінами). Станом на 31.12.2022 енергоефективні роботи повністю виконано на 40 об'єктах. На 7 об'єктах роботи виконані частково, завершення заплановане у 2023 році.	Зменшення кількості реалізованих об'єктів відбулося внаслідок коригування бюджету м. Києва на 2022 рік (зменшення виділених бюджетних коштів)
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	11 667,40	0,00	11 667,40	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	У звітному періоді один позичальник отримав кредит на впровадження енергоефективних заходів у житловому будинку	Низька активність позичальників через введений на території України воєнний стан
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	215 521,00	0,00	215 521,00	0,00	205 972,16	0,00	205 972,16	0,00	За виконанням районних в місті Києві державних адміністрацій: Виконано роботи на 315 об'єктах (ремонт фасадів, покрівель, внутрішньобудинкових мереж, електрообладнання, заміна вікон та дверей)	
1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартирних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	457 168,00	0,00	457 168,00	0,00	115 958,73	0,00	115 958,73	0,00	113 266,10	0,00	113 266,10	0,00	За виконанням районних в місті Києві державних адміністрацій: Виконано роботи з асфальтування на 108 об'єктах	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Кошти на реалізацію заходу у бюджет міста Києва на 2022 рік не передбачено
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Кошти на реалізацію заходу у бюджет міста Києва на 2022 рік не передбачено
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Відповідно до змін внесених до бюджету м. Києва кошти на 2022 рік не передбачені
				2 093 335,91	0,00	1 988 032,71	105 303,20	689 364,15	0,00	689 364,15	0,00	539 511,48	0,00	539 511,48	0,00		

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент освіти Політехнічний	2022-2025	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з	2021-2025	25 007,40	0,00	25 007,40	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 806,30	0,00	8 806,30	0,00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснює обслуговування ІТП у 990 закладах освіти	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	110 410,00	0,00	0,00	110 410,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	35 147,80	0,00	0,00	35 147,80	В рамках співпраці з Північно-екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) виконується капітальний ремонт ІТП та систем опалення закладів освіти м. Києва (школа, інтернати та дитячі садочки). Будівельні роботи з капітального ремонту систем опалення та ІТП виконувалися на 76 об'єктах.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2022-2025	4 080,00	0	4 080,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднаних співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	10 796,20	0,00	10 796,20	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	7 231,80	0,00	7 231,80	0,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувалося за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного використання коштів бюджету, вжито заходів щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	7 072,30	0,00	7 072,30	0,00	9 071,80	0,00	9 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Кошти на реалізацію заходу знято відповідно до внесених змін до бюджету міста Києва на 2022 рік
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	34 483,03	0,00	34 483,03	0,00	30 425,00	0,00	30 425,00	0,00	Обслуговування кредитів (оплата), залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО), здійснювалося згідно графіку платежів	
				194 991,30	0,00	84 581,30	110 410,00	151 914,83	0,00	66 914,83	85 000,00	81 610,90	0,00	46 463,10	35 147,80		

1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортиницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	2021-2023	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	149 219,00	0,00	26 462,10	122 756,90	31 321,81	0,00	26 380,51	4 941,30	Реконструкція споруд першої черги Бортиницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва. (Коригування) Черга будівництва. Насосна станція першого підйому. Генеральною підрядною організацією - ТОВ «Урметал Булд» виконувались наступні роботи: встановлення антикорозійного захисту будівельних конструкцій; встановлення фасадів будівлі НСПП; мурування внутрішніх стін та перегородок будівлі НСПП; встановлення дверних блоків в будівлі НСПП; прокладання кабельної продукції мереж живлення технологічного обладнання та мереж освітлення тощо. Станом на 31.12.2022 будівельна готовність об'єкту складає 77 %.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортиницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	30 010,30	0,00	30 010,30	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортиницької станції аерації Проектною організацією ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» у 2022 році в рамках договору виконано такі роботи: топографо-геодезичні вишукування; обстеження гідроспоруд та будівель; розроблено проект організації будівництва. Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортиницької станції аерації У зв'язку з подовженням терміну реалізації проекту реконструкції Бортиницької станції аерації, виникла необхідність внесення відповідних змін до проектної документації в частині подорожження терміну експлуатації мулових полів шляхом нарощування дамб на відмітку +3,00 від відміток дамб, передбачених останнім коригуванням проекту. Також, протягом звітного періоду виконано роботи із нарощення, з наступним ущільненням, ділянок дамби мулового поля №2 обсягом більше 6000 м³.	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	1 019 260,00	0,00	39 000,00	980 260,00	105 716,24	0,00	9 500,00	96 216,24	9 813,30	0,00	0,00	9 813,30	Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербоїш на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС Оболонь" в Оболонському районі м. Києва". Протягом звітного періоду виконано наступні роботи: шптову проходку з будівництва нової ділянки колектору, роботи з хімізацією камери К1 та існуючих 3/6 труб на ділянці від К1 до К2, продовилися роботи з будівельного водознімання та перемішування стовпів, виконувалось будівництво нових камер, виконано встановлення стовпа К7; виконано встановлення камери К14; розпочато влаштування стовпа К12; виконано будівництво колектору на ділянці від К11 до К13. Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі та Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Крайна, 1 до вул. Запорозьця, 26 в Деснянському районі м. Києва - через дефіцит коштів, що надходить за надані ЖКП, які є джерелом фінансування заходів ІП, не було можливості розпочати роботи з реконструкції об'єкту у 2022 році (до фінансування були затверджені тільки заходи з забезпечення стабільного ведення господарської діяльності та найпріоритетніші мобілізаційні заходи). Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі - визначено генеральну підрядну організацію для виконання будівельних робіт та здійснення авторського нагляду. Надано авансовий платіж для закупівлі необхідного обладнання та матеріалів. Роботи будуть продовжені у 2023 році.	
1.3.4.	Реконструкція дожержних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкція дожержних переходів через р.Дніпро. З 24.02.2022року роботи на об'єкті зупинено.	Об'єкт виключено з ПЕСР у 2022 році
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	25 775,81	0,00	0,00	25 775,81	8 114,30	0,00	0,00	8 114,30	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва - у січні 2022 року ПРАТ "АК «Київводоканал» виконав зобов'язання в частині виконання Інвестиційної програми попереднього періоду. Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-6, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва Здійснювались заходи в частині коригування проектної документації.	Виконання робіт переноситься на наступний бюджетний період

1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промислових вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводканал»	2021-2025	694 700,00	326 600,00	0,00	368 100,00	41 274,47	0,00	0,00	41 274,47	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промислових вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва - отримано експертну оцінку; Реконструкція енергосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві - здійснювалася організаційно-підготовча робота. Прийнято рішення про розподіл робіт на дві черги; Реконструкція НВС II-го підйому "Дарниця" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва - з переможцем конкурсних торгів - ТОВ "СК ГРУПС" укладено договір від 24.01.2022 №ДЗД01 на виконання будівельних робіт. Підрийд організації надано попередню оплату; Реконструкція ВНС "Оболонь-1" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: просп. Героїв Сталінград, 12 в Оболонському районі м. Києва - отримано експертну оцінку проекту; Реконструкція ВНС "Оболонь-2" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Богатирська 22/26 в Оболонському районі м. Києва - отримано експертну оцінку проекту; Реконструкція ВНС "Троєщина" з впровадженням системи очистки питної води за адресою: вул. Драйзера, 2 в Деснянському районі м. Києва - отримано експертну оцінку проекту; Реконструкція системи водопостачання (арт. свердловини №298, 299 та водонапірної башти) з впровадженням системи очистки питної води за адресою вул. Ціліна, 60 Г в Голосіївському районі м. Києва - отримано експертну оцінку проекту; Реконструкція насосної станції першого підйому за адресою вул. Деснянська, 1 у Деснянському районі м. Києва - відповідно до Інвестиційної програми на 2022 рік (зі змінами) включено цей захід для початку виконання робіт з розробки ТЕО. Розпочато процедуру визначення генеральної підрийдної організації	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України та ускладненням економічної ситуації, зокрема на підприємстві, джерело для виконання IT було скорочено до мінімально-необхідного рівня для завершення виконання найпріоритетніших заходів або завершення лінійних етапів реконструкції. Для початку виконання нових робіт коштів не виділилося, оскільки перенаправлені на основні заходи для стабільного надання послуг
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	19 957,20	0,00	19 957,20	0,00	6 586,92	0,00	6 586,92	0,00	6 586,92	0,00	6 586,92	0,00	Забезпечено виконання робіт з утримання 8 фонтанів. Проводиться моніторинг стану обладнання, здійснювалася частова підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану. Запуск фонтанів відмінено через запровадження на території України воєнного стану
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводканал»	2021-2025	39 869,20	0,00	39 869,20	0,00	23 874,21	0,00	23 874,21	0,00	23 874,21	0,00	23 874,21	0,00	Забезпечено виконання робіт з утримання 201 біоветного комплексу. Придбано 28 генераторів для забезпечення безперервної роботи комплексів, 13 насосів та 6 фільтрів пом'якшення та знезалізнання води	
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
				1 988 296,70	326 600,00	201 336,70	1 460 360,00	364 644,15	0,00	78 620,73	286 023,42	113 110,54	0,00	56 841,64	56 268,90		

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	223 265,90	0,00	0,00	223 265,90	159 157,96	0,00	149 173,90	9 984,06	26 176,22	0,00	0,00	26 176,22	Для реалізації заходів з реконструкції та капітального ремонту теплових мереж, за результатами тендерних процедур на виконання проєктно-вишукувальних робіт, укладено договори, за 8 об'єктами: - по 7 об'єктах роботи завершені; - по об'єкту Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК-123 по вул.Набережно-Лугівській та вул.Набережно-Хрещатицькій здійснювалось коректування проєкту. БМР не виконувались.	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	65 531,40	0,00	18 728,40	46 803,00	31 721,80	0,00	31 721,80	0,00	16 301,19	0,00	0,00	16 301,19	Виконано проєктно-вишукувальні роботи (ПВР) для встановлення вузлів обліку теплової енергії на 200 об'єктах та закуплено 256 вузлів теплової енергії. Опрацьовувалось питання коригування проєктної документації об'єкту Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті, 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20.	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельні та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	170 000,02	0,00	70 000,00	100 000,02	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	9 648,47	0,00	150,00	9 498,47	Реконструкція котельні на вул. Котельницька, 7/13. Відповідно до договору з ПП «РОТОЦДА-ЛЮКС» здійснено обстеження та оцінку технічного стану димової труби котельні. За результатами тендерних процедур на виконання проєктно-вишукувальних робіт укладено договір по об'єкту. Виконано частково роботи з реконструкції теплододержателя. Відповідно до графіку затвердженого доп. угодою, термін завершення робіт подовжено до 31.03.2023.	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». у 2022 році такої необхідності не було
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрових потужностей з Баксом-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	370 548,94	0,00	0,00	370 548,94	75 723,44	0,00	0,00	75 723,44	У поточному році виконано роботи з ремонту тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, зокрема: ТЕЦ-5: Виконано: поточні ремонти блоків №№ 1, 2, 3 – 100%; поточні ремонти пікових водогрійних котлів – 100%. Виконуються капітальний ремонт блоку №4. Станом на 03.01.2023 виконано - 96%. ТЕЦ-6: Виконано: поточний ремонт блоку №1 – 100%, середній ремонт блоку №2 – 100%; поточні ремонти пікових водогрійних котлів – 100%. По перехідному проєкту з 2021 року "Технічне переоснащення системи збудження Г-1 Т8В-320 блоку ТЕЦ-6", відповідно до отриманої у лютому 2022 року попередньої оплати, підрийдною організацією ТОВ "Енерго плюс" закуплено обладнання, ведуться підготовчі роботи до його монтажу. Виконання робіт планується до кінця 2023 року. Проєкти СП "Київські ТЕЦ" в рамках кредитної угоди з ЄБРР, а саме: впровадження двох когенераційних енергоблоків на ТЕЦ-6 та теплового Баксу-акумулятора; впровадження конденсаційного економізатору на ТЕЦ-5 відтерміновано орієнтовно на 2025 рік	Терміни фінансування та виконання складених НАРЕКІП інвестиційних програм (заходів) на 2022 рік для ліцензіатів з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках відповідно до постанови НАРЕКІП від 06.12.2022 № 1638 продовжено до 30 вересня 2023 року
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	99 844,00	0,00	53 432,00	46 412,00	34 584,53	0,00	18 989,50	15 595,03	33 810,25	0,00	18 270,32	15 539,93	Роботи з капітального ремонту котла № 2 виконано за рахунок коштів бюджету міста Києва у повному обсязі. Капітальний ремонт обмуровування топки котла № 3,4 виконано за власні кошти КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" у повному обсязі	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану частину заходів відтерміновано
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
				2 825 861,32	0,00	142 380,40	2 683 480,92	606 513,23	0,00	210 385,20	396 128,03	161 659,57	0,00	18 420,32	143 239,25		

1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжилгоспексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	30 413,80	0,00	1 962,00	28 451,80	6 123,25	0,00	0,00	6 123,25	6 123,25	0,00	0,00	6 123,25	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: - придбано 50 одиниць контейнерів типу «дзіночки», зокрема, контейнерів для збирання: 10 - паперу; 23 - ПЕТ; 17 - для збирання скла; - придбано 4 одиниці контейнерів (1,1 м3, сітка); - відремонтовано 353 одиниць контейнерів для роздільного збирання побутових відходів Також було оновлено контейнерний парк для збирання твердих побутових відходів: - придбано 444 одиниць контейнерів; - відремонтовано 4 083 одиниці контейнерів	

1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сінтєспереробних комплексів, створення центру поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, «КП «Київкомсервіс»	2021-2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	16 622,16	0,00	0,00	16 622,16	16 622,16	0,00	0,00	16 622,16	КП «Київкомсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами здійснювалися заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами. За звітний період придбано 5 одиниць спецтехніки для вивезення побутових відходів, здійснено капітальний ремонт 6 одиниць спецтехніки. КП «Київкомсервіс» продовжує роботу у сфері поводження та організації збору небезпечних відходів в складі побутових відходів населення. Спеціальний автомобіль «Екобус», відповідно до угодженого графіку, здійснює об'їзд контейнерів та робороб для збору небезпечних відходів, працівниками проводиться робота з вивантаження та поточному ремонту контейнерів. У 2022 році передано на утилізацію 30 997 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп та перероблена 7 300 шт. ртутних термометрів.	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	101 000,04	0,00	101 000,04	0,00	49 294,20	0,00	49 294,20	0,00	Виконано будівельно-монтажні роботи I етапу будівництва на 1-2 пускових комплексах, а саме: монтаж рукавних фільтрів, встановлено реактори адсорбери та охолоджуючі башти, змонтовано димососи та частотні перетворювачі до них, змонтовано силоси первинних, вторинних та відпрацьованих хімірегентів	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу виходів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	19 690,84	0,00	19 690,84	0,00	4 896,33	0,00	4 896,33	0,00	4 896,33	0,00	4 896,33	0,00	Забезпечено виконання робіт з утримання 16 громадських вбиралень	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на запровадження в Україні воєнного стану
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	4 303,24	0,00	4 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	326,31	0,00	326,31	0,00	1 549,79	0,00	1 549,79	0,00	1 549,79	0,00	1 549,79	0,00	У 2022 році мобільні туалетні кабінки встановлювалися на День захисників і захисниць України та за дорученням Ради оборони міста Києва у пунктах обгіраву	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із закороєнням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2021-2025	196 015,20	139 250,80	56 764,40	0,00	170 824,40	0,00	170 824,40	0,00	136 595,80	0,00	136 583,90	11,90	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Генеральною підрядною організацією ТОВ «БУМ» продовжувалися у поточному році будівельні роботи, а саме: укладання ґрунту у тіло дамби першої канти, монтаж трубопроводів, реконструкція каналізаційної насосної станції дренажних вод. Виконється влаштування доріг. Будівельна готовність об'єкта становить 93,0%. Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1 Генеральною підрядною організацією ТОВ «ОЗУМІСЕРВІС» продовжувались у поточному році будівельні роботи, а саме: прокладання дренажної системи, облаштування доріжки, накривти шари полігону щебенем, влаштування рекультивувального шару (покривтя). Будівельна готовність об'єкта становить 50,0%. Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №2 У 2022 році ДП "НД" будівельного виробництва" виконувались передпроектні роботи (виконано геофізичні вишукування та топографічна зйомка). Будівництво комплексу переробки концентрату з системою протидії фільтрату на полігоні твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області У 2022 році проведено процедуру конкурсних торгів з виконання проєктних робіт. Оголошення - UA-2022-01-14-003526-а. З переможцем торгів ТОВ "Інтерпроект ГМБН" укладено договір від 21.02.2022 № 21/02-22ГКД.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосівському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київспецтранс»	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
				1 783 258,15	139 250,80	115 555,55	1 528 451,80	306 519,21	0,00	283 773,80	22 745,41	215 081,53	0,00	192 324,22	22 757,31		

1.6. Ритуальні послуги

1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	3 986,64	0,00	3 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво колумбарних стін на території міського крематорію на вул. Байкової, 16, Голосівський район. Розроблено та опрацьовано завдання на проєктування з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Улаштування алеї переповань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника: - процедура конкурсних торгів з визначення проєктної організації у зв'язку з відсутністю учасників вдруге не відбулася. Опрацьовуються зауваження Департаменту будівництва та житлового забезпечення до поданої документації щодо отримання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію.	
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	119 283,69	0,00	119 283,69	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00	Відповідно до наказу Департаменту «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА)», передбачено благоустрій та капітальний ремонт 6 об'єктів, з яких по 4 об'єктах роботи завершені, по 1- розроблено проєктно-кошторисну документацію та по 1- не отримано дозвіл на коригування кошторисної документації. Протягом звітного періоду здійснено утримання міських кладовищ та колумбарію загальною площею 563,75 га	Роботи виконувались в рамках доведених бюджетних асигнувань. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витранення коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконується	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
				135 770,33	0,00	135 770,33	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00	76 945,20	0,00		

1.7. Інженерний захист території

1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	2021-2025	49 965,52	0,00	49 965,52	0,00	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	43 238,57	0,00	43 238,57	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниць гідротехнічних споруд	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	49 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи з укріплення схилів у 2022 році не виконувалися	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
				99 647,92	0,00	99 647,92	0,00	99 364,80	0,00	99 364,80	0,00	43 238,57	0,00	43 238,57	0,00		

2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери

2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	12 072,90	0,00	12 072,90	0,00	12 313,87	0,00	12 313,87	0,00	8 782,50	0,00	8 782,50	0,00	Проведено інформаційно-просвітницьку роботу щодо пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Інформаційні послуги надано 27630 відвідувачам	

2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми

2.2.1.	Схема теплостаначання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження Схеми теплостаначання міста Києва на період до 2030 року" підготовлено та зареєстровано у Київській міській раді від 09.09.2022 № 08/231-1269/ПР	Прийняття рішення про затвердження Схеми буде розглянуто у наступному році
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечено проведення робіт щодо затвердження проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року (далі – План), зокрема, розроблено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року» (№ 236-пр від 31.01.2022). Проект проходить процедуру погодження в установленому порядку, усуваються зауваження	Відсутність Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Не отримано погодження Міндовкілля та Мінрегіону
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:				9 133 234,53	465 850,80	2 779 377,81	5 888 005,92	2 307 579,44	0,00	1 517 682,58	789 896,86	1 239 940,29	0,00	982 527,03	257 413,26			

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 517 682,58	1 517 682,58	-	982 527,03	982 527,03	-	535 155,55	535 155,55	-

Начальник відділу перспективного розвитку та реформування

Оксана КРЕГУЛ

Звіт про виконання результативних показників

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

(назва МЦП)

за 2022 рік

(звітний період)

№ з/п	Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
					план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА								
1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території								
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	450 003,91	102 249,40	-347 754,51	Роботи виконувалися в рамках доведених бюджетних коштів
		продукту	кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	433	174	-259	
		ефективності	середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт	тис. грн	1039,27	587,64	-451,63	
		якості	питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби	%	3,51	1,38	-2,13	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	345 564,00	40 017,02	-305 546,98	Зменшення кількості реалізованих об'єктів відбулося внаслідок коригування бюджету м. Києва на 2022 рік (зменшення виділених бюджетних коштів)
		продукту	кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	331	44	-287	
		ефективності	середня вартість виконання робіт на одному об'єкті	тис. грн	1044,00	909,48	-134,52	
		якості	питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт	%	100	13,3	-86,7	
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	70 000,00	0	-70 000,00	Фінансування заходу не передбачено у 2022 році
		продукту	кількість будинків, які планується забезпечити незалежними джерелами електричної енергії	од.	875	0	-875	
		ефективності	середня частка одного відшкодування	тис. грн	80	0	-80	
		якості	відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії	%	100	0	-100	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	к-сть будинків, у яких планується виконати капремонт і облаштування підвальних приміщень	од.	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на проведення одного капремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку	тис. грн	0	0	0	
		якості	відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках	%	0	0	0	

1.1.5.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	260 000,00	77 805,80	-182 194,2	Зменшення кількості реалізованих об'єктів відбулося внаслідок коригування бюджету м. Києва на 2022 рік (зменшення виділених бюджетних коштів)
		продукту	кількість проектів в межах конкурсу	од.	200	40	-160	
		ефективності	середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК	тис. грн	1 300,00	1945,15	645,15	
		якості	питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	100	20	-80	
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	21 600,00	201,00	-21399	Низька активність позичальників у зв'язку через введений в Україні воєнний стан
		продукту	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту	од.	90	1	-89	
		ефективності	середня вартість частини відшкодованого кредиту	тис. грн	240	201	-39	
		якості	частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту	%	100	1,1	-98,9	
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ТТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	252 000,00	205 972,16	-46027,84	
		продукту	відремонтований об'єкт	од.	504	315	-189	
		ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	500,00	653,88	153,88	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	457 168,00	113 266,10	-343 901,9	
		продукту	кількість об'єктів	од.	417	108	-309	
		ефективності	середня вартість відновлення асфальтового покриття	тис. грн	994,00	1048,76	54,76	
		якості	питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт	%	100	26	-74	
		продукту	кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	251	0	-251	
		ефективності	середня вартість влаштування одного майданчика	тис. грн	170,00	0	-170,00	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	15 000,00	0	-15 000,00	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
		продукту	кількість обладнання, що планується закупити	од.	15	0	-15	
		ефективності	середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання	тис. грн	1 000,00	0	-1000,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	95 000,00	0	-95000,00	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
		продукту	кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечити, од	од.	8193	0	-8193	
		ефективності	середні витрати на обслуговування 1 буд. тис.грн	тис. грн	11,5	0	-11,5	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	127 000,00	0	-127000,00	Відповідно до змін, внесених до бюджету м. Києва, кошти на 2022 рік не передбачено
		продукту	кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	од.	2540	0	-2540	
		ефективності	середні витрати на 1 будинок	тис. грн	50,00	0	-50,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	425,40	0	-425,40	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
		продукту	кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу	од.	6	0	-6	
		ефективності	середні витрати на проведення енергомоніторингу	тис. грн	70,9	0	-70,9	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-5-8	
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	25 007,40	8 806,30	-16 201,1	
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання	од.	990	990	0	
		ефективності	середня вартість обслуговування обладнання	тис. грн	25,26	8,895	-16,365	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	5-8	5-8	0	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	110 410,00	35 147,80	-75262,20	
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання	од.	181	18	-163	
		ефективності	середня вартість капітального ремонтуобладнання	тис. грн	610,00	1952,66	1342,66	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	15	0	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	4 080,00	0	-4080,0	Кошти на реалізацію заходу у бюджеті міста Києва на 2022 рік не передбачено
		продукту	кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу	од.	1000	0	-1000	
		ефективності	середня вартість одного моніторингу	тис. грн	4,08	0	-4,08	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-5-8	
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість термомодернізації одного закладу	од.	0	0	0	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	тис. грн	0	0	0	
		якості	питома	%	0	0	0	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	10 796,20	7 231,80	-3 564,40	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витратчання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
		продукту	кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	150	150	0	
		продукту	кількість працівників, залучених до супроводження проєктів	од.	26	23	-3	
		ефективності	середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт	тис. грн	415,24	314,43	-100,81	
		якості	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	30	30	0	
		якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	20	24	-4	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	7 072,30	0	-7 072,30	Кошти на реалізацію заходу знято відповідно до внесених змін до бюджету міста Києва на 2022 рік
		продукту	кількість реконструйованих об'єктів	од.	5	0	-5	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	1414,46	0	-1414,46	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	10-15	0	-10-15	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	37 200,00	30 425,00	-6 775,00	
		продукту	кількість угод	од.	1	1	0	
		ефективності	відшкодування за однією угодою	тис. грн	37 200,00	30 425,00	-6 775,00	
		якості	виконання зобов'язань за угодою	од.	1	1	0	

1.3. Система водопостачання та водовідведення

1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	30 500,00	31 321,81	821,81	
		продукту	будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	об'єктів	1	1	0	
		ефективності	вартість робіт та обладнання	тис. грн	30 500,00	31 321,81	821,81	
		якості	рівень готовності	од.	99	77		
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	30 010,30	0	-30 010,30	
		продукту	протяжність реконструкції дамб та мулопроводів	км	0,73	0,22	-0,51	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	41 110,00	0	-41 110,00	
		якості	рівень готовності	%	40	59	19	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1 019 260,00	9 813,30	-1 009 446,70	
		продукту	протяжність відновлених колекторів	км	18,04	0,11	-17,93	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	56 500,00	0	-56 500,00	
		якості	рівень готовності	%	51	50	-1	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	42 000,00	0	-42 000,00	Об'єкт виключено з ПЕСР у 2022 році
		продукту	протяжність 3 дюкерів	км	0,336	0	-0,336	
		ефективності	середня вартість 1 км	тис. грн	125 000,00	0	-125 000,00	
		якості	рівень готовності	%	7	28	21	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	112 000,00	8 114,30	-103 885,70	Виконання робіт переноситься на наступний бюджетний період
		продукту	протяжність будівництва систем водопостачання	км	3,2	0,69	-2,51	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	35 000,00	11811,21	-23188,79	
		продукту	проект реконструкції водоводу					
		ефективності	вартість проєктних робіт					
якості	рівень готовності	%	60	40	-20			
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, зокрема з впровадженням технологій очистки промивних вод	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	694 700,00	33 400,00	-661 300,00	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України та ускладненням економічної ситуації, зокрема на підприємстві, джерело для виконання ПІ було скорочено до мінімально-необхідного рівня для завершення виконання найпріоритетніших заходів або завершення лінійних етапів реконструкції. Для початку виконання нових робіт кошти не виділялися, оскільки перенаправлені на основні заходи для стабільного надання послуг
		продукту	кількість реконструйованих насосних станцій	од.	2	0	-2	
		продукту	кількість етапів впровадження реконструкції	од.	8	0	-8	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження	тис. грн	86 837,50	0	-86837,50	
		якості	рівень готовності	%	73,33	0	-73,33	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	19 957,20	6586,92	-13370,28	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію воєнного стану. Запуск фонтанів відмінено через запровадження на території України воєнного стану
		продукту	кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати	од.	8	8	0	
		ефективності	середня вартість утримання та ремонт одного фонтану	тис. грн	2 494,65	823,37	-1671,28	
		якості	питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.8.	Функціонування біюетних комплексів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	39 869,20	23874,21	-15 994,99	
		продукту	кількість біюетних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	203	201	-2	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт одного біюетного комплексу	тис. грн	196,4	118,78	-77,62	

		якості	питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	загальна кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва	%	0	0	0	

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії

1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	223 265,90	26 176,22	197 089,68	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
		продукту	протяжність теплових мереж, які планується замінити	км	15,613	0,00	-15,613	
		ефективності	середня вартість заміни 1 км мереж	тис. грн	14 300,00	0,00	-14300,00	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого	%	100	0,00	-100	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	65 531,40	16301,19	-49 230,21	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
		продукту	кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи	од.	12	0	-12	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного теплового пункту	тис.грн	5 461,0	0	-5461,0	
		якості	частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	84	0	-84	
		продукту	кількість теплових лічильників	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одного теплового лічильника	тис.грн	0	0	0	
		якості	частка встановлених теплових лічильників від плану	%				
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	170 000,02	9 648,47	-160 351,55	Через ведення воєнного стану в Україні зменшено обсяг бюджетних призначень
		продукту	кількість котельень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам	од.	10	0	-10	
		ефективності	середні витрати на реконструкцію котельні	тис.грн	17 000,00	0	-17 000,00	
		якості	економія природного газу	млн м3	0,03	0	-0,03	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	кількість придбаної спецтехніки	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одиниці спецтехніки	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	0	0	0	
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	220,00	0	-220,0	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». У 2022 році такої необхідності не було
		продукту	кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано	од.	2	0	-2	
		ефективності	середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання	тис.грн	110,00	0	-110,00	
		якості	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	100	0	-100	
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	2 267 000,00	75 723,44	-2 191 276,56	Терміни фінансування та виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних програм (заходів) на 2022 рік для ліцензіатів з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплосилоцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках відповідно до постанови НКРЕКП від 06.12.2022 № 1638 продовжено до 30 вересня 2023 року
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	25	7	-18	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	90 680,00	10 817,63	-79 862,37	
		якості	економія природного газу	млн м3	1,50	0	-	

1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	99 844,00	33 810,26	-66 033,74	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану частину заходів відтерміновано
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	8	3	-5	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	12 480,50	11270,09	-1210,41	
		якості	підвищення надійності роботи обладнання	%	92			

1.5. Санітарне очищення міста

1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	30 413,80	6123,25	-24 290,55	
		продукту	кількість контейнерів, яку планується встановити	од.	706	498		
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	40,3	6,6		
		продукту	кількість підземних контейнерів, які планується встановити	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	654	0	-654	
		якості	оновлення контейнерів від плану	%	100			
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	1 500 000,00	16622,16	-1483377,84	
		продукту	кількість ПКД, що планується розробити	од.	0	0	0	
		продукту	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість одного ПКД	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одного комплексу	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одного центру	тис.грн	500 000,00	0	-500 000,0	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12 000,00	49 294,20	37 294,20	
		продукту	кількість етапів впровадження системи	од.	1	1	0	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів	тис.грн	12 000,00	49 294,20	37 294,20	
		якості	рівень готовності	%	78	42	-36	
		якості	зменшення викидів CO2 до	мг/нм³				
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	кількість систем моніторингу, що планується до впровадження	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість систем моніторингу	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності	%	0	0	0	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	19 690,84	4896,33	-14 794,51	Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану
		продукту	кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	19	16	-3	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні	тис.грн	1 036,36	306,02	-730,34	
		якості	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	3 500,00	0	-3 500,00	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
		продукту	кількість пунктів підключення	од.	4	0	-4	
		ефективності	середня вартість підключення одного пункту	тис.грн	875,00	0	-875,0	
		якості	рівень готовності об'єкта будівництва	%	24			
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	21 312,00	0	-21 312,00	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
		продукту	кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити	од.	9	0	-9	
		ефективності	середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік	тис.грн	2 368,00	0	-2368,0	
		якості	питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби	%	100	0	-100	

1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	326,31	1549,79	1223,48	
		продукту	кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати	од.	116	552	436	
		ефективності	середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabіни на рік	тис.грн	2,81	2,81	0	
		якості	відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	%	100	100	0	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	196 015,20	136 595,80	59 419,40	
		продукту	площа полігону	га	10,653	10,653	0	
		ефективності	середня вартість робіт на 1 га	тис.грн	18 400,00	12 822,30	5 577,70	
		якості	рівень виконання	%	45	81	-36	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивация полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	площа карт	га	0	0	0	
		продукту	кількість об'єктів	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	0	0	0	
1.6. Ритуальні послуги								
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	3 986,64	0	-3 986,64	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
		продукту	кількість колумбарних ніш	од.	3164	0	-3164	
		ефективності	середні витрати на спорудження 1 ніші	тис.грн	1,26	0	-1,26	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0,00	0,00	0,00	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	кількість санітарних кабін, що планується побудувати	од.	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1 санітарної kabіни	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0	0	0	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	площа об'єкта, що планується спорудити	га	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1га площі	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0	0	0	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12 500,00	0	-12 500,00	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
		ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	12 500,00	0	-12 500,00	
		якості	рівень готовності від запланованого	%	48,8			
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	119 283,69	76 945,20	-42 338,49	Роботи виконувались в рамках доведених бюджетних асигнувань. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою ефективного витрачання коштів бюджету, вжито заходи щодо економії бюджетних коштів та зменшення поточних витрат
		продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552,95	552,95	0	
		продукту	площа колумбаріїв, що планується утримувати	га	10,8	10,8	0	
		ефективності	середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища	тис.грн	157,86	46,46	-111,4	
		ефективності	середні витрати на утримання 1 га колумбарію	тис.грн	2 962,50	275,92	-2 686,58	
		якості	питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ	%	100	100	0	
		якості	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	100	100	0	

1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0,00	0	0	Проведення заходу в 2022 році не передбачено
		продукту	кількість проєктів землеустрою земельної ділянки	од.	0	0	0	
		продукту	кількість об'єктів	од.	0,00	0	0	
		ефективності	середня вартість 1 проєкту землеустрою	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість 1 об'єкта	тис.грн	0,00	0	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0	0	0	
1.7. Інженерний захист територій								
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	49 965,52	43238,57	-6726,95	
		продукту	кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням	од.	893	893	0	
		ефективності	середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди	тис.грн	55,95	48,42	-7,53	
		якості	частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості	%	100	100	0	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	49 682,40	0	-49 682,40	Відповідно до змін внесених до бюджету м.Києва кошти на 2022 рік не передбачені
		продукту	територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій	га	-			
		продукту	кількість об'єктів	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість робіт на одному об'єкті	тис.грн	16 560,80	0	-16 560,80	
		ефективності	середня вартість робіт на одному га	тис.грн				
		якості	динаміка виконання заходу від плану	%	26,5	0	-26,5	
		якості	охоплення території інженерним захистом	%	13,1	0	-13,1	
2.1. Організація та проведення публічних заходів								
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12 072,90	8782,5	-3290,4	
		продукту	кількість відвідувачів в рік	од.	35000	27630	-7 370	
		ефективності	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	344,94	317,86	-27,08	
		якості	збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії	%	15	12	-3	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми								
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Прийняття рішення про затвердження Схеми буде розглянуто у наступному році.
		продукту	кількість проєктних документів	од.	1	0	-1	
		ефективності	середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності документації з розробки схем	%	100	90	-10	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	витрат	обсяг фінансування	0	0	0	0	Відсутність Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Не отримано погодження Міндовкілля та Мінрегіону
		продукту	кількість проєктних документів	од.	1	-1	-1	
		ефективності	середні витрати на виконання з проєктування Плану	тис.грн	1200	600	-600	
		якості	рівень готовності документації з розробки Плану	%	100	90	-10	
Кількість виконаних результативних показників -		116						
Кількість невиконаних результативних показників -		137						
Відсоток виконання результативних показників -		45,8						

**Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2022 рік**

(звітний період)

**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2021-2025 роки**

№ з/п	Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини недосягнення індикаторів програми
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0,4–110 кВ	%	58	20,82	-37,18	
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	72	74,05	2,05	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану роботи з реконструкції та капітальних ремонтів теплових мереж не здійснювалися
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	80	83,0 85,8	3,0 5,8	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	64	72,5	8,5	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,6	29,95	0,35	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2,62	2,58	-0,04	
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал/ мешканця	4,2	1,89	-2,31	

8	Загальне споживання води містом	м ³ / мешканця	37	27	-10	
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	21,5	23,2	1,7	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	41,8	45,1	3,29	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану виконання запланованих робіт призупинено до припинення/скасування воєнного стану
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	20	25,04	5,04	Недостатнє фінансування робіт з модернізації та оновлення об'єктів інженерної інфраструктури, а також збільшення частки втрат питної води з мережі пов'язане із зменшенням її споживання через масовий виїзд мешканців м. Києва, спричинений введенням на території України воєнного стану та необхідністю застосування коригуючого коефіцієнту
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	92,8	12,8	У зв'язку з введенням на території України воєнного стану роботи з реконструкції ЦТП не виконувалися
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	66	43,75	-22,25	
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	56	23,98	-32,02	
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2187	3177	990	Збільшення кількості споживачів електроенергії у новозбудованих житлових будинках, а також збільшення кількості побутових електроприладів у домогосподарствах
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,5	1,56	0,06	

17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,49	2,54	0,05	В умовах воєнного стану через пошкодження об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у місті Києві збільшено тривалість відключень електроенергії
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	91	87	-4	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1152	511,24	-640,76	
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	96	0	
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	4	0	-4	Кошти на реалізацію заходу знято відповідно до внесених змін до бюджету міста Києва на 2022 рік
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	9	0	-9	Кошти на реалізацію заходу знято відповідно до внесених змін до бюджету міста Києва на 2022 рік
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	934	415,1	-518,9	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	7,07	-10,93	Роботу обладнання, яке забезпечує прийом сміття, тимчасово призупинялося через проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	<5,0	0	

26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	У зв'язку із запровадженням воєнного стану мешканці столиці були змушені переміститись у більш безпечні місця перебування, внаслідок чого у м. Києві зменшилися обсяги накопичення та збирання роздільного зібраних відходів
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	16,4*	6,4	

* п. 27. За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2021 рік, форма № 1-ТПВ.

Враховуючи індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, значення індикатора є сумою таких показників: «Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 9,33 % (використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів, тобто відходи як вторинна сировина, направлені на сортування і переробку) та «Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)» – 7,07 % (використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів, тобто відходи, спалені на СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» з отриманням теплової енергії)."

Кількість досягнутих індикаторів програми - 13

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 14

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 48%

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за 2022 рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	64,9%
57	37*	20**	

37* заходів, виконання яких вказано у відсотковому значенні відповідно до фактичних видатків від запланованих Комплексною програмою на звітний період:

26 – більше 20%; 11 – менше 20 %;

20* заходів, з яких: 12 – відсутність фінансування; 8 – виконуватимуться у 2023-2025 роках

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у 2022 році за напрямками / відсоток освоєних коштів від запланованих Комплексною програмою на звітний період, %:

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства

Житловий фонд

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 22,7 %;

- конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках – 29,9 %;

Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

- обслуговування ІТП у 990 закладах освіти – 35,2%;

- капітальний ремонт обладнання (зокрема ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 31,8 %;

Система водопостачання та водовідведення

- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 102,7 %

- функціонування бюветних комплексів – 59,9

Система постачання теплової енергії, електроенергії

- реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» - 33,9%

- реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників – 24,9%

Санітарне очищення міста

- комплекс заходів, пов'язаних із захороенням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області – 69,7%;

- встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами – 20,1 %
- Ритуальні послуги*
- Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 64,5%
- Інженерний захист територій*
- Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 86,5%
- Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери*
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 72,7%

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж.

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, зокрема з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок.

Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, зокрема із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та тепло утилізаторів.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних результативних показників %	Кількість індикаторів програм, од.			Відсоток досягнутих індикаторів програми, %
Всього	Виконаних	Невиконаних		Всього	Досягнутих	Недосягнутих	
253	116	137	45,8	27	13	14	48,1

Виконання заходів Комплексної програми здійснювалося в межах доведених бюджетних асигнувань на 2022 рік. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану всі ресурси, зокрема фінансові, спрямовані виключно на забезпечення роботи критичної інфраструктури та недопущення гуманітарної катастрофи міста Києва. Крім того, внаслідок ракетних ударів та артилерійських обстрілів, відновлення потребують житловий фонд та інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Відповідно до внесених змін до бюджету міста Києва на 2022 рік обсяги фінансування заходів Комплексної програми було зменшено, з окремих об'єктів фінансування знято; виконання частини робіт призупинено.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати насамперед від припинення військової агресії російської федерації та припинення/скасування воєнного стану; забезпечення сталого необхідного фінансування Комплексної програми.

Відповідальний виконавець

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування

Оксана КРЕГУЛ