



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ № 058/3/1-
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Київська міська рада

Відповідно до підпункту 4.6 пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та підпункту 4.3. пункту 4. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (далі – Комплексна цільова програма) направляємо звіт за I півріччя 2023 року про виконання заходів Комплексної цільової програми для розміщення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва у підрозділі «Київської міської ради» про хід виконання міських цільових програм.

Додаток:

1. Звіт про виконання Комплексної програми за I півріччя 2023 року на 7 арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Кругул
Марина Погребна 279 36 76

Інформація про виконання програми за січень-червень 2023 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282.

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				у тому числі, за джерелами:				у тому числі, за джерелами:				у тому числі, за джерелами:					
				Усього	державний бюджет м.Києва	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	475,180.00	0.00	475,180.00	0.00	578,287.04	0.00	578,287.04	0.00	186,237.05	0.00	186,237.05	0.00	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва Затверджено адресний перелік об'єктів. Станом на 30.06.2023 роботи завершено по 68 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи ведуться по 47 ліфтах. Отримано 29 позитивних експертних звітів щодо розгляду проектної документації. Укладено 29 договорів на виконання проектних робіт. Подано 35 накладів про затвердження робочих проектів із реконструкції ліфтів. Розпочато проведення 47 процедур закупівель. Подано завдання на проектування із реконструкції ліфтів у житлових будинках м. Києва. Реставрація ліфтів у житловому будинку за адресою вул. Велика Житомирська, 8/14, під'їзди 1,2 у Шевченківському районі м. Києва. Підготовлено завдання на проектування об'єкту та направлено на погодження ДОКС ВО КМР (КМДА).	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 702/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	376,505.60	0.00	327,392.80	49,112.80	174,343.67	0.00	174,343.67	0.00	5,578.37	0.00	5578.37	0	Затверджено адресні переліки об'єктів. Запланована кількість об'єктів у 2023 році – 117. Станом на 30.06.2023 заходи впроваджувалися на 50 об'єктах, з них 2 об'єкти виконано, 48 – у процесі виконання. Триєва процедура закупівель робіт та визначення виконавця робіт.	
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які приєднані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2023	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	12,732.42	0.00	12,732.42	0.00	9,794.48	0.00	9,794.48	0.00	Частково відшкодовано вартість 198 незалежних джерел електричної енергії	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	484,078.35	0.00	484,078.35	0.00	33,290.89	0.00	33,290.89	0.00	Виконано роботи на 29 об'єктах. В процесі виконання - 161 об'єкт.	
1.1.5.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	260,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,087.66	0.00	6,087.66	0.00	Відбувся Конкурс 2023 року. Переможцями визначено 66 ОСББ/ЖБК. Крім цього, 83 проекти з попередніх періодів. Виконано 7 проектів, частково реалізовано – 20 проектів.	
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	9,941.40	0.00	9,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Укладено договори із уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»). У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.	Відсутність позичальників
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, відрізних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	449,918.99	0.00	449,918.99	0.00	112,587.95	0.00	112,587.95	0.00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 103 об'єктах. В процесі виконання - 262 об'єкти.	
1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	615,350.00	0.00	615,350.00	0.00	83,848.20	0.00	83,848.20	0.00	15,035.42	0.00	15,035.42	0.00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 12 об'єктах. В процесі виконання - 9 об'єктів.	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,312,555.60	0.00	4,203,442.80	109,112.80	1,993,150.07	0.00	1,993,150.07	0.00	368,611.82	0.00	368,611.82	0.00		

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.2.1.	Енергомодернізація, енергомодернізація споживачів енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
--------	--	---	-----------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------------------	--

1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	26,007.30	0.00	26,007.30	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	727.87	0.00	727.87	0.00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснювалося обслуговування ІТП у 992 закладах бюджетної сфери	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	4,815.80	0.00	4,815.80	0.00	1,576.25	0.00	0.00	1,576.25	Виконання робіт заплановано на 36 об'єктах закладів освіти. Роботи завершено на 24 об'єктах. 12 - заплановано завершити у II півріччі 2023 року.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (лицензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	13,793.30	0.00	13,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, спрощення реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	10,796.20	0.00	10,796.20	0.00	13,086.00	0.00	13,086.00	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04	0.00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	18,727.60	0.00	18,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти міста Києва для підключення дизельних транспортних котелень. Проведено торги із закупівель робіт. Укладено договори по всіх 9 об'єктах. Розпочато будівельно-монтажні роботи. Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я м. Києва для підключення дизельних транспортних котелень Проведено торги із закупівель робіт. Укладено договори по 5 об'єктах, на 6 об'єктах – стадія підписання договорів, по 1 об'єкту – перемиждя не визначено, тендер буде проведено додатково.	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	Оплата кредиту проводиться відповідно до встановленого графіку погашення кредиту.	
				93,586.80	0.00	93,586.80	0.00	120,429.40	0.00	78,613.60	41,815.80	24,502.16	0.00	22,925.91	1,576.25		

1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2023	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	140,692.87	0.00	140,692.87	0.00	29,923.09	0.00	29,923.09	0.00	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колотийний, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) і черга будівництва. Насосна станція першого підйому. Продовжувались будівельні роботи. У січні-червні 2023 року виконувались наступні роботи: - прокладання внутрішніх електротехнічних мереж; мереж системи вентиляції; внутрішньої та зовнішньої мереж дощової каналізації; зовнішніх мереж водопостачання, зовнішніх мереж побутової каналізації та каналізації зв'язку (телефонізації, Інтернет, тощо); - заміна вентиляційних шахт; - вальцювання антикорозійного захисту камери К-5; - завершення робіт з облаштування фасаду будівлі НСПП. Станом на 30.06.2023 будівельна готовність об'єкту - 80 %.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	177,130.06	0.00	177,130.06	0.00	5,966.67	0.00	5,966.67	0.00	Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації. Здійснено оплату виконаних проектних робіт за 2022 р. Продовжувались роботи з коригування проектної документації. Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації Проведено процедуру закупівлі з визначенням проектної організації на виконання проектно-вишукувальних робіт. Скориговано кошторисну частину проекту, отримано експертний звіт від 24.04.2023, продовжується коригування проектних рішень. Визначена підпідрядна організація. Укладено договір. Виконуються роботи із наступним уцілюванням дамби мулового поля № 2.	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	1,021,027.28	0.00	41,021.00	980,006.28	431,274.38	0.00	261,336.28	169,938.10	17,449.84	0.00	11,671.46	5,778.38	В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва. Реконструкція каналізаційного колектора Д-800-900-2000 мм по вул. Вербоїв на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська вулиця" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва Здійснено оплату виконаних будівельних робіт за 2022 рік. Перезатвержено проектну документацію. Виконані будівельні роботи на об'єкті. Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д-1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві Виконувались роботи з коригування проектної документації. Будівництво КК по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві Виконувались роботи з коригування проектної документації. Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора І-IV лускої комплекси у м. Києві; Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектору Д-2980 мм; Реконструкція Шліхтерівського КК ДУ-600-700-900-1250-1450-2450 мм в м. Києві Роботи не виконувались. Реконструкція Караужського каналізаційного колектору Узгоджувалося питання коригування проекту. В рамках виконання Інвестиційної програми ПраТ «АК «Київводоканал». Реконструкція каналізаційної мережі Д-200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Георгійської до вул. Васильківської в Голосівському районі м. Києва. Повністю закритий авансовий платіж (актами виконаних робіт), наданий у 2022 році. Роботи виконуються. Реконструкція каналізаційного колектора Д-750 мм по вул. Шевченка у Києво-Святошинському районі. Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д-500-800 мм від вул. Крайня, 1 до вул. П. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва. Роботи не виконувались. Відсутність фінансування.	
1.3.4.	Реконструкція докерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	71,569.20	0.00	26,076.50	45,492.70	3,144.62	0.00	0.00	3,144.62	Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вул. Зрошувальній, 3-5, 4, 10, 14 та Дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вул. Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва. Відмінено процедуру торгів щодо закупівлі робіт. Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д-1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві. Виконувались роботи з розробки проектної документації	Проект потребує коригування

1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промислових вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	855,233.50	326,600.00	0.00	528,633.50	107,919.40	0.00	0.00	107,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання за коштів ПраТ "Київводоканал": Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Назой, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Частково закрито авансовий платіж, виданий в рамках інвестиційної програми на 2021 рік (закрито актами виконаних робіт) Реконструкція комплексу будівель, літ. "14", "13", "11Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Е", "4К" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технологій очистки промислових вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва Розробляється проектно-кошторисна документація Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Назой, 1 у Дніпровському районі міста Києва Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації Реконструкція об'єкта водопостачання ПраТ "АК «Київводоканал» Закрито авансовий платіж, наданий у 2022 році (закрито актами виконаних робіт). Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві Продовжуються роботи з коригування проектно-кошторисної документації.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	20,495.04	0.00	20,495.04	0.00	3,941.79	0.00	3,941.79	0.00	1,497.31	0.00	1,497.31	0.00	Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; часткова підготовка до робочого сезону, а також збирання обладнання Руканських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування біовітних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПраТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	38,933.37	0.00	38,933.37	0.00	41,559.73	0.00	41,559.73	0.00	11,698.05	0.00	11,698.05	0.00	Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування якості системи очистки води, системи диспетчеризації та інше. Проведено експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт 26 об'єктів.	
1.3.9.	Будівництво біовітних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.79	0.00	4,371.79	0.00	4,051.79	0.00	4,051.79	0.00	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі Погоджено завдання на проектування. Виконується підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівель. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б. Здійснено оплату за виконані роботи у 2022 році.	
				2,253,729.19	326,600.00	258,489.41	1,668,639.78	978,459.23	0.00	655,109.03	323,350.20	73,731.37	0.00	64,808.37	8,923.00		

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії

1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	202,402.20	0.00	0.00	202,402.20	131,298.46	0.00	0.00	131,298.46	19,244.31	0.00	0.00	19,244.31	В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Станом на 01.07.2023 з об'єктів укладено договори на виконання ПВР. По 2 об'єктам готується заявка на укладання прямого договору. Триває процес погодження інвестиційної програми на 2023 рік.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергосбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	49,579.20	0.00	0.00	49,579.20	285,184.70	0.00	5,300.00	279,884.70	12,308.28	0.00	0.00	12,308.28	Реконструкція інженерного вводу житлового будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Миколи Гоголя, 12, у Солом'янському районі міста Києва. Підготовлено завдання на проектування об'єктів та направлено на погодження ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). Реконструкція інженерного вводу житлового будинку комерційної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Любомира Гузара, 38-А у Солом'янському районі м. Києва Підготовлено завдання на проектування об'єктів та направлено на погодження ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» передбачено встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії. Здійснено оплату авансу за договорами на встановлення вузлів обліку теплової енергії на 141 об'єкт.	Відсутність погодження завдання на коригування проектною документації об'єкту (Л.В. Беретт,14..)
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,045.06	0.00	276,664.92	123,380.14	4,511.58	0.00	4,451.64	59.94	В рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Погоджувалося завдання на коригування проектною документації по об'єкту. Отримано погодження від ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). Капітальний ремонт котлів №№1,5,7 для виробництва теплової енергії. Ведуться роботи з розробки проектною документації. В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» передбачено виконання робіт з реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання. Станом на 01.07.2023 по 6 об'єктам укладено договори на виконання ПВР, по 1 об'єкту укладено договір на виконання робіт. По 3 об'єктам готується заявка на укладання прямого договору.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	29,101.96	0.00	0.00	29,101.96	41,505.00	0.00	0.00	41,505.00	Проводилася закупівля транспортних засобів за перехідними проектами інвестиційної програми КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 2022 року. В рамках інвестиційної програми 2023 року підприємством проводилися процедури закупівель товарів.	
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Забезпечено функціонування технологічних електричних мереж	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПраТ «ДТЕК Київські ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». У I півріччя 2023 такої необхідності не було
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з бак-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	1,360,177.16	0.00	1,188,368.42	171,808.74	7,523.19	0.00	0.00	7,523.19	В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва. Капітальний ремонт ВРП-110 та 330 КВ ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, вул. Пушківська, 1-а Погоджено завдання на проектування. Укладено договір на виконання проектних робіт. Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-2, м. Київ, вул. Промислова, 4 Закрито авансовий платіж, сплачений у 2022 році. Роботи виконуються відповідно до графіку. Завершено підготовчі роботи, встановлено лотки для прокладання електрокабелів, улаштовані шляхи переміщення трансформатору. Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-1, м. Київ, вул. Промислова, 4 Закрито авансовий платіж, сплачений у 2022 році. Роботи виконуються відповідно до графіку. Завершено підготовчі роботи, встановлено лотки для прокладання електрокабелів, улаштовані шляхи переміщення трансформатору. Капітальний ремонт відкритої установки трансформатору другого блоку ТЕЦ-6 (з заміною трансформатора 2т) за адресою: м. Київ, вул. Пушківська, 1-а. Погоджено завдання на проектування. Укладено договір на виконання проектних робіт. В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Заходи з реконструкції та капітального ремонту обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ», які виконуються в рамках інвестиційної програми: Підписано завдання на проектування і технічні вимоги. Проведено процедури закупівель. Розпочато роботи з розробки ПНД. Укладено договори на виконання робіт За заходом, що є попередим до попереднього періоду: один захід завершено, за іншими - виконуються роботи.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	185,800.10	0.00	0.00	185,800.10	83,867.60	0.00	82,177.60	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП "Завод Енергія" КП "Київтеплоенерго" Роботи не виконувалися у зв'язку з неможливістю їх проведення без коригування проектною документації. Подано пропозиції щодо переозброєння котлів на інші об'єкти.	Проектна документація потребує коригування

1.7.2.	Виконання робіт з інженерного замксту території (перелік об'єктів визначастся за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	54,028.90	0.00	54,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				106,494.50	0.00	106,494.50	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	24,332.15	0.00	24,332.15	0.00			
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																		
2.1. Організація та проведення публічних заходів																		
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	12,930.05	0.00	12,930.05	0.00	12,313.87	0.00	12,313.87	0.00	5,855.25	0.00	5,855.25	0.00	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Надано інформаційні послуги 7387 відвідувачам	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																		
2.2.1.	Схема теплоснабження м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Схема теплоснабження міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 №5927/5968	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проводиться робота щодо усунення зауважень та затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.	Відсутність погодження Міністерства та Міньінфраструктури України.
2.2.3.	Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід виконано	
ВСЬОГО за ЗАВДАННЯМИ:																		
Зокрема, кількість заходів: 58 58 - запланованих 9 - виконано (в межах виконання у I півріччі 2023 року) 32 - часткове виконання (в межах виконання у I півріччі 2023 року) 17 - не виконано																		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ				9,656,329.79	469,257.10	4,940,623.51	4,246,449.18	6,386,727.15	0.00	5,259,959.08	1,126,768.07	791,337.70	0.00	679,514.08	111,823.61			

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період				Відхилення			
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	5,259,959.08	-	679,514.08	-	-	-4,580,444.99	-	-	-	-

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-червень 2023 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	
58	9	32	17*	15,5%

17* - не виконано, з яких 14 - відсутність фінансування

Фінансування заходів, зокрема:

14 – більше 20%

17 – менше 20%

27 – не профінансовано, з яких 10 – відсутність фінансування; 4 – виконання заходів заплановано у 2024–2025 роках; 13 – кошти передбачено, але не профінансовано.

1.1. Фінансове забезпечення Комплексної програми у 2023 році, млн грн

Джерела фінансування	Передбачено Комплексною програмою	Виділено у 2023	Фактично профінансовано у I півріччі 2023	%, факт/план 2023 (виділено)
Державний бюджет України	469,3	0	0	0
Бюджет міста Києва	4940,6	5259,9	679,5	12,9 %
Інші джерела	4 246,4	1 126,8	111,8	9,9 %
Разом:	9 656,3	6 386,7	791,3	12,4 %

1.2. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у січні-червні 2023 році за напрямками / відсоток освоєних коштів від запланованих Комплексною програмою на звітний період, %:

реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 39,2 %;

впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, входних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) – 40,8 %;

реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) I черга будівництва. Насосна станція першого підйому – 68,0 %;

забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків ОСББ/ЖБК – 38,1%;

реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників – 24,8 %;

встановлення підземних контейнерів для побутових відходів – 16,2%;

забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 39,1 %

проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 46,4%;

проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 45,3%

1.3. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

Заходи не виконувались через відсутність фінансування.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

У I півріччі 2023 року заходи Комплексної програми реалізовувалися відповідно до графіків виконання робіт в межах доведених бюджетних асигнувань.

За окремими заходами здійснювались: підготовка завдань на проєктування об'єктів/коригування/затвердження, отримання погоджень/експертизи, процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, укладення договорів та виконання робіт. Загальну інформацію про стан виконання/невиконання, фактичні обсяги фінансування заходів Комплексної програми в цілому буде підготовлено за підсумками звітнього року.

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ